

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

A MAYO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/05/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 180201 PARQUE METROPOLITANO

Fecha : 27/06/2025

Hora : 16:51

Página : 3

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	0	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	29.831.279	8.481.842	28,4 %
	30304773-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y SEGURIDAD ZOOLOGICO NACIONAL, PMS	1.268.874	405.022	31,9 %
	30392131-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE LA HONDONADA, CERRO NAVIA	1.919.597	626.309	32,6 %
	30399831-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y MANTENCIÓN PARQUE PIERRE DUBOIS, PEDRO AGUIRRE CERDA	685.114	161.980	23,6 %
	30459437-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARQUE ANDRE JARLAN, PAC	529.200	85.336	16,1 %
	30459438-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE BERNARDO LEIGHTON, ESTACIÓN CENTRAL	425.250	63.100	14,8 %
	30459440-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE LA CASTRINA, SAN JOAQUIN	833.792	317.003	38,0 %
	30459460-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE PEÑALOEN	1.020.668	180.462	17,7 %
	30459493-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE RENATO POBLETE, QUINTA NORMAL	1.273.244	395.440	31,1 %
	30459541-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE LA BANDERA, SAN RAMON	756.977	182.790	24,1 %
	30459542-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE LO VARAS, RENCA	247.162	77.776	31,5 %
	30459544-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE SANTA MÓNICA,	327.338	75.842	23,2 %
	30459546-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARQUE VIOLETA PARRA, LO	307.009	94.330	30,7 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

A MAYO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/05/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 180201 PARQUE METROPOLITANO

Fecha : 27/06/2025

Hora : 16:51

Página : 3

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	30459549-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE MAHUIDAHUE, RECOLETA	514.072	202.644	39,4 %
	30459585-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE CERRILLOS, CERRILLOS	1.950.115	924.615	47,4 %
	30459586-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARQUE MAPOCHO PONIENTE, CERRO NAVIA	4.090.326	766.186	18,7 %
	30459589-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARQUE BICENT. DE LA INFANCIA, RECOLETA	626.850	251.393	40,1 %
	30459592-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE LA PLATINA, LA PINTANA	662.140	172.463	26,0 %
	30459652-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE CERRO SAN CRISTÓBAL	4.571.000	1.305.394	28,6 %
	30484547-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN CAMINOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	230.000	19.909	8,7 %
	30484880-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE BRASIL, LA GRANJA	1.671.926	243.240	14,5 %
	40005816-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED ELÉCTRICA Y LUMINARIAS PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO	458.680	126.957	27,7 %
	40008385-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCION Y SEGURIDAD PARQUE HUECHURABA, COMUNA DE HUECHURABA	598.101	235.166	39,3 %
	40008386-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE CERRO BLANCO, COMUNA DE RECOLETA	506.772	201.441	39,7 %
	40008388-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE MAPUHUE, COMUNA DE LA PINTANA	403.651	61.714	15,3 %
	40014592-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE AREAS FORESTALES PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO	1.182.643	292.836	24,8 %
	40014657-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN ZONAS OPERATIVAS PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO	105.862	89.300	84,4 %
	40014658-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARQUE LA SERENA, COMUNA DE LA PINTANA	304.090	87.840	28,9 %
	40014661-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE JARDINES PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO	813.282	177.728	21,9 %
	40014664-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN BALNEARIOS TUPAHUE Y ANTILEN, PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO	546.647	333.742	61,1 %
	40017482-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE JUEGOS AL INTERIOR DE PARQUEMET	338.554	188.499	55,7 %
	40054758-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN ALCANTARILLADO TRAMO CUMBRE- CHILE NATIVO PARQUEMET	135.385	135.385	100,0 %
	40062896-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS DE RECURSOS HÍDRICOS, PARQUEMET	321.333	0	0,0 %
	40062929-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTOS BAÑOS PÚBLICOS ZOOLOGÍCO, PARQUEMET	205.625	0	0,0 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A MAYO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/05/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 180201 PARQUE METROPOLITANO

Fecha : 27/06/2025

Hora : 16:51

Página : 3

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		29.831.279	8.481.842	28,4 %