

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A MAYO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/05/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 183001 SERVIU REGIÓN DE LOS LAGOS

Fecha : 27/06/2025
Hora : 16:51
Página : 3

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	0	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	16.716.316	4.379.069	26,2 %
	30123182-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE HOTT DE OSORNO	212.827	0	0,0 %
	30283230-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AVDA. EJERCITO, TRAMO YURASZECK-SEMINARIO, PUERTO MONTT	213.442	0	0,0 %
	30283474-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AVDA. PTE IBAÑEZ DE PTO MONTT, TRAMO CARDONAL- INDUSTRIA	1.054.000	661.982	62,8 %
	30291173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTERCONEX ALERCE-PTO MONTT, SENDA CENTRAL-AV AUSTRAL, PUERTO MONTT	521.000	0	0,0 %
	30427426-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE MAULLIN N°1, COMUNA DE LLANQUIHUE.	45.392	1.280	2,8 %
	30442072-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE MUNICIPAL DE CASTRO	315.309	107.317	34,0 %
	30484455-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PLAZA DE ARMAS DE CONTAO, HUALAIHUE	953.430	0	0,0 %
	40005274-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA, CHONCHI	423.206	0	0,0 %
	40005543-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION 20 VIVIENDAS ADULTO MAYOR, RIO NEGRO	210.269	0	0,0 %
	40014180-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION COLECTOR SECUNDARIO AGUAS LLUVIA LOS ALGARROBOS, ALERCE, PTO. MONTT	0	185.507	0,0 %
	40014180-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION COLECTOR SECUNDARIO AGUAS LLUVIA LOS ALGARROBOS, ALERCE, PTO. MONTT	293.772	0	0,0 %
	40014766-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CIRCUITO PATRIMONIAL ACHAO, COMUNA QUINCHAO	13.256	13.256	100,0 %
	40014768-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLAZA DE LA IGLESIA, DALCAHUE	24.864	8.288	33,3 %
	40023574-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION COLECTOR SECUNDARIO AGUAS LLUVIA CHACAY, ALERCE, PTO. MONTT	32.862	0	0,0 %
	40023609-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONECTIVIDAD CALLE DR. EDUARDO AHUÉS, SECTOR SAN ANTONIO QUELLÓN	60.507	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
 A MAYO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/05/2025
 Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 183001 SERVIU REGIÓN DE LOS LAGOS

Fecha : 27/06/2025
 Hora : 16:51
 Página : 3

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40023610-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO CONEXION VIAL SECTOR RAHUE BAJO-OVEJERIA, OSORNO	200.261	0	0,0 %
	40023690-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO RUTAS PEATONALES REGIÓN DE LOS LAGOS	1.194.861	0	0,0 %
	40023902-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO PURRANTUNUL, PURRANQUE	250.000	91.713	36,7 %
	40023907-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO PICHY PELLUCO, PUERTO MONTT	910.000	163.370	18,0 %
	40023919-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO NUEVA PANTANOSA, FRUTILLAR	547.593	0	0,0 %
	40023933-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO CAICUMEO, ANCUD	273.752	221.761	81,0 %
	40031575-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 31° LLAMADO REGIÓN DE LOS LAGOS	547.000	410.770	75,1 %
	40036520-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE RIO NEGRO DE ALERCE, PUERTO MONTT	375.120	217.401	58,0 %
	40038683-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS LLAMADO 32°, REGION DE LOS LAGOS	1.094.762	724.715	66,2 %
	40041951-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIVIENDAS ADULTO MAYOR REGIÓN LOS LAGOS 2023	113.000	86.493	76,5 %
	40042180-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ESPACIO DE INTEGRACIÓN BARRIAL SECTOR NUEVA PANTANOSA, COMUNA DE FRUTILLAR	27.691	13.425	48,5 %
	40045493-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA TALUDES CALLE SANTA TERESA PUERTO MONTT	833.000	0	0,0 %
	40051731-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS LLAMADO 33 REGION DE LOS LAGOS	2.075.598	573.364	27,6 %
	40053086-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION REDES SECUNDARIAS AGUAS LLUVIAS 2024-2025	648.333	648.332	100,0 %
	40053089-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIVIENDAS ADULTO MAYOR SERVIU REGIÓN LOS LAGOS 2024-2025	258.833	366	0,1 %
	40053104-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VEREDAS REGIÓN DE LOS LAGOS 2024-2025	931.500	1.034	0,1 %
	40053203-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN PAR VIAL MANZANAL-DEL PUENTE, PUERTO VARAS	45.392	0	0,0 %
	40054130-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA REDES DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS LAGOS 2024	277.000	0	0,0 %
	40054703-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PARQUE HUMEDAL NUEVA BRAUNAU, PUERTO VARAS	52.000	0	0,0 %
	40058749-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLAZA SUIZA, COMUNA DE OSORNO	224.557	0	0,0 %
	40059184-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE COSTANERA DE PUERTO MONTT 2024-2027	833.600	248.695	29,8 %
	40062983-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRA DETONANTE PLAN MAESTRO ZIP SECTOR AV. COLÓN-PTO.CHICO, PUERTO VARAS	200.000	0	0,0 %
	40068937-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO MULTICANCHA GABRIELA MISTRAL, BARRIO NUEVA PANTANOSA	215.624	0	0,0 %
	40068939-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA INFANTIL Y EDUCATIVA LAGUNA ESPEJO, FUTALEUFU	212.703	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A MAYO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/05/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 183001 SERVIU REGIÓN DE LOS LAGOS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	0	0	0,0 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		16.716.316	4.379.069	26,2 %