

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

A JUNIO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/06/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/07/2025

Hora : 17:17

Página : 20

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	10.573.864	4.403.245	41,6 %
	40022764-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL MIQUILJAWA, COMUNA DE COLCHANE	3.271.140	2.329.420	71,2 %
	40049170-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARAMUCHO COMUNA DE IQUIQUE	3.671.280	1.597.860	43,5 %
	40059940-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUAVIÑA - RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023	300.026	0	0,0 %
	40060178-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARIQUIMA CARIQUIMA	2.351.575	0	0,0 %
	40060332-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS SSR DE CALETA SAN MARCOS, CHANAVAYA, CHANAVAYITA Y RIO SECO IQUIQUE	683.980	434.746	63,6 %
	40060517-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL PACHICA Y LAONZANA - RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023	84.855	41.219	48,6 %
	40066051-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE MACAYA, COMUNA POZO ALMONTE	84.900	0	0,0 %
	40066813-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE MOCHA, COMUNA DE HUARA	84.900	0	0,0 %
	40068950-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CON AMPLIACIÓN DEL SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE MAMIÑA	41.208	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	4.797.424	1.401.390	29,2 %
	40029291-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CAROLINA MICHILLA	2.731.830	556.951	20,4 %
	40039986-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE A.P.R RURAL CHIU CHIU (RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023)	899.906	433.938	48,2 %
	40050253-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE MATRICES SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LASANA	325.288	325.288	100,0 %
	40060043-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE MATRICES SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SOCAIRE - SPA - ANTOFAGASTA	380.000	85.213	22,4 %
	40060750-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RED AGUA POTABLE RURAL CHUNCHURI, COMUNA DE CALAMA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA	30.200	0	0,0 %
	40060751-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RED AGUA POTABLE RURAL FLOR DE ALFALFA, COMUNA DE CALAMA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA	30.200	0	0,0 %
	40069616-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAPTACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL OLLAGUE - REGIÓN DE ANTOFAGASTA	400.000	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	5.206.788	1.725.743	33,1 %
	40036216-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL PINO, HUASCO	904.350	730.389	80,8 %
	40036892-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL LOCALIDAD ALTO DEL CARMEN	654.611	32.003	4,9 %
	40047809-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR LA ANGOSTURA - LA PAMPA, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGION DE ATACAMA	1.345.393	465.692	34,6 %
	40047913-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR BASICO DE PUNTA NEGRA, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN	90.334	87.359	96,7 %
	40049921-0 -ETAPA DISEÑO- INSTALACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL CAVANCHA, VALLENAR	182.929	70.805	38,7 %
	40049923-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO SSR RETAMO, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN REGION DE ATACAMA	170.485	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

A JUNIO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/06/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/07/2025

Hora : 17:17

Página : 20

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40049927-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO SSR CARRIZAL BAJO, COMUNA DE HUASCO, REGION DE ATACAMA	100.000	0	0,0 %
40056233-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR SAN FÉLIX, REGIÓN DE ATACAMA	30.000	30.000	100,0 %
40058081-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO SSR EL TRÁNSITO, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN (RES DOH N°1012/2023)	213.873	124.355	58,1 %
40060062-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN QUEBRADA EL JILGUERO COMUNA DE VALLENAR	119.990	0	0,0 %
40060639-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR TATARA, COMUNA DE FREIRINA, REGIÓN DE ATACAMA	341.613	0	0,0 %
40061810-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION FUENTE COMPLEMENTARIA SSR JILGUERO COMUNA DE VALLENAR REGION DE ATACAMA	350.619	0	0,0 %
40066263-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO FUENTE DE CAPTACIÓN SSR CONAY ALTO - MALAGUÍN REGIÓN DE ATACAMA	383.607	141.196	36,8 %
40066271-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO FUENTES CAPTACIÓN SSR MARQUESAS COMUNA ALTO DEL CARMEN, REGIÓN DE ATACAMA	318.984	43.944	13,8 %
04 REGIÓN DE COQUIMBO	13.506.001	3.577.641	26,5 %
30478246-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR COQUIMBITO ALTOVALSOL, COMUNA DE LA SERENA	490.406	277.036	56,5 %
40021121-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA APR EL OLIVO, COMUNA DE OVALLE	670.066	550.792	82,2 %
40027919-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	0	8.155	0,0 %
40027919-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	206.348	48.787	23,6 %
40042767-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR LAS RAMADAS DE PUNITAQUI	1.122.175	350.750	31,3 %
40057531-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR PUNTA AZUL, COMUNA DE VICUÑA	214.932	214.914	100,0 %
40057651-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR LOS NOGALES, COMUNA DE OVALLE	74.411	74.410	100,0 %
40057652-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR LAS CAÑAS II, COMUNA DE ILLAPEL	12.266	12.265	100,0 %
40060878-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR PUNTA NUEVA, COMUNA DE SALAMANCA (RES DOH N°1012/2023)	212.739	202.737	95,3 %
40060937-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, LIMARÍ (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023)	847.795	50.884	6,0 %
40061135-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, ELQUI (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023)	980.937	232.600	23,7 %
40061256-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SISITEMA APR VARILLAR, COMUNA DE VICUÑA (RES.DOH N°1012/2023)	540.226	279.288	51,7 %
40061351-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, CHOAPA (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023)	166.871	82.460	49,4 %
40061413-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR NUEVO FUTURO, COMUNA DE OVALLE (RES. DOH N°1012/2023)	211.840	210.158	99,2 %
40061765-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR LIMARI, COMUNA DE OVALLE (RES. DOH N°1012/2023)	111.599	14.880	13,3 %
40061795-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR LA TORRE LA SOSA, OVALLE (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH. N°1012/2023)	981.495	130.881	13,3 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

A JUNIO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/06/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/07/2025

Hora : 17:17

Página : 20

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40062283-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DISTINTOS SSR, REGIÓN DE COQUIMBO (DISEÑO Y OBRA)	1.505.859	29.983	2,0 %
40062363-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR CHALINGA, COMUNA DE OVALLE (RES. DOH N°1012/2023)	102.854	102.853	100,0 %
40063405-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR TAHUINCO COMUNA DE SALAMANCA	300.762	0	0,0 %
40063515-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR LA GRANJITA- MORRO ALEGRE COMUNA DE PUNITAQUI	891.594	385.037	43,2 %
40063577-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR EL GUINDO, COMUNA DE OVALLE	116.755	29.189	25,0 %
40063616-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO	140.070	63	0,0 %
40064844-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR TULAHUEN, COMUNA DE MONTE PATRIA	50.000	0	0,0 %
40064931-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR SANTA VIRGINIA, COMUNA ILLAPEL	309.770	0	0,0 %
40065450-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIO SSR TAHUINCO, COMUNA DE SALAMANCA	96.426	4.821	5,0 %
40065462-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIO Y OBRA DE HABILITACIÓN SSR MINCHA NORTE, COMUNA DE CANELA	83.174	4.158	5,0 %
40065470-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR TRANQUILLA, COMUNA DE SALAMANCA	172.577	0	0,0 %
40065471-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POI DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO	524.990	33.977	6,5 %
40065474-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION HABILITACION DE FUENTES EN DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO (DISEÑO Y OBRA)	237.264	20.867	8,8 %
40066446-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR CERRILOS DE TAMAYA, COMUNA DE OVALLE	220.000	0	0,0 %
40066452-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR PAN DE AZUCAR, COMUNA DE COQUIMBO	170.000	0	0,0 %
40066457-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR ISLON, COMUNA DE LA SERENA	170.000	0	0,0 %
40066460-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR TILAMA, COMUNA DE LOS VILOS	96.096	92.543	96,3 %
40066476-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR EL DURAZNO, COMUNA DE COMBARBALA	168.251	0	0,0 %
40066485-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DISTINTOS SSR, REGIÓN DE COQUIMBO	88.256	0	0,0 %
40066515-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO SSR EL ESFUERZO, COMUNA DE LOS VILOS	102.149	0	0,0 %
40068330-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INTEGRAL DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO	194.710	0	0,0 %
40068389-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO	573.580	133.153	23,2 %
40068405-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION HABILITACIÓN DE FUENTE DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO.	75.075	0	0,0 %
40068435-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR LAS CAÑAS 1, COMUNA DE ILLAPEL	31.083	0	0,0 %
40068497-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE LA CANTIDAD DE AGUA DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO	240.600	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

A JUNIO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/06/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/07/2025

Hora : 17:17

Página : 20

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
05	REGIÓN DE VALPARAISO	19.757.673	6.108.614	30,9 %
	30069980-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL BARTOLILLO COMUNA DE CABILDO	1.235.663	93.697	7,6 %
	30098834-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SERVICIO SANITARIO RURAL SSR LOS MOLLES COMUNA DE QUILPUE	240.000	0	0,0 %
	30459832-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL SAN LORENZO COMUNA DE CABILDO	1.356.136	948.786	70,0 %
	30472935-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR LOS ALMENDROS COMUNA DE QUILLOTA.	365.321	344.388	94,3 %
	40020297-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LO GAMBOA, COMUNA DE LIMACHE	1.438.369	546.677	38,0 %
	40027921-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE VALPARAÍSO, GLOSA 05 (PREFACT., FACT., DISEÑO)	88.679	0	0,0 %
	40030068-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SISTEMA INTERCONECTADODE ABASTECIMIENTO VARIOS SSR DE LA COMUNA DE OLMUÉ OLMUE	663.912	0	0,0 %
	40033572-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN JOSÉ-EL CARMEN COMUNA DE CABILDO	669	669	100,0 %
	40033797-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR LAS CABRAS COMUNA DE SANTA MARÍA	314.739	266.401	84,6 %
	40033833-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR POCOCHAY COMUNA DE LA CRUZ	2.412.022	708.143	29,4 %
	40036181-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO, COMUNA DE SANTO DOMINGO	1.651.358	0	0,0 %
	40037912-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS BÁSICOS, PROVINCIA DE PETORCA	91.463	7.559	8,3 %
	40037946-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO	1.831.227	1.140.858	62,3 %
	40044803-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR LOS LEONES SANTA ROSA COMUNA DE LIMACHE	1.276.470	245.541	19,2 %
	40051429-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SANTA ROSA, COMUNA DE CATEMU	1.095.975	0	0,0 %
	40057626-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LLANOS NORTE, COMUNA DE SAN ESTEBAN	1.330.941	897.062	67,4 %
	40060295-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR SANTA ROSA DE COLMO, EL RUNGUE Y EL OLIVO - PURUTÚN (RES DOH N°1012/2023)	1.027.120	725.272	70,6 %
	40060303-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL LO ABARCA CUNCUMEN MALVILLA COMUNAS DE CARTAGENA Y SAN ANTONIO	84.800	0	0,0 %
	40060304-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL MOLINO LOS YUYOS AGUAS DEL MARGA MARGA Y CERRO LA VIRGEN PROVINCIAS DE MARGA MARGA Y QUILLOTA	170.000	0	0,0 %
	40060306-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO BLANCO, RIECILLO Y RIO COLORADO COMUNAS DE LOS ANDES Y SAN ESTEBAN	181.660	0	0,0 %
	40060307-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL CAMPOS DE AHUMADA Y EL HIGUERAL COMUNA DE SAN ESTEBAN	77.400	0	0,0 %
	40061269-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACIÓN SSR SAN ENRIQUE, ÑILHUE, CINCO SECTORES Y EL ALGARROBAL, (RESDOHN°1012/2023)	793.546	0	0,0 %
	40062230-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION SSR EL SAUCE, SSR EL ASIENTO, SSR QUEBRADA ESCOBARES Y SSR LAS	681.857	176.598	25,9 %
	40063646-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR PARADERO 4, GUAYACÁN Y EL CARMEN, COMUNAS DE CABILDO Y LA LIGUA	1.216.875	6.963	0,6 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

A JUNIO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/06/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/07/2025

Hora : 17:17

Página : 20

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
06	40067342-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL EL RINCÓN, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ	131.471	0	0,0 %
	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	35.908.707	15.636.577	43,5 %
	30240872-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL BOSQUE SAN RAMÓN, RANCAGUA	400.000	0	0,0 %
	30458777-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LARMAHUE, PICHIDEGUA	60.000	0	0,0 %
	30463917-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SISTEMA APR PASO EL SOLDADO A VALLE HIDANGO,LITUECHE	156.311	142.826	91,4 %
	40012170-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR MEMBRILLO LOS TRICAHUES, LOLOL	330.000	0	0,0 %
	40019320-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA FINCA, SANTA CRUZ	523.932	273.018	52,1 %
	40020047-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL EL ABRA, COMUNA DE REQUÍNOA	1.011	0	0,0 %
	40020575-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PUPUYA, NAVIDAD	14.041.833	7.921.013	56,4 %
	40024026-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA DEHESA, PLACILLA	1.158.366	314.934	27,2 %
	40027775-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PULIN, LITUECHE	116.217	82.723	71,2 %
	40027924-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	133.213	19.142	14,4 %
	40028345-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN LUIS VILLA ALEGRE, PLACILLA	1.074.665	53.403	5,0 %
	40029550-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL RASTROJOS, SAN VICENTE DE TT	427.607	0	0,0 %
	40031343-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PATAGUA ORILLA,PICHIDEGUA	337.702	0	0,0 %
	40033934-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR HACIENDA DE LOLOL, LOLOL	2.129.893	994.671	46,7 %
	40034551-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SAN JOAQUÍN DE LOS MAYOS, MACHALI	1.626.931	0	0,0 %
	40035712-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION NUEVA FUENTE AGUA POTABLE S.S.R. ALMENDRAL LOS AMARILLOS, CHÉPICA	4.800	0	0,0 %
	40037100-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA INES SANTA CLARISA, LAS CABRAS	1.901	714	37,6 %
	40038019-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS	24.413	5.913	24,2 %
40041144-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR CAJÓN EL GUINDAL , COMUNA DE MACHALÍ	572.102	0	0,0 %	
40045603-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL ROMA ARRIBA, SAN FERNANDO	1.052.359	772.585	73,4 %	
40045627-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LO DE CUEVAS, COLTAUCO	642.522	136.487	21,2 %	
40047771-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LA ALIANZA, RENGO	412.150	0	0,0 %	
40048682-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL PUQUILLAY, PERALILLO	1.137.579	1.064.117	93,5 %	

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

A JUNIO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/06/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/07/2025

Hora : 17:17

Página : 20

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40055038-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION NUEVA FUENTE SERVICIO DE AGUA POTABLE SSR LLALLAUQUÉN, LAS CABRAS	1.203.638	884.643	73,5 %
40058172-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL HIJUELA EL MEDIO, COLTAUCO	307.301	0	0,0 %
40058451-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR EL QUILLAY, EL CALVARIO, EL POTRERO, PAREDONES	300.000	0	0,0 %
40058538-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL EL TOCO, PICHIDEGUA	2.943.968	1.715.952	58,3 %
40058729-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL EL CORTIJO, PERALILLO	100.000	0	0,0 %
40059089-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE SSR EL ROSARIO, LITUECHE	1.100.000	0	0,0 %
40059244-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL RAPEL, NAVIDAD	706.524	451.777	63,9 %
40059529-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL RINCONADA ALCONES,MARCHIGUE	100.000	0	0,0 %
40059923-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACIÓN, DISEÑO Y HABILITACIÓN FUENTE SSR LA ESTRELLA (RES. DOH	13.780	0	0,0 %
40060051-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR CUTEMU LA QUEBRADA, DE PAREDONES. (RES. DOH N°1012/2023)	221.590	203.966	92,0 %
40060145-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR TRES PUENTES, DE CHIMBARONGO. (RES. DOH N°1012/2023)	192.066	188.589	98,2 %
40060149-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR LA PALOMA, COMUNA DE SAN FERNANDO. (RES. DOH N°1012/2023)	252.827	0	0,0 %
40060155-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR ISLA DEL GUINDO - CHOMEDAHUE, COMUNA DE SANTA CRUZ. (RES. DOH N°1012/2023)	117.077	111.559	95,3 %
40060157-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR PIMPINELA, COMUNA DE REQUÍNOA. (RES. DOH N°1012/2023)	117.063	111.575	95,3 %
40060159-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR RINCONADA DE ALCONES, COMUNA DE MARCHIGÜE. (RES. DOH N°1012/2023)	99.668	99.420	99,8 %
40060179-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR LA ESTRELLA, COMUNA DE LA ESTRELLA	919.550	87.550	9,5 %
40065408-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MARCHIGUE	108.702	0	0,0 %
40065566-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO CONSERVACIÓN SSR SAN JOSÉ LO TORO, COMUNA DE CHIMBARONGO	129.000	0	0,0 %
40065569-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR SAN JOSÉ LO TORO, COMUNA DE CHIMBARONGO	30.740	0	0,0 %
40065747-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO SSR LA LLAVERÍA, COMUNA DE LAS CABRAS	36.040	0	0,0 %
40066289-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL CASAS DE PEUCO - SANTA TERESA	314.504	0	0,0 %
40066392-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- CONSERVACION SSR GUACARHUE , COMUNA DE QUINTA DE TILCOCO	229.162	0	0,0 %
07 REGIÓN DEL MAULE	17.050.999	4.031.435	23,6 %
30096178-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PLACILLA HACIA LA LEONERA	865.527	767.468	88,7 %
30135625-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR COLBÚN ALTO - LA GUARDIA, COLBÚN	1.525.190	96.314	6,3 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

A JUNIO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/06/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/07/2025

Hora : 17:17

Página : 20

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40011683-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BUENOS AIRES, SAN CLEMENTE	688.349	173.686	25,2 %
40016653-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA APR PEJERREY-LOS HUALLES, LINARES	354.314	353.363	99,7 %
40027925-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO)	80.537	71.903	89,3 %
40036076-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR HUAPI BAJO HACIA HUAPI ALTO, LINARES	66.056	64.971	98,4 %
40045115-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LOS GANSOS - LA PUNTIAGUDA, CHANCO	76.762	75.594	98,5 %
40052531-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LOS CRISTALES, LONGAVÍ	2.088.112	899.059	43,1 %
40056827-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR MARIMAURA, COMUNA DE SAN JAVIER	150.765	0	0,0 %
40056832-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR PELLINES	17.565	17.564	100,0 %
40056833-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR PLACILLA, COMUNA DE LICANTEN	12.740	12.739	100,0 %
40058387-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR HUERTA DE MAULE, SAN JAVIER (RES. DOH N° 1012-2023)	120.699	0	0,0 %
40058392-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA SSR SANTA CECILIA GABRIELA MISTRAL, SAN JAVIER (RES. DOH N° 1012-2023)	173.183	0	0,0 %
40058705-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR CHACARILLAS CAIVÁN, MAULE, REGIÓN DEL MAULE (RES. DOH N° 1012-2023)	175.322	0	0,0 %
40058709-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR SANTA ANA DE PETEROA, SAGRADA FAMILIA (RES. DOH N° 1012-2023)	416.120	88.926	21,4 %
40059266-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR MARIPOSAS, SAN CLEMENTE	818.103	236.655	28,9 %
40059548-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR EL CISNE, TENO (GLOSA 8)	30.000	0	0,0 %
40059569-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SISTEMA SSR LLANCANAO, LINARES, REGIÓN DEL MAULE (RESOLUCIÓN DOH N°1012/2023)	180.841	0	0,0 %
40059826-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SISTEMA SSR LAS ENCINAS, LINARES, REGIÓN DEL MAULE (RESOLUCIÓN DOH N°1012/2023)	3.249	2.933	90,3 %
40061104-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR TUTUQUÉN BAJO, CURICÓ (RES. DOH N° 1012-2023)	200.968	132.888	66,1 %
40062545-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR VILLA REINA	1.000.000	401.740	40,2 %
40063252-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LLANO BLANCO, YERBAS BUENAS	1.178.426	543.172	46,1 %
40063578-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PALMA ROSA-LA FLORIDA, PARRAL	1.100.000	0	0,0 %
40063581-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR PASO ANCHO, RÍO CLARO	100.000	0	0,0 %
40063660-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR CORINTO, PENCAHUE	400.000	0	0,0 %
40064728-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR PALMIRA HACIA PUERTAS NEGRAS Y ALTO LAS CRUCES, TALCA	1.577.106	0	0,0 %
40064788-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR VICHUQUÉN, VICHUQUEN (RES. DOH N°1012-2023)	165.576	92.460	55,8 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

A JUNIO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/06/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/07/2025

Hora : 17:17

Página : 20

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40064793-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR HUALEMU LO VALDIVIA, SAGRADA FAMILIA, REGIÓN DEL MAULE	368.667	0	0,0 %
40067421-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR PASO NEVADO, SAN CLEMENTE	160.343	0	0,0 %
40067423-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR VENTANA DEL BAJO, TENO	90.268	0	0,0 %
40067438-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PASO CUÑAO HACIA ALTO LLOLLINCO, LONGAVÍ	1.470.249	0	0,0 %
40067482-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR PICHINGAL, MOLINA	332.987	0	0,0 %
40067982-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR HUALEMU, SAGRADA FAMILIA	56.398	0	0,0 %
40068025-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR SAN LUIS SAN RAÚL LAS MOTAS, LONGAVÍ	69.110	0	0,0 %
40068371-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SSR LA LAGUNA, TENO	48.545	0	0,0 %
40068462-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR MIRAFLORES, LONGAVI	205.394	0	0,0 %
40068475-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR EL JORDÁN, LINARES	50.224	0	0,0 %
40069218-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR PAHUIL, CHANCO	55.785	0	0,0 %
40069341-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR SANTA ROSA DE LAVADEROS, MAULE	59.683	0	0,0 %
40069700-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR EL GUINDO, TENO	51.175	0	0,0 %
40070032-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR CERRILLO BASCUÑAN, MOLINA	149.000	0	0,0 %
40070124-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR POCILLAS, CAUQUENES	5.000	0	0,0 %
40070193-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR PEUMO NEGRO - LAS DELICIAS, SAN CLEMENTE	5.000	0	0,0 %
40070338-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR LOS CARROS VILLA ROSA, PARRAL	42.512	0	0,0 %
40070492-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR LOS MAITENES, RÍO CLARO	1.114	0	0,0 %
40070499-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR BAJO PERQUIN CORRALLONES, SAN CLEMENTE	5.569	0	0,0 %
40070580-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR RARI, COLBÚN	1.114	0	0,0 %
40070618-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES SSR SANTA OLGA-LOS AROMOS, CONSTITUCIÓN	1.238	0	0,0 %
40070640-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR RAU, COLBÚN	1.114	0	0,0 %
40070728-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR QUERI, SAN CLEMENTE	245.000	0	0,0 %
40070817-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR LAS HORNILLAS, LINARES	10.000	0	0,0 %
08 REGIÓN DEL BIO BIO	23.671.965	6.847.118	28,9 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

A JUNIO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/06/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/07/2025

Hora : 17:17

Página : 20

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40015137-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL HUERTÓN, COMUNA LOS ÁNGELES	431.150	0	0,0 %
40015142-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE UNIÓN BIO BIO - LA SUERTE, COMUNA LOS ÁNGELES	588.600	0	0,0 %
40020346-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR REGIÓN BIOBIO (GLOSA 05)	783	0	0,0 %
40020364-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TUCAPEL ALTO, CAÑETE	871.899	871.785	100,0 %
40020367-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRICAUCO - PELÚN, SANTA JUANA	461.481	341.143	73,9 %
40023573-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL	65.345	22.168	33,9 %
40027929-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	796.698	266.919	33,5 %
40029298-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL LAUTARO ANTIQUINA, COMUNA DE CAÑETE	5.159	0	0,0 %
40029483-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL LLONCAO PAICAVI, COMUNA DE CAÑETE	3.806	0	0,0 %
40031108-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR DE ANTIHUALA - TEMUCO CHICO - LA ARAUCANÍA, LOS ÁLAMOS	1.718.691	763.141	44,4 %
40036414-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHARUA COMUNA DE	2.313.701	1.438.725	62,2 %
40036437-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPL. SERV. SANIT. RURAL DE HUALLERHUE, COMUNA DE SANTA JUANA RESOLN°1012	3.016.723	707.395	23,4 %
40038369-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR TUBUL, ARAUCO	1.857.000	2.024	0,1 %
40042150-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SONDAJES SSR RIHUE Y SSR COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE	4.873	4.512	92,6 %
40044635-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR PLEGARIAS, COMUNA DE CURANILAHUE, REGIÓN DEL BIOBÍO	486.721	432.645	88,9 %
40045638-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL PICHARAUCO, COMUNA DE CURANILAHUE	331.637	153.540	46,3 %
40050447-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LAUTARO ANTIQUINA COMUNA DE CAÑETE	368.677	246.542	66,9 %
40050584-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE	1.602.050	0	0,0 %
40050585-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD PRODUCTIVA SERVICIO SANITARIO RURAL DE LAS PLAYAS, COMUNA DE LAJA	959.000	0	0,0 %
40051755-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUE SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUENTELOLÉN, CAÑETE Y LLENQUEHUE, CAÑETE	3.845	0	0,0 %
40057474-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL DE SANTA ROSA DE LEBU, COMUNA DE LEBU (RESOL.DOH N°1012/2023)	541.600	0	0,0 %
40060056-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PEHUEN, COMUNA DE LEBU (RESOL.DOHN°1012/2023)	2.898.000	0	0,0 %
40060141-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA FÉ Y SANTA LAURA, LOS ANGELES; LOS CANELOS, ANTUCO Y SAN RAMÓN - RANQUILHUE, TIRUA	1.050.315	654.479	62,3 %
40062296-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS SERVICIO SANITARIO RURAL LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO	1.373.233	718.741	52,3 %
40062398-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PTAS SERVICIO SANITARI RURAL SANTA AMELIA, COMUNA DE LAJA	330.201	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

A JUNIO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/06/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/07/2025

Hora : 17:17

Página : 20

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40063050-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHACAYAL; PUNTA LAVAPIÉ; RARINCO; S. LAJA ORIENTE; VIRQUENCO	411.570	92.973	22,6 %
40064683-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRANAQUEPE, ISLA MOCHA Y TALCAMAVIDA	239.935	0	0,0 %
40065449-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES CHAIMÁVIDA; COLIUMO; LA CAPILLA; EL ROSAL VILLA ALEGRE; VARIOS SANTA JUANA	185.355	6.519	3,5 %
40066256-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES VARIOS SECTORES REGIÓN DEL BIOBÍO	75.843	0	0,0 %
40066377-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LAJA, COMUNA DE LAJA	118.616	0	0,0 %
40066410-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL PICHILLO, COMUNA DE ARAUCO Y SAN CARLOS DE PURÉN, COMUNA DE LOS ÁNGELES	422.777	123.867	29,3 %
40067297-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION SERVICIO SANITARIO RURAL DE NUEVA ESPERANZA / SSR DIÑICO / SSR PASO LARGO, COMUNA DE SANTA JUANA	21.100	0	0,0 %
40067305-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA FE Y SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL AROMO, LOS ANGELES	31.000	0	0,0 %
40067925-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CERRO PARRA, SAN LUIS - SANTA LAURA, Y CORTE LIMA	84.581	0	0,0 %
09 REGIÓN DE LA ARAUCANIA	31.235.238	11.880.426	38,0 %
30073030-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION AGUA POTABLE RURAL UNION RIO BLANCO, CURACAUTIN	333	0	0,0 %
30082374-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PEDREGOSO, FREIRE	2.495.361	1.309.802	52,5 %
30094237-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL MOLLULCO, TEMUCO	886	0	0,0 %
30130132-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑERECO, LAUTARO	1.259.050	669.344	53,2 %
30136983-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PARCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE SELVA OSCURA - VICTORIA	1.163.486	834.337	71,7 %
30463592-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LAGUNA JARA, LONQUIMAY	63.867	0	0,0 %
30463626-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA APR MARIMENUCO ALTO, LONQUIMAY	876.672	437.144	49,9 %
30463675-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA APR PEHUENCO, LONQUIMAY	516.435	0	0,0 %
40006345-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA APR LLAULLAU Y AMPLIACIÓN HACIA EL SECTOR EL PIRAO, VILLARRICA	1.057.982	1.011.837	95,6 %
40008481-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL NARANJO, LONQUIMAY	1.246.858	519.347	41,7 %
40023375-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA	39.169	23.461	59,9 %
40026698-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PARCIAL SAPR IMPERIALITO Y AMPLIACION HACIA LOLOCURA, NVA. IMPERIAL	1.307.390	947.498	72,5 %
40027952-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	786.682	232.396	29,5 %
40027952-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	4.771.052	609.241	12,8 %
40030969-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SANTA JULIA, CURACAUTIN	291.529	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

A JUNIO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/06/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/07/2025

Hora : 17:17

Página : 20

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40031094-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE RURAL TROMEN QUEPE, PADRE LAS CASAS	655.010	0	0,0 %
40032007-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR CHAMPULLI CARAHUE	265.495	0	0,0 %
40032011-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SANITARIO RURAL PUA, VICTORIA, COM. DE MALLECO, REG DE LA ARAUCANIA	67.151	0	0,0 %
40032580-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN SISTEMA APR VILLA TRINTE Y AMPLIACIÓN A COLONIA MIRAFLORES, LOS SAUCES	344.042	0	0,0 %
40034871-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUALLIPULLI, LONQUIMAY	978.000	851.330	87,0 %
40035272-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUAPI TROVOLHUE Y MACHACO, CARAHUE	96.500	0	0,0 %
40035350-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MOLCO QUEPE, PADRE LAS CASAS	1.402.303	895.647	63,9 %
40035371-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA APR COLONIA MENDOZA VILCUN	522.738	0	0,0 %
40037945-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANIA	182.152	0	0,0 %
40037945-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	107.428	0,0 %
40039403-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VENTRENCO, VILCUN	517.409	288.880	55,8 %
40051415-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACIÓN DE SONDAJE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL RAYENCO AFUNALHUE, VILLARRICA	619.335	526.654	85,0 %
40054401-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR QUILLEM PERQUENCO	129.616	0	0,0 %
40057708-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR CURARREHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	352.909	334.224	94,7 %
40059387-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR VILLA LOS BOLDOS, COMUNA DE TOLTÉN, REGION DE LA ARAUCANIA	485.982	0	0,0 %
40060031-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR ÑANCUL, VILLARRICA (RES.DOH	16.021	0	0,0 %
40060083-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SSR STA FILOMENA PEDREGOSO, VILLARRICA	333.305	30.596	9,2 %
40060085-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSSR RAPAHE, CHOL CHOL	104.292	0	0,0 %
40060088-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR COMUY, PITRUFQUÉN (RES. DOH	185.321	0	0,0 %
40060090-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR PUTUE VILLARRICA	279.754	0	0,0 %
40060092-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LA ESPERANZA DE COLICO, CUNCO	125.865	0	0,0 %
40060094-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR RADAL, FREIRE (RES. DOH N°1012/2023)	1.271.239	561.595	44,2 %
40060096-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSSR PUERTO DOMINGUEZ, SAAVEDRA	338.741	0	0,0 %
40060097-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LICANCO GRANDE PADRE LAS CASAS	253.102	0	0,0 %
40060098-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LA VICTORIA ALTA VILCUN	1.322.925	978.369	74,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

A JUNIO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/06/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/07/2025

Hora : 17:17

Página : 20

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40060099-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CAUPOLICÁN TRANAMAN, PURÉN	450.769	0	0,0 %
40060101-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR REMOLINO MAQUEHUE PADRE LAS CASAS	1.173.418	711.296	60,6 %
40061077-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR RARIRUCA COMUNA DE CURACAUTIN, PROVINCIA DE MALLECO, REGION DE LA ARAUCANIA	295.067	0	0,0 %
40062692-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SISTEMA APR CHIHUIMPILLI, FREIRE, PROV. CUATIN, REG. DE LA ARAUCANIA	636.249	0	0,0 %
40063516-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR ILLAF PADRE LAS CASAS	147.294	0	0,0 %
40063859-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR SAN RAMÓN, PADRE LAS CASAS, PROV. CAUTÍN, REG. ARAUCANÍA	40	0	0,0 %
40064437-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR PURAQUINA BAJO PITRUFQUEN	93.877	0	0,0 %
40066508-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CUSACO NUEVA IMPERIAL	307.540	0	0,0 %
40066710-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR HUINCACARA MOLCO ALTO VILLARRICA	109.140	0	0,0 %
40066766-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR NUEVA QUEULE COMUNA DE TOLTÉN, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN ARAUCANÍA	255.582	0	0,0 %
40067281-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR VILLA CAPRICHIO GALVARINO	278.941	0	0,0 %
40067301-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR EL AMARGO COLLIPULLI	101.362	0	0,0 %
40071425-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EMERGENCIA SERVICIO SANITARIO RURAL COLICURA, COMUNA DE PURÉN	660.000	0	0,0 %
10 REGIÓN DE LOS LAGOS	16.163.061	2.713.280	16,8 %
40017344-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE DE HUILLINCO, COMUNA DE OSORNO	398.028	0	0,0 %
40019118-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL HUAYUN, COMUNA DE MAULLIN	105.316	99.811	94,8 %
40025344-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR SECTOR LOS BAJOS, FRESIA	1.290.633	957.927	74,2 %
40027914-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL HUENAO, COMUNA DE CURACO DE VELEZ	97.082	97.081	100,0 %
40027928-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	484.508	73.248	15,1 %
40033639-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA SANITARIO RURAL LAS LUMAS, COMUNA DE OSORNO	601.056	373.288	62,1 %
40033646-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN SSR DE AGUA POTABLE COQUIAO, COMUNA DE ANCUD	1.963.639	962.077	49,0 %
40033650-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE RIACHUELO, COMUNA DE RIO NEGRO	2.749.128	71	0,0 %
40035577-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE PETANES COMUNA DE CHONCHI	239.064	0	0,0 %
40036769-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO	4.231	0	0,0 %
40038436-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE OSTIONES, COMUNA DE LOS MUERMOS	2.818	2.818	100,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

A JUNIO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/06/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/07/2025

Hora : 17:17

Página : 20

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40060209-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR BAHIA MANSA COM SAN JUAN DE LA COSTA (RES DOH N°1012/2023)	1.080.350	0	0,0 %
40061294-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUE SSR POLLOICO, COMUNA DE OSORNO. (RES. DOH 1012/2023)	381.047	0	0,0 %
40061946-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SSR DE AGUA POTABLE HUELECO, QUILEN, TRECAIMO Y PUFAYO, COMUNA DE SAN PABLO.	30.950	71	0,2 %
40062419-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ESTANQUE SSR LAS QUEMAS BAJAS, COMUNA DE OSORNO. (RES. DOH 1012/2023)	642.395	0	0,0 %
40063550-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION G2-2024 SSR DE TEUPA, COINCO ALTO Y TRINCAO, PROVINCIA DE CHILOE. (RES. DOH 1012/2023)	305.877	0	0,0 %
40063626-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUE SSR COYAM, COMUNA DE MAULLIN	349.030	0	0,0 %
40063854-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUE SSR PUNTA QUIHUA, COMUNA DE CALBUCO (RES. DOH 1012/2023)	668.517	0	0,0 %
40064742-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL AYACARA, COMUNA DE CHAITÉN	2.181.296	0	0,0 %
40065179-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GRUPO 1 2024 SSR QUILAR, COMUNA DE ANCUD Y PUREO, COMUNA DE QUEILEN	138.222	132.708	96,0 %
40065561-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR QUETALCO COMUNA DE DALCAHUE, PROVINCIA DE CHILOE	442.763	0	0,0 %
40066682-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL AUCHAC, COMUNA DE QUELLON	38.033	0	0,0 %
40066742-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA QUINCHAO, COMUNA DE QUINCHAO	49.980	0	0,0 %
40066826-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PICHICOLO, COMUNA DE HUALAIHUE	24.990	14.113	56,5 %
40067254-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN G3-2024 SSR CURAMO, COMUNA DE ANCUD Y SSR LLIUCO, COMUNA DE QUEMCHI	220.043	0	0,0 %
40067929-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAPTACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE PID PID, COMUNA CASTRO	167.643	0	0,0 %
40067937-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE MOCOPULLI, COMUNA DE DALCAHUE	25.350	67	0,3 %
40067950-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUE SSR TRUMAO, COMUNA DE SAN PABLO	690.401	0	0,0 %
40067994-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGONI, COMUNA DE QUEILEN	1.350	0	0,0 %
40068499-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUAYUN, COMUNA CALBUCO	230.105	0	0,0 %
40069343-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL TEGUALDA, COMUNA DE FRESIA	160.795	0	0,0 %
40069406-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE PALENA, COMUNA PALENA	25.350	0	0,0 %
40069912-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUE SERVICIO SANITARIO RURAL DE POLIZONES, COMUNA DE FRESIA	100.000	0	0,0 %
40069999-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUE SERVICIO SANITARIO RURAL DE CHOPE CHECHIL, COMUNA DE CALBUCO	100.000	0	0,0 %
40070059-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAPTACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE ENTRE LAGOS, COMUNA DE PUYEHUE	173.071	0	0,0 %
11 REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	9.491.332	2.052.479	21,6 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

A JUNIO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/06/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/07/2025

Hora : 17:17

Página : 20

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40003460-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA JARA, COMUNA DE COYHAIQUE	90.800	0	0,0 %
	40029138-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL PAMPA BAHAMONDE	590.000	0	0,0 %
	40031161-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO LOS PALOS, COMUNA DE AYSEN	1.499.695	567.530	37,8 %
	40031165-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO TRANQUILO, COMUNA RÍO IBAÑEZ	2.237.103	1.156.289	51,7 %
	40039032-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL CHACRAS DE COCHRANE, COMUNA DE COCHRANE	623.199	0	0,0 %
	40048303-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LAS BANDURRIAS, COMUNA DE COYHAIQUE	369.681	0	0,0 %
	40054071-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHÍA MURTA, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ, RES N°1012/2023	629.694	0	0,0 %
	40054082-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAGO VERDE, COMUNA DE LAGO VERDE. RES N°1012/2023	1.365.658	0	0,0 %
	40057227-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA	233.860	233.689	99,9 %
	40058116-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL PUERTO GALA	342.014	94.849	27,7 %
	40059708-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA, COMUNA DE LAS GUAITECAS. RES N°1012/2023	470.233	76	0,0 %
	40059709-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LA TAPERA, COMUNA DE LAGO VERDE. RES N°1012/2023	605.395	0	0,0 %
	40059762-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE. RES N°1012/2023	434.000	46	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	3.871.966	704.379	18,2 %
	40030557-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUERTO TORO, COMUNA CABO DE HORNS	413.062	391.764	94,8 %
	40049655-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL AGUAS FRESCA, COMUNA DE PUNTA ARENAS	565.867	312.535	55,2 %
	40049658-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL HUERTOS FAMILIARES, COMUNA DE NATALES	2.487.113	80	0,0 %
	40059169-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO Y LEV. DE SIST. DE RECOLECCIÓN Y TTO DE A. S. EN LA REG. DE MAGALLANES	217.000	0	0,0 %
	40070133-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA RENOVAL, COMUNA DE NATALES	188.924	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	26.364.411	8.610.074	32,7 %
	40006910-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN APR EL TACO COMUNA DE LAMPA	1.615.211	230.871	14,3 %
	40016428-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR SANTA INES DE PATAGUILLAS, CURACAVI	5.426	0	0,0 %
	40022913-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DEL SERVICIO APR EL RESPLANDOR, COMUNA DE LAMPA	17.559	0	0,0 %
	40024575-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR MAITENES DE ULMÉN COMUNA MELIPILLA	2.275.937	221.038	9,7 %
	40027401-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SAPR EL LABRADOR, TALAGANTE	84.201	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

A JUNIO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/06/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/07/2025

Hora : 17:17

Página : 20

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40027523-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR LAS CANTERAS, COLINA	52.357	0	0,0 %
40028324-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR NUEVO PORVENIR DE LA COMUNA DE LAMPA	205.555	180.979	88,0 %
40029230-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR MIRAFLORES, COMUNA CURACAVI	2.020.423	1.956.843	96,9 %
40031792-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR QUINCANQUE COMUNA DE SAN PEDRO	1.113.371	233.670	21,0 %
40036018-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE APR MARIA PINTO	2.610.735	231.127	8,9 %
40036376-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR ESTACION POLPAICO	2.088.007	300.993	14,4 %
40036961-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE APR LAS ROSAS, DE LA COMUNA DE CURACAVI	2.190.522	504.968	23,1 %
40043109-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LO ESPINO, LAMPA	1.929.500	517.755	26,8 %
40046137-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACIÓN SONDAJE E IMPULSIÓN CON REGULACIÓN SAN PEDRO SUR - ETAPA II	2.368.745	682.985	28,8 %
40048673-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL CHILE NUEVO, COMUNA DE LAMPA	2.381.000	686.332	28,8 %
40060109-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DOMINGO ORTÍZ DE ROZAS, COMUNA DE ALHUÉ, GLOSA 13	1.786.924	1.054.471	59,0 %
40060177-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR RANGUE LOS HORNOS, COMUNA DE PAINE	1.655.188	917.507	55,4 %
40062282-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR SAN ALFONSO SAN JOSE DE MAIPO	1.853.750	890.535	48,0 %
40069798-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CHIÑIGUE, COMUNA DE EL MONTE	110.000	0	0,0 %
14 REGIÓN DE LOS RIOS	36.863.400	14.739.570	40,0 %
40027926-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	915.664	267.655	29,2 %
40029728-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SECTORES UNIDOS, LA UNIÓN	97.800	97.799	100,0 %
40033597-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE MEHUIN, MARIQUINA	701.366	699.833	99,8 %
40036418-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA	670.074	2.504	0,4 %
40037193-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR DE QUILLAICO QUILLÍN, LAGO RANCO	303.716	163.370	53,8 %
40039315-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE VIVANCO, RIO BUENO, LOS RÍOS	463.218	462.016	99,7 %
40039344-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE MANTILHUE, RÍO BUENO, LOS RÍOS	150	138	92,0 %
40043789-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LLASTUCO, MÁFIL	1.293	1.293	100,0 %
40045181-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO DE APR DE ISLA MANCERA, CORRAL	434.431	176.942	40,7 %
40046082-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO APR DE LA ISLA, LANCO	686.555	388.120	56,5 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

A JUNIO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/06/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/07/2025

Hora : 17:17

Página : 20

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40046479-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MALALHUE, LANCO	1.409	1.409	100,0 %
40046526-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MARIQUINA, FUTRONO	237.805	69.319	29,1 %
40048239-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI	2.171.226	638.043	29,4 %
40048250-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE PURRIHUIN, LA UNION	367.035	361.762	98,6 %
40049005-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE SANTA ROSA, MARIQUINA	1.274.411	1.038.399	81,5 %
40049008-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE VISTA HERMOSA, FUTRONO	872.131	581.268	66,6 %
40049773-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO APR DE FLOR DEL LAGO, LOS LAGOS	1.325.031	1.154.308	87,1 %
40049780-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO APR CATRICO, LANCO	387.220	286.845	74,1 %
40049790-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA SANITARIO RURAL DE TRINGLO B LAGO RANCO	1.865.304	634.806	34,0 %
40049805-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE TRAIGUEN, LA UNION	844.372	833.394	98,7 %
40050504-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SERVICIO DE APR DE EL LLOLLY, PAILLACO	395.966	392.038	99,0 %
40051838-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR IGNAO, LAGO RANCO	2.446.105	764.128	31,2 %
40052374-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR LA LUMA, LOS LAGOS	1.183.724	606.750	51,3 %
40052444-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE HUIFCO, MARIQUINA	1.191.548	251.535	21,1 %
40052620-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SSSR PITRIUCO COMUNA DE LAGO RANCO	1.910.239	824.246	43,1 %
40054050-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE LIPINGUE, LOS LAGOS	1.898.150	931.118	49,1 %
40054694-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SSSR MORRO GONZALO COMUNA DE CORRAL	3.313.501	0	0,0 %
40055025-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR IMULFUDI - PILFE - TRANA, LANCO	1.437.640	797.565	55,5 %
40060067-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR TRUMAO COMUNA DE LA UNIÓN	479.780	383.150	79,9 %
40060068-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR LLIFEN (RES DOH N°1012/2023)	353.027	110.659	31,3 %
40060069-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR LAS GAVIOTAS (RES DOH N°1012/2023)	285.009	187.223	65,7 %
40060071-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR HUIPEL MUCUN COMUNA DE LANCO	255.434	106.312	41,6 %
40060072-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR PUYEHUE (RES DOH N°1012/2023)	192.191	144.422	75,1 %
40060073-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR CAYURRUCA (RES DOH N°1012/2023)	322.891	69.397	21,5 %
40060258-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR BOQUIAL Y TICAHUE (RES DOH N°1012/2023)	217.111	179.729	82,8 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

A JUNIO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/06/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/07/2025

Hora : 17:17

Página : 20

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40060259-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR HUAPE COMUNA DE CORRAL	445.058	394.711	88,7 %
40060264-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR LA PARRILLA COMUNA DE RIO BUENO	217.460	73.066	33,6 %
40060269-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR PANGUILELFUN COMUNA DE PANGUIPULLI	136.589	5.543	4,1 %
40060270-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR TRES ESPINOS COMUNA DE VALDIVIA	576.450	292.557	50,8 %
40060272-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR LINGUENTO NANIHUE COMUNA DE MARIQUINA	311.675	30.194	9,7 %
40060645-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR HUILLINCO COMUNA DE LA UNION	363.585	273.374	75,2 %
40060654-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR PISHUINCO (RES DOH N°1012/2023)	213.354	62.630	29,4 %
40065006-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR TRES ESPINOS, VALDIVIA	10.000	0	0,0 %
40065288-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CERRILLOS, FUTRONO (AGUA POTABLE)	388.444	0	0,0 %
40065312-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL CUESTA SOTO- FILUN, VALDIVIA (AGUA POTABLE)	77.942	0	0,0 %
40065346-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR ESTACION MARIQUINA, MARIQUINA MARIQUINA	150.250	0	0,0 %
40066092-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LLASCAHUE, LOS LAGOS	15.630	0	0,0 %
40066093-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL PUÑIRRE, LAGO RANCO	15.000	0	0,0 %
40066098-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE ALTO LAS QUEMAS, FUTRONO	15.630	0	0,0 %
40066099-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LOS CIRUELOS, LOS LAGOS	15.000	0	0,0 %
40066100-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE MAYAY, LAGO RANCO	15.000	0	0,0 %
40066101-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL HUEIMA, COMUNA LANCO	15.000	0	0,0 %
40066102-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL HUANE, COMUNA LANCO	15.000	0	0,0 %
40066103-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL HUICHAUE, PAILLACO	15.000	0	0,0 %
40066105-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LOS SILOS, PAILLACO	15.000	0	0,0 %
40066106-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL MIRADOR CHAPUCO, PAILLACO	15.000	0	0,0 %
40066109-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA CARLA, LOS LAGOS	15.000	0	0,0 %
40066177-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL RINCON DE LA PIEDRA, VALDIVIA (AGUA POTABLE)	535.632	0	0,0 %
40068357-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL KO WINKUL PUCURA, COMUNA PANGUIPULLI	78.151	0	0,0 %
40068428-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR PAMPA NEGRON, LA UNION	693.278	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

A JUNIO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/06/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/07/2025

Hora : 17:17

Página : 20

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40068446-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CALCURRUPE BAJO, LAGO RANCO	397.945	0	0,0 %
	40068452-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CHOSHUENCO, PANGUIPULLI	700.000	0	0,0 %
	40068474-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CRUCERO, RIO BUENO	1.230.000	0	0,0 %
	40068484-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE RUNCA LINGUENTO	658.800	0	0,0 %
	40069176-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL TREBOL, COMUNA DE LOS LAGOS	10.000	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	10.505.306	3.620.159	34,5 %
	40020282-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR CHAPISCA - MOLINO - SORA, REGIÓN XV	815.084	72.119	8,8 %
	40020289-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR SAN MIGUEL DE AZAPA, COMUNA DE ARICA	186.592	175.154	93,9 %
	40028428-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR LAS MAITAS, COMUNA DE ARICA	1.969.424	1.241.117	63,0 %
	40028433-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SANITARIO RURAL DE TIGNAMAR REGIÓN XV	657.110	266.202	40,5 %
	40028434-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR CODPA, COMUNA DE CAMARONES	2.865.414	698.498	24,4 %
	40028448-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAGO GÓMEZ NORTE, COMUNA DE ARICA	953.462	538.059	56,4 %
	40038041-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE SOBRAYA (RESOL.DOH N°1012/2023)	2.217.604	0	0,0 %
	40064909-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL DE LLUTA COMUNA DE ARICA	840.616	629.010	74,8 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	14.362.792	4.751.538	33,1 %
	40003295-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SIST. DE AGUA POTABLE RURAL LOC. DE TRES ESQUINAS SAN CARLOS	257.569	227.344	88,3 %
	40017220-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)	39.607	10.155	25,6 %
	40022320-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARÁN - EL ROSARIO, COMUNA DE SAN CARLOS	4.682	0	0,0 %
	40022597-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL SAN LUIS DE ARIZONA, COMUNA DE SAN CARLOS	31.628	28.752	90,9 %
	40022600-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LIUCURA BAJO, COMUNA DE QUILLON	265.769	6.489	2,4 %
	40027927-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	321.034	34.464	10,7 %
	40036987-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL NOGAL, COMUNA DE BULNES	630.685	0	0,0 %
	40036988-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL NARANJO, COMUNA DE BULNES	166.246	165.869	99,8 %
	40037864-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE	129.790	80.339	61,9 %
	40041178-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SSR PUAHUN BOCA ITATA COMUNA DE TREHUACO	880.641	487.622	55,4 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

A JUNIO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/06/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/07/2025

Hora : 17:17

Página : 20

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40044476-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LA VICTORIA, COMUNA DE CHILLAN	60.000	54.527	90,9 %
40045584-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR CHACAYAL DE CATO, COMUNA DE COIHUECO	543.590	0	0,0 %
40045587-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR BAJO LOS AMIGOS, COMUNA DE COIHUECO	2.091.784	1.526.351	73,0 %
40045588-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR SAN MIGUEL, COMUNA DE SAN IGNACIO	1.763.778	844.921	47,9 %
40045589-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR BULI CASERIO - TIUQUILEMU, COMUNA DE ÑIQUEN	907.658	717.723	79,1 %
40061373-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR RUCAPEQUEN, COMUNA DE CHILLÁN VIEJO (RES DOH N°1012/2023)	219.059	0	0,0 %
40061374-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR EL TOLLO, COMUNA DE COBQUECURA (RES DOH N°1012/2023)	35.205	25.914	73,6 %
40061375-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR SAN MARTÍN LOS COLIHUES, COM. CHILLÁN VIEJO (RES DOH N°1012/2023)	166.645	125.002	75,0 %
40061376-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR LA QUEBRADA LA HERRADURA, COMUNA DE QUILLÓN, (RES DOH N°1012/2023)	55.049	0	0,0 %
40061377-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR LOS PUQUIOS, COMUNA DE SAN FABIÁN (RES DOH N°1012/2023)	142.564	0	0,0 %
40061378-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR SANTA CRUZ DE CUCA, COMUNA DE CHILLÁN (RES DOH N°1012/2023)	118.921	116.104	97,6 %
40061379-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR BUSTAMANTE NIBLINTO, COMUNA DE COIHUECO (RES DOH N°1012/2023)	12.452	0	0,0 %
40061380-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR CAMPANARIO, COMUNA DE YUNGAY (RES DOH N°1012/2023)	8.941	0	0,0 %
40061381-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR PTAS CAMPANARIO, COMUNA DE YUNGAY (RES DOH N°1012/2023)	146.766	141.620	96,5 %
40061383-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR PTAS RANGUELMO, COMUNA DE COELEMU (RES DOH N°1012/2023)	191.606	136.874	71,4 %
40061384-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR PTAS VILLA ILLINOIS, COMUNA DE SAN CARLOS (RES DOH N°1012/2023)	21.469	21.468	100,0 %
40061385-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR SAN MIGUEL DE ITATA, COMUNA DE YUNGAY (RES DOH N°1012/2023)	173.753	0	0,0 %
40063596-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR COCHARCAS NUEVA ESPERANZA, COMUNA DE SAN CARLOS, REGIÓN DE ÑUBLE	178.990	0	0,0 %
40063618-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR COIPIN, COMUNA DE SAN NICOLAS, REGIÓN DE ÑUBLE	163.728	0	0,0 %
40063667-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL ZEMITA COMUNA DE ÑIQUÉN	1.445.314	0	0,0 %
40064719-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR COLVINDO COMUNA DE ÑIQUEN Y MIRAFLORES COMUNA DE COIHUECO COMUNA DE ÑIQUEN Y COMUNA DE COIHUECO	388.256	0	0,0 %
40064796-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR NUEVA ALDEA DE RÁNQUIL, EL CULBÉN DE QUILLÓN Y SAN MIGUEL ALTO DE PEMUCO COMUNAS DE RÁNQUL, QUILLÓN Y PEMUCO	562.281	0	0,0 %
40064845-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR HEROES DE LA CONCEPCION COMUNA DE COIHUECO	638.100	0	0,0 %
40067449-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR PORTAL DE LUNA DE SAN NICOLAS, GENERAL CRUZ Y SAN MIGUEL PEMUCO Y SAN NICOLÁS	15.232	0	0,0 %
40070114-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MAITENES VIRGUIN LAS ROSAS, COMUNA DE ÑIQUEN	1.584.000	0	0,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A JUNIO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/06/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/07/2025

Hora : 17:17

Página : 20

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
98	INTERREGIONAL	5.420.083	330.959	6,1 %
	27000007-0 -ETAPA EJECUCIÓN- PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL	212.889	117.272	55,1 %
	40045971-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN DE INVERSION PUBLICA EN SANEAMIENTO RURAL PARA SISTEMAS UNIFICADOS	142.166	123.194	86,7 %
	40056357-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNICA DE ACTIVOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS INTERREGIONAL	4.215.659	90.493	2,1 %
	40058602-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN DE INVERSION PÚBLICA EN SANEAMIENTO RURAL PARA SISTEMAS UNIFICADOS IR	849.369	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		284.751.010	93.134.627	32,7 %