

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A JUNIO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/06/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/07/2025
Hora : 17:07
Página : 5

PROGRAMA: 183301 SERVIU REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	0	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	79.595.348	31.340.838	39,4 %
	30080850-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION NUDO A DESNIVEL FF.CC - 5 DE ABRIL	2.053.092	439	0,0 %
	30112517-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN COSTANERA SUR PONIENTE ENTRE BALMACEDA Y VESPUCIO	300.000	0	0,0 %
	30116752-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN EJE SARGENTO MENADIER, COMUNA DE PUENTE ALTO	3.098.615	2.151.900	69,4 %
	30302723-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENOS FCO COLOANE Y CERRO MORADO, PUENTE ALTO,	243.000	189.592	78,0 %
	30302727-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENOS POBLACIÓN PARINACOTA QUILICURA	147.000	0	0,0 %
	30371723-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CANAL TRONCAL SAN FRANCISCO	6.782.530	6.061.630	89,4 %
	30371772-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN EJE JUANITA - LA PLATINA COMUNA DE LA PINTANA	7.880.679	2.922.858	37,1 %
	30483435-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION DE ÁREA VERDE PLAZA LAS TRES AMÉRICAS, SAN RAMÓN	873.984	0	0,0 %
	40003814-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO LOS RAULIES, COMUNA DE EL BOSQUE	27.229	0	0,0 %
	40011602-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION TELEFERICO PIO NONO, PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO	5.712.398	1.215.998	21,3 %
	40012240-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PROGRAMA DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 29° LLAMADO R,M	17.851	17.762	99,5 %
	40013367-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLAZA 12 DE OCTUBRE, COMUNA DE SAN MIGUEL	0	480	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A JUNIO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/06/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/07/2025
Hora : 17:07
Página : 5

PROGRAMA: 183301 SERVIU REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40013367-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA 12 DE OCTUBRE, COMUNA DE SAN MIGUEL	489.590	0	0,0 %
	40014091-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENO POBLACION VOLCAN SAN JOSE III MANZANA E, COMUNA DE PUENTE ALTO	190.952	323	0,2 %
	40016367-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PARQUE MAPOCHO RIO - CERRO NAVIA Y QUINTA NORMAL.	1.255.369	649.490	51,7 %
	40020712-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 30Â° LLAMADO RM	490.000	0	0,0 %
	40023733-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO RUTAS PEATONALES DE LA REGION METROPOLITANA	202.500	0	0,0 %
	40023743-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLAZA MAYOR, COMUNA DE RENCA	82.391	0	0,0 %
	40023827-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO SECTOR EL LLANO, MELIPILLA	25.000	0	0,0 %
	40023836-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO UNIDAD VECINAL N° 16, COMUNA DE SAN JOAQUÍN	252.000	0	0,0 %
	40023850-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE LA AGUADA EL PAJONAL ETAPA 1 COMUNAS DE MAIPÚ Y CERRILLOS	331.866	870	0,3 %
	40023851-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE LA PLATINA ETAPA 1 COMUNA DE LA PINTANA	2.644.413	0	0,0 %
	40024071-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO BANDEJÓN CENTRAL LOCALIDAD DE HUERTOS FAMILIARES, COMUNA DE TIL TIL	0	480	0,0 %
	40024071-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BANDEJÓN CENTRAL LOCALIDAD DE HUERTOS FAMILIARES, COMUNA DE TL TIL	636.407	0	0,0 %
	40025655-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION ESCALERAS DE EMERGENCIA EDIFICIOS SERVIU RM, SANTIAGO	14.000	0	0,0 %
	40027398-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AV. EL VALLE ENTRE VESPUCIO Y AFLUENTE	216.062	5.101	2,4 %
	40029911-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO LOS VIÑEDOS I, II Y III, BUIN, CONCURSO 2019	390.699	216.039	55,3 %
	40029915-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO REMODELACIÓN PANAMERICANA NORTE, UV N°4, CONCHALÍ, CONCURSO 2019	250.000	245.962	98,4 %
	40029956-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO POBLACIÓN ZELADA, ESTACIÓN CENTRAL, CONCURSO 2019	20.000	20.000	100,0 %
	40029970-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO BATUCO, LAMPA	293.170	277.394	94,6 %
	40029972-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO CAUPOLICÁN - LAS TORRES UV N°15, MACUL, CONCURSO 2019	421.713	410.971	97,5 %
	40029994-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO EL LLANO II, MELIPILLA, CONCURSO 2019	121.000	0	0,0 %
	40030024-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO RÍO ACONCAGUA, PADRE HURTADO, CONCURSO 2019	101.000	0	0,0 %
	40030025-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO FUNDACIONAL DE PAINE, CONCURSO 2019	250.000	170.225	68,1 %
	40030047-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO CARMELA MIRA, SAN MIGUEL, CONCURSO 2019	252.456	199.589	79,1 %
	40030053-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO LA ISLA, TIL TIL, CONCURSO 2019	121.000	0	0,0 %
	40030954-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 31 LLAMADO RM	1.207.261	0	0,0 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A JUNIO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/06/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/07/2025
Hora : 17:07
Página : 5

PROGRAMA: 183301 SERVIU REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40031733-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLAN DE CORREDORES DE TRANSPORTE PÚBLICO 2022 - 2025	609.317	576	0,1 %
	40031984-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCIÓN AV. CENTENARIO, ENTRE RUTA 5 Y VICUÑA MACKENNA	1.000	0	0,0 %
	40032045-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN PLAN DE CORREDORES DE TRANSPORTE PÚBLICO MANTENCION 2022 - 2024	1.055.430	239.573	22,7 %
	40032290-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENOS SECTOR LA LEGUA, COMUNA DE SAN JOAQUIN	5.000	5.000	100,0 %
	40032293-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENOS EN EL ENTORNO DE AVDA 9 DE AGOSTO, SECTOR BAJOS DE MENA, PUENTE ALTO	5.000	4.001	80,0 %
	40032448-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA SANITARIA RM, AÑO 2022-2023	662.439	272.142	41,1 %
	40032460-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED VIAL RM, AÑO 2022 - 2023	1.404.352	19.543	1,4 %
	40034070-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE MAIHUE TRAMO NORTE COMUNA DE SAN JOAQUIN	227.605	0	0,0 %
	40034210-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLAZA LO ESPINO COMUNA DE LO BARNECHEA	202.435	53.819	26,6 %
	40038251-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 32° LLAMADO RM (2023)	11.632.000	6.457.349	55,5 %
	40039561-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN CICLOVÍA CONEXIÓN ORIENTE - PONIENTE	76.162	0	0,0 %
	40040018-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ENTORNO EX HOSPITAL SAN JOSE Y CEMENTERIO, INDEPENDENCIA	39.600	19.800	50,0 %
	40040139-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS, COMUNA DE PADRE HURTADO	72.000	0	0,0 %
	40041586-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO BARRIO HISTÓRICO EL POLÍGONO, COMUNA QUINTA NORMAL	30.336	0	0,0 %
	40042784-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACIÓN CATASTRO REDES SECUNDARIAS AGUAS LLUVIAS, REGION METROPOLITANA (ESTUDIO)	1.000	0	0,0 %
	40046120-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION Y RECUPERACIÓN DE TERRENOS SERVIU RM 2023-2027	753.963	13.138	1,7 %
	40051155-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 33 LLAMADO RM	10.000.000	6.903.118	69,0 %
	40051851-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS PEATONALES SECTOR DE LO HERMIDA	205.000	0	0,0 %
	40051859-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION Y MEJ. DE RUTAS PEATONALES ENTORNO ESTAC. INTERMODAL LOS LIBERTADORES, QUILICURA	153.911	0	0,0 %
	40053181-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PARQUE RIO VIEJO-LA HONDONADA	713.482	480	0,1 %
	40053189-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO DE RUTAS PEATONALES SECTOR MATADERO FRANKLIN BIO BIO, SANTIAGO	174.720	0	0,0 %
	40053190-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLATABANDA AVENIDA LA PAZ, COMUNA DE RECOLETA	44.459	23.621	53,1 %
	40053191-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA SANITARIA 2024 - 2025	2.032.167	866.870	42,7 %
	40053214-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA 2024 - 2025	1.335.836	306.288	22,9 %
	40054372-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PARQUE LA CASTRINA DE LA COMUNA DE SAN JOAQUÍN	96.900	34.200	35,3 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A JUNIO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/06/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/07/2025
Hora : 17:07
Página : 5

PROGRAMA: 183301 SERVIU REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40062810-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA AGUA SANTA Y ZONA DEPORTIVA	61.200	480	0,8 %
	40065618-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CICLOVIA EJE ALAMEDA, COMUNAS DE LO PRADO, ESTACION CENTRAL Y SANTIAGO	7.512.409	1.165.572	15,5 %
	40065683-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION Y MODERNIZACIÓN RED ELÉCTRICA, DATOS Y VOZ EN EDIFICIOS SERVIU RM	239.004	480	0,2 %
	40066151-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CUBIERTAS CONJUNTO HABITACIONAL EL LIBANO, COMUNA DE MACUL	152.533	480	0,3 %
	40066158-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CUBIERTAS CONJUNTO HABITACIONAL POBLACIÓN TRICOLOR ETAPA 1, COMUNA DE PAC	77.699	600	0,8 %
	40066159-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CUBIERTAS CONJUNTO HABITACIONAL NUEVA MARIA ELENA, COMUNA DE LA FLORIDA	92.450	480	0,5 %
	40066161-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CUBIERTAS CONJUNTO HABITACIONAL M.RODRIGUEZ, MELIPILLA	134.197	480	0,4 %
	40066162-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CUBIERTAS CONJUNTO HABITACIONAL JOSE MANUEL BALMACEDA, COMUNA DE PAC	51.269	600	1,2 %
	40066173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CUBIERTAS CONJUNTO HABITACIONAL SAN PABLO, COMUNA DE LO PRADO	68.476	480	0,7 %
	40066317-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION RUTA SEGURA BARRIO SAN BORJA, COMUNA DE SANTIAGO	149.913	480	0,3 %
	40067057-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN PISCINAS Y SALA DE BOMBAS PARQUE LA FERIA, PAC	191.000	188.037	98,4 %
	40068704-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA INTERIOR CUNCUNITAS, LA GRANJA	110.648	0	0,0 %
	40068710-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION PLAZA DEL PASAJE OCHO, MACUL	105.150	0	0,0 %
	40068733-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ÁREA PARA EJERCICIOS, PEÑALOEN	115.839	480	0,4 %
	40068739-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO EXPLANADA DE LA COSTANERA, TILTIL	76.612	480	0,6 %
	40068746-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION LUMINARIAS PEATONALES UV N9, CONCHALI	115.836	480	0,4 %
	40068749-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CALLE PADRE JAIME LARRAIN HURTADO, ESTACION CENTRAL	121.775	0	0,0 %
	40068756-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CONJUNTO RECREATIVO MAGDALENA PETIT, COLINA	115.649	480	0,4 %
	40068769-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA CURAYACO EN VILLA GESTIÓN, RENCA	80.174	0	0,0 %
	40068783-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CRUCES VILLA GESTIÓN, RENCA	47.033	0	0,0 %
	40068785-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAPACIDAD LUMÍNICA PÚBLICA VIAL Y PEATONAL EN VILLA GESTIÓN, RENCA	102.277	576	0,6 %
	40068787-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION BAJADAS UNIVERSALES EN BARRIO YUNGAY, SANTIAGO	115.881	480	0,4 %
	40068793-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN POBLACIÓN BÉLGICA Y POBLACIÓN NALTAHUA, LA GRANJA	99.883	576	0,6 %
	40068800-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA FUTALEUFÚ, BARRIO SOL PONIENTE, MAIPU	111.475	480	0,4 %
	40068802-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SENDA PEATONAL Y ESPACIO PÚBLICO AV. EDUARDO FREI, LO ESPEJO	116.048	0	0,0 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A JUNIO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/06/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/07/2025
Hora : 17:07
Página : 5

PROGRAMA: 183301 SERVIU REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40068803-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO MOBILIARIO URBANO Y ALUMBRADO, PEÑALOLEN	115.770	480	0,4 %
	40068804-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ALUMBRADO PÚBLICO PEATONAL UV 17B, SAN MIGUEL	97.387	480	0,5 %
	40068806-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION LUMINARIAS PEATONALES FOTOVOLTAICAS EN AV. GRAL. OSCAR BONILLA, PUDAHUEL	113.350	576	0,5 %
	40070098-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION BOSQUE NATIVO LA PLATINA, LA PINTANA	175.070	480	0,3 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
	TOTAL NIVEL NACIONAL	79.595.348	31.340.838	39,4 %