

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
A SEPTIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/09/2025  
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 23/10/2025  
Hora : 12:04  
Página : 3

PROGRAMA: 183001 SERVIU REGIÓN DE LOS LAGOS

| Región |                                                                                                               | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------|
|        |                                                                                                               | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
| 01     | REGIÓN DE TARAPACÁ                                                                                            | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 02     | REGIÓN DE ANTOFAGASTA                                                                                         | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 03     | REGIÓN DE ATACAMA                                                                                             | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 04     | REGIÓN DE COQUIMBO                                                                                            | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 05     | REGIÓN DE VALPARAISO                                                                                          | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 06     | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS                                                              | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 07     | REGIÓN DEL MAULE                                                                                              | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 08     | REGIÓN DEL BIO BIO                                                                                            | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 09     | REGIÓN DE LA ARAUCANIA                                                                                        | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 10     | REGIÓN DE LOS LAGOS                                                                                           | 16.716.316                                      | 8.090.237 | 48,4 %      |
|        | 30123182-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE HOTT DE OSORNO                                               | 212.827                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 30283230-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AVDA. EJERCITO, TRAMO YURASZECK-SEMINARIO, PUERTO MONTT             | 213.442                                         | 193.442   | 90,6 %      |
|        | 30283474-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AVDA. PTE IBAÑEZ DE PTO MONTT, TRAMO CARDONAL- INDUSTRIA            | 1.054.000                                       | 728.108   | 69,1 %      |
|        | 30291173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTERCONEX ALERCE-PTO MONTT, SENDA CENTRAL-AV AUSTRAL, PUERTO MONTT | 521.000                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 30427426-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE MAULLIN N°1, COMUNA DE LLANQUIHUE.                                | 45.392                                          | 2.280     | 5,0 %       |
|        | 30442072-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE MUNICIPAL DE CASTRO                                          | 315.309                                         | 207.267   | 65,7 %      |
|        | 30484455-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PLAZA DE ARMAS DE CONTAO, HUALAIHUE                                   | 953.430                                         | 389.396   | 40,8 %      |
|        | 40005274-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA, CHONCHI                  | 423.206                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40005543-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION 20 VIVIENDAS ADULTO MAYOR, RIO NEGRO                                | 210.269                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40005543-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION 20 VIVIENDAS ADULTO MAYOR, RIO NEGRO                                   | 0                                               | 1.011     | 0,0 %       |
|        | 40014180-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION COLECTOR SECUNDARIO AGUAS LLUVIA LOS ALGARROBOS, ALERCE, PTO. MONTT | 293.772                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40014180-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION COLECTOR SECUNDARIO AGUAS LLUVIA LOS ALGARROBOS, ALERCE, PTO. MONTT    | 0                                               | 289.945   | 0,0 %       |
|        | 40014766-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CIRCUITO PATRIMONIAL ACHAO, COMUNA QUINCHAO                            | 13.256                                          | 13.256    | 100,0 %     |
|        | 40014768-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLAZA DE LA IGLESIA, DALCAHUE                                          | 24.864                                          | 8.288     | 33,3 %      |
|        | 40023574-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION COLECTOR SECUNDARIO AGUAS LLUVIA CHACAY, ALERCE, PTO. MONTT            | 32.862                                          | 14.070    | 42,8 %      |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
A SEPTIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/09/2025  
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 23/10/2025  
Hora : 12:04  
Página : 3

PROGRAMA: 183001 SERVIU REGIÓN DE LOS LAGOS

| Región |                                                                                                                    | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------|
|        |                                                                                                                    | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
|        | 40023609-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONECTIVIDAD CALLE DR. EDUARDO AHUÉS, SECTOR SAN ANTONIO QUELLÓN            | 60.507                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40023610-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO CONEXION VIAL SECTOR RAHUE BAJO-OVEJERIA, OSORNO                   | 200.261                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40023690-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO RUTAS PEATONALES REGIÓN DE LOS LAGOS                     | 1.194.861                                       | 19.068    | 1,6 %       |
|        | 40023902-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO PURRANTUNUL, PURRANQUE                                            | 250.000                                         | 137.235   | 54,9 %      |
|        | 40023907-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO PICHÍ PELLUCO, PUERTO MONTT                                       | 910.000                                         | 540.094   | 59,4 %      |
|        | 40023919-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO NUEVA PANTANOSA, FRUTILLAR                                        | 547.593                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40023933-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO CAICUMEO, ANCUD                                                   | 273.752                                         | 250.456   | 91,5 %      |
|        | 40031575-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 31° LLAMADO REGIÓN DE LOS LAGOS                | 547.000                                         | 491.686   | 89,9 %      |
|        | 40036520-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE RIO NEGRO DE ALERCE, PUERTO MONTT                                 | 375.120                                         | 346.796   | 92,4 %      |
|        | 40038683-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS LLAMADO 32°, REGION DE LOS LAGOS               | 1.094.762                                       | 967.152   | 88,3 %      |
|        | 40041951-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIVIENDAS ADULTO MAYOR REGIÓN LOS LAGOS 2023                             | 113.000                                         | 108.783   | 96,3 %      |
|        | 40042180-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ESPACIO DE INTEGRACIÓN BARRIAL SECTOR NUEVA PANTANOSA, COMUNA DE FRUTILLAR  | 27.691                                          | 13.425    | 48,5 %      |
|        | 40045493-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA TALUDES CALLE SANTA TERESA PUERTO MONTT                    | 833.000                                         | 507.664   | 60,9 %      |
|        | 40051731-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS LLAMADO 33 REGION DE LOS LAGOS                 | 2.075.598                                       | 1.223.204 | 58,9 %      |
|        | 40053086-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION REDES SECUNDARIAS AGUAS LLUVIAS 2024-2025                                | 648.333                                         | 648.332   | 100,0 %     |
|        | 40053089-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIVIENDAS ADULTO MAYOR SERVIU REGIÓN LOS LAGOS 2024-2025                 | 258.833                                         | 89.247    | 34,5 %      |
|        | 40053104-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VEREDAS REGIÓN DE LOS LAGOS 2024-2025                                    | 931.500                                         | 208.702   | 22,4 %      |
|        | 40053203-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN PAR VIAL MANZANAL-DEL PUENTE, PUERTO VARAS          | 45.392                                          | 1.798     | 4,0 %       |
|        | 40054130-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA REDES DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS LAGOS 2024            | 277.000                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40054703-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PARQUE HUMEDAL NUEVA BRAUNAU, PUERTO VARAS                                  | 52.000                                          | 36.152    | 69,5 %      |
|        | 40058749-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLAZA SUIZA, COMUNA DE OSORNO                                            | 224.557                                         | 151.838   | 67,6 %      |
|        | 40059184-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE COSTANERA DE PUERTO MONTT 2024-2027                               | 833.600                                         | 489.794   | 58,8 %      |
|        | 40062983-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRA DETONANTE PLAN MAESTRO ZIP SECTOR AV. COLÓN-PTO.CHICO, PUERTO VARAS | 200.000                                         | 11.748    | 5,9 %       |
|        | 40068937-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO MULTICANCHA GABRIELA MISTRAL, BARRIO NUEVA PANTANOSA                     | 215.624                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40068939-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA INFANTIL Y EDUCATIVA LAGUNA ESPEJO, FUTALEUFU                      | 212.703                                         | 0         | 0,0 %       |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
A SEPTIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/09/2025  
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 183001 SERVIU REGIÓN DE LOS LAGOS

| Región               |                                                   | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------|
|                      |                                                   | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
| 11                   | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 12                   | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA    | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 13                   | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO                  | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 14                   | REGIÓN DE LOS RIOS                                | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 15                   | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA                      | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 16                   | REGIÓN DE ÑUBLE                                   | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 98                   | INTERREGIONAL                                     | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 99                   | INTERNACIONAL                                     | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| TOTAL NIVEL NACIONAL |                                                   | 16.716.316                                      | 8.090.237 | 48,4 %      |