

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
A OCTUBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/10/2025  
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 25/11/2025  
Hora : 16:58  
Página : 4

517602 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE ÑUBLE

| Región |                                                                                                                          | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |            |             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------|
|        |                                                                                                                          | Identificado                                    | Ejecutado  | % Ejecutado |
| 01     | REGIÓN DE TARAPACÁ                                                                                                       | 0                                               | 0          | 0,0 %       |
| 02     | REGIÓN DE ANTOFAGASTA                                                                                                    | 0                                               | 0          | 0,0 %       |
| 03     | REGIÓN DE ATACAMA                                                                                                        | 0                                               | 0          | 0,0 %       |
| 04     | REGIÓN DE COQUIMBO                                                                                                       | 0                                               | 0          | 0,0 %       |
| 05     | REGIÓN DE VALPARAISO                                                                                                     | 0                                               | 0          | 0,0 %       |
| 06     | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS                                                                         | 0                                               | 0          | 0,0 %       |
| 07     | REGIÓN DEL MAULE                                                                                                         | 0                                               | 0          | 0,0 %       |
| 08     | REGIÓN DEL BIO BIO                                                                                                       | 0                                               | 0          | 0,0 %       |
| 09     | REGIÓN DE LA ARAUCANIA                                                                                                   | 0                                               | 0          | 0,0 %       |
| 10     | REGIÓN DE LOS LAGOS                                                                                                      | 0                                               | 0          | 0,0 %       |
| 11     | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO                                                                        | 0                                               | 0          | 0,0 %       |
| 12     | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA                                                                           | 0                                               | 0          | 0,0 %       |
| 13     | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO                                                                                         | 0                                               | 0          | 0,0 %       |
| 14     | REGIÓN DE LOS RIOS                                                                                                       | 0                                               | 0          | 0,0 %       |
| 15     | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA                                                                                             | 0                                               | 0          | 0,0 %       |
| 16     | REGIÓN DE ÑUBLE                                                                                                          | 20.144.564                                      | 20.256.040 | 100,6 %     |
|        | 30119286-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CESFAM FEDERICO PUGA BORNE, CHILLAN VIEJO                                        | 742.817                                         | 742.813    | 100,0 %     |
|        | 30132368-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO AVDA. VICENTE MENDEZ, PAUL HARRIS Y LAS ROSAS, CHILLAN                            | -9.999                                          | 0          | 0,0 %       |
|        | 30133087-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CON RELOCALIZACION CESFAM DE SANTA CLARA,                                           | 1                                               | 0          | 0,0 %       |
|        | 30202824-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR SAN FABIAN DE ALICO                                        | 11.597                                          | 1.500      | 12,9 %      |
|        | 30202824-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR SAN FABIAN DE ALICO                                     | 0                                               | 10.097     | 0,0 %       |
|        | 30459763-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA COLECTIVO DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SAN MIGUEL, COMUNA DE SAN IGNACIO   | 634.961                                         | 639.038    | 100,6 %     |
|        | 30462481-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION Y MEJORAMIENTO CALLE CHIPANA, COMUNA DE YUNGAY                 | 19.314                                          | 0          | 0,0 %       |
|        | 30479894-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SEMAFORIZ. INTERSEC AV.BRASIL-CONSTITUCION Y OTROS,CHILLAN                     | 1                                               | 0          | 0,0 %       |
|        | 30480687-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CARPETA PASTO SINTETICO Y CIERRE PERIMETRAL CANCHA DE RECINTO, COMUNA DE PINTO | 278.977                                         | 278.977    | 100,0 %     |

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
A OCTUBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/10/2025  
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 25/11/2025  
Hora : 16:58  
Página : 4

517602 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE ÑUBLE

| Región |                                                                                                                              | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------|
|        |                                                                                                                              | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
|        | 30485752-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA PEDRO LAGOS MARCHANT, COMUNA DE CHILLAN                                      | 961.963                                         | 905.786   | 94,2 %      |
|        | 30485780-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO, BANDEJON CENTRAL AVENIDA COLLIN, CHILLAN                          | 208.936                                         | 208.935   | 100,0 %     |
|        | 30488514-0 -ETAPA EJECUCIÓN- PROSPECCION GEOFÍSICA EN SECTOR RURAL DÉFICIT HÍDRICO VALLE DEL ITATA II                        | 106.064                                         | 50.473    | 47,6 %      |
|        | 40000294-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL SAN FABIAN                                                 | -29.999                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40001916-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNA DE QUIRIHUE                                                 | 7.107                                           | 0         | 0,0 %       |
|        | 40002331-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLAN REGULADOR DE LA COMUNA DE YUNGAY                                             | 90                                              | 0         | 0,0 %       |
|        | 40009199-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL DE NINHUE                                                        | 12.704                                          | 12.703    | 100,0 %     |
|        | 40010038-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR, COMUNA DE PINTO                                            | 1.452.600                                       | 1.442.531 | 99,3 %      |
|        | 40011142-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS Y CARACTERIZACION DEL ACUIFERO DE LA CUENCA DEL RIO ITATA                              | 134.900                                         | 134.843   | 100,0 %     |
|        | 40015344-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RETEN DE CARABINEROS CATO, COMUNA DE COIHUECO                                        | 3                                               | 0         | 0,0 %       |
|        | 40018349-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION RED AGUA POTABLE, AGUAS SERVIDAS Y PEAS, VILLA LOS ARTESANOS COMUNA DE NINHUE        | 1.024.598                                       | 1.024.597 | 100,0 %     |
|        | 40019625-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTA N-884, CRUCE RUTA 5 (SANTA CLARA) - PUENTE PAL PAL- BALSA CERRO NEGRO         | 1                                               | 0         | 0,0 %       |
|        | 40021867-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTA N-605, CRUCE N-55 (RIO VIEJO)- PUENTE LARQUI - CRUCE N-655 (SAN IGNACIO)      | 426.206                                         | 426.205   | 100,0 %     |
|        | 40022275-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION LICEO DE CAMPANARIO, YUNGAY                                                        | 439.619                                         | 439.619   | 100,0 %     |
|        | 40026156-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION HOSPITAL HERMINDA MARTIN DE CHILLAN                                                | -9.999                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40027004-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION VEREDAS URBANAS DIVERSOS SECTORES, COMUNAS ASOCIACION PUNILLA                      | 1.552.414                                       | 1.673.251 | 107,8 %     |
|        | 40027236-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VEREDAS VILLA CUARTO CENTENARIO, CHILLAN                                           | 197.066                                         | 197.065   | 100,0 %     |
|        | 40027510-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION RETEN DE CARABINEROS NIPAS, COMUNA DE RANQUIL                                           | -38.999                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40028237-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y P.T.A.S LOCALIDAD DE SAN FABIAN DE ALICO               | 15.383                                          | 15.384    | 100,0 %     |
|        | 40031779-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE JUAN SCHLEYER, CHILLÁN                                                      | -24.377                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40031779-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PARQUE JUAN SCHLEYER                                                                  | 41.094                                          | 16.716    | 40,7 %      |
|        | 40034891-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION LICEO POLIVALENTE LUIS CRUZ MARTINEZ, QUILLÓN                                      | 378.803                                         | 378.803   | 100,0 %     |
|        | 40035207-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR LAS TRANCAS, COMUNA DE PINTO | 134.660                                         | 134.659   | 100,0 %     |
|        | 40035950-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL NINHUE                                                            | -4.999                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40036902-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VEREDAS POBLACIÓN SIMÓN BOLÍVAR, CHILLÁN                                           | 278.470                                         | 278.470   | 100,0 %     |

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
A OCTUBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/10/2025  
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 25/11/2025  
Hora : 16:58  
Página : 4

517602 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE ÑUBLE

| Región |                                                                                                                          | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------|
|        |                                                                                                                          | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado   |
|        | 40037349-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. DAVID BENAVENTE, NINHUE                                | -5.958                                          | 264.542   | -4.440,1 %    |
|        | 40037767-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA N-14-O, COMUNA DE COELEMU, REGION DE ÑUBLE                  | 1.549.992                                       | 1.549.991 | 100,0 %       |
|        | 40038229-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE EN TRES ESQUINAS.M-BULNES      | 22.722                                          | 22.722    | 100,0 %       |
|        | 40038287-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CUARTEL DE BOMBEROS COMUNA DE NINHUE                                                | 1                                               | 23.425    | 2.342.500,0 % |
|        | 40038617-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL SECTOR LAJUELAS, COMUNA DE SAN NICOLÁS                        | 469.671                                         | 469.671   | 100,0 %       |
|        | 40039537-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VEREDAS VILLA LOS ALPES, CHILLÁN                                               | 129.187                                         | 129.187   | 100,0 %       |
|        | 40043597-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL, CHILLAN VIEJO                                              | 265.307                                         | 265.307   | 100,0 %       |
|        | 40045015-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PAVIMENTACIÓN CALLE ARTURO PRAT, COMUNA DE NINHUE                                | 401.767                                         | 401.765   | 100,0 %       |
|        | 40045447-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CANCHA DE FUTBOL TALQUIPEN, COMUNA DE COIHUECO                                   | 1                                               | 0         | 0,0 %         |
|        | 40045787-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CANCHA PASTO SINTÉTICO Y CIERRE PERIMETRAL, SECTOR COYANCO                     | 351.322                                         | 351.322   | 100,0 %       |
|        | 40045992-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION INSTITUTO REHABILITACION INFANTIL TELETON NUBLE                                | 4.754.295                                       | 3.917.474 | 82,4 %        |
|        | 40047232-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CANCHA CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL JOSÉ PEDRO HADI COMUNA DE QUIRIHUE          | 176.638                                         | 176.638   | 100,0 %       |
|        | 40047370-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL SECTOR LAS ARBOLEDAS, SAN CARLOS                              | 37.761                                          | 37.760    | 100,0 %       |
|        | 40047722-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CANCHA PASTO SINTÉTICO Y CIERRE PERIMETRAL, CERRO NEGRO, COMUNA DE QUILLÓN     | 38.259                                          | 38.259    | 100,0 %       |
|        | 40047742-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AREAS VERDES VILLA LOS NARANJOS, CHILLAN VIEJO                                 | 188.829                                         | 188.823   | 100,0 %       |
|        | 40047896-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CANCHA PASTO SINTETICO CLUB DEPORTIVO UNION, ANFA, CHILLAN                     | 435.531                                         | 435.532   | 100,0 %       |
|        | 40048087-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL, SAN IGNACIO PALOMARES COMUNA DE RÁNQUIL                      | 86.482                                          | 139.553   | 161,4 %       |
|        | 40048490-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL EN PASTO SINTETICO ANFA, VILLA EL PROGRESO, COMUNA DE BULNES  | 1                                               | 0         | 0,0 %         |
|        | 40048997-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION LABORATORIOS PARA LA CARRERA DE QUIMICA Y FARMACIA - UBB REGIÓN DE ÑUBLE       | -309.998                                        | 0         | 0,0 %         |
|        | 40049141-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION GIMNASIO MUNICIPAL, COMUNA DE PINTO                                               | 0                                               | 0         | 0,0 %         |
|        | 40049459-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CANCHA DE PASTO SINTETICO PASO ANCHO, COMUNA DE SAN FABIAN                     | 387.469                                         | 387.469   | 100,0 %       |
|        | 40049475-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CANCHA DE FUTBOL CALLE ALEGRE, COMUNA DE SAN IGNACIO                             | 137.579                                         | 137.579   | 100,0 %       |
|        | 40049545-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CANCHA PASTO SINTÉTICO Y CIERRE PERIMETRAL SECTOR PULLAY, COMUNA DE COBQUECURA | -99.999                                         | 0         | 0,0 %         |
|        | 40049560-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CANCHA PASTO SINTÉTICO Y CIERRE PERIMETRAL SECTOR ÑIQUÉN ESTACIÓN, ÑIQUÉN      | 379.989                                         | 379.987   | 100,0 %       |
|        | 40049625-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CANCHA DE PASTO SINTETICO SECTOR LLAHUEN, COMUNA DE PORTEZUELO                 | 83.559                                          | 83.558    | 100,0 %       |

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A OCTUBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/10/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 25/11/2025
Hora : 16:58
Página : 4

517602 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE ÑUBLE

| Región |                                                                                                                    | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 |            |             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|
|        |                                                                                                                    | Identificado                                 | Ejecutado  | % Ejecutado |
|        | 40049791-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESCUELA GLORIAS NAVALES, COMUNA DE NINHUE                                | 1                                            | 0          | 0,0 %       |
|        | 40049932-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CANCHA DE PASTO SINTETICO PARQUE SUR, COMUNA DE EL CARMEN                | 295.036                                      | 288.609    | 97,8 %      |
|        | 40051768-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE LA RUFINA, COMUNA DE CHILLÁN                                      | -2.498                                       | 0          | 0,0 %       |
|        | 40051768-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PARQUE LA RUFINA, COMUNA DE CHILLÁN                                         | 2.500                                        | 0          | 0,0 %       |
|        | 40052652-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CANCHA PASTO SINTETICO, SECTOR EL RINCON, COMUNA DE NINHUE                  | 5.907                                        | 5.907      | 100,0 %     |
|        | 40052865-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN LICEO BICENTENARIO NIBALDO SEPÚLVEDA FERNÁNDEZ, COMUNA DE PORTEZUELO     | 1                                            | 0          | 0,0 %       |
|        | 40054644-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION AVENIDA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, COMUNA DE NINHUE                          | 21.985                                       | 51.298     | 233,3 %     |
|        | 40055244-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SANEAMIENTO SANITARIO MONTERRICO, CHILLÁN                                  | 1                                            | 0          | 0,0 %       |
|        | 40055832-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ESCUELA DE MEDICINA Y CENTRO DE SIMULACIÓN CLÍNICA UBB - REGIÓN DE ÑUBLE | 1.511.437                                    | 1.473.397  | 97,5 %      |
|        | 40056957-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL, YUNGAY 2024-2028                            | 5.000                                        | 0          | 0,0 %       |
|        | 40059697-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS, SEDE ÑUBLE                             | -4.999                                       | 0          | 0,0 %       |
|        | 40059771-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL, SECTOR HUALTE, COMUNA DE NINHUE                           | 23.799                                       | 23.800     | 100,0 %     |
|        | 40061308-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONSERVACIÓN CUBIERTA EDIFICIO PÚBLICO, CHILLÁN                          | -135.990                                     | 0          | 0,0 %       |
| 98     | INTERREGIONAL                                                                                                      | 0                                            | 0          | 0,0 %       |
| 99     | INTERNACIONAL                                                                                                      | 0                                            | 0          | 0,0 %       |
|        | TOTAL NIVEL NACIONAL                                                                                               | 20.144.564                                   | 20.256.040 | 100,6 %     |

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.