

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A NOVIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/11/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 24/12/2025
Hora : 01:21
Página : 3

PROGRAMA: 183001 SERVIU REGIÓN DE LOS LAGOS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	0	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	15.506.265	10.551.849	68,0 %
	30123182-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE HOTT DE OSORNO	212.827	0	0,0 %
	30283230-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AVDA. EJERCITO, TRAMO YURASZECK-SEMINARIO, PUERTO MONTT	428.912	327.913	76,5 %
	30283474-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AVDA. PTE IBAÑEZ DE PTO MONTT, TRAMO CARDONAL- INDUSTRIA	1.058.185	949.406	89,7 %
	30291173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTERCONEX ALERCE-PTO MONTT, SENDA CENTRAL-AV AUSTRAL, PUERTO MONTT	13.441	10.641	79,2 %
	30427426-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE MAULLIN N°1, COMUNA DE LLANQUIHUE.	45.392	2.457	5,4 %
	30442072-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE MUNICIPAL DE CASTRO	315.309	257.985	81,8 %
	30484455-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PLAZA DE ARMAS DE CONTAO, HUALAIHUE	953.430	659.936	69,2 %
	40005274-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA, CHONCHI	423.206	0	0,0 %
	40005543-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION 20 VIVIENDAS ADULTO MAYOR, RIO NEGRO	210.269	0	0,0 %
	40005543-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION 20 VIVIENDAS ADULTO MAYOR, RIO NEGRO	0	2.464	0,0 %
	40014180-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION COLECTOR SECUNDARIO AGUAS LLUVIA LOS ALGARROBOS, ALERCE, PTO. MONTT	0	289.945	0,0 %
	40014180-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION COLECTOR SECUNDARIO AGUAS LLUVIA LOS ALGARROBOS, ALERCE, PTO. MONTT	293.772	0	0,0 %
	40014766-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CIRCUITO PATRIMONIAL ACHAO, COMUNA QUINCHAO	13.256	13.256	100,0 %
	40014768-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLAZA DE LA IGLESIA, DALCAHUE	24.864	8.288	33,3 %
	40023574-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION COLECTOR SECUNDARIO AGUAS LLUVIA CHACAY, ALERCE, PTO. MONTT	32.862	14.070	42,8 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A NOVIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/11/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 183001 SERVIU REGIÓN DE LOS LAGOS

Fecha : 24/12/2025
Hora : 01:21
Página : 3

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40023609-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONECTIVIDAD CALLE DR. EDUARDO AHUÉS, SECTOR SAN ANTONIO QUELLÓN	60.507	0	0,0 %
	40023610-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO CONEXION VIAL SECTOR RAHUE BAJO-OVEJERIA, OSORNO	200.261	0	0,0 %
	40023690-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO RUTAS PEATONALES REGIÓN DE LOS LAGOS	19.068	19.068	100,0 %
	40023902-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO PURRANTUNUL, PURRANQUE	250.000	137.235	54,9 %
	40023907-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO PICHÍ PELLUCO, PUERTO MONTT	910.000	696.335	76,5 %
	40023919-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO NUEVA PANTANOSA, FRUTILLAR	547.593	0	0,0 %
	40023933-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO CAICUMEO, ANCUD	273.752	250.456	91,5 %
	40031575-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 31° LLAMADO REGIÓN DE LOS LAGOS	547.000	491.686	89,9 %
	40036520-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE RIO NEGRO DE ALERCE, PUERTO MONTT	611.418	403.107	65,9 %
	40038683-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS LLAMADO 32°, REGION DE LOS LAGOS	1.094.762	984.983	90,0 %
	40041951-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIVIENDAS ADULTO MAYOR REGIÓN LOS LAGOS 2023	113.000	112.464	99,5 %
	40042180-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ESPACIO DE INTEGRACIÓN BARRIAL SECTOR NUEVA PANTANOSA, COMUNA DE FRUTILLAR	45.039	28.425	63,1 %
	40045493-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA TALUDES CALLE SANTA TERESA PUERTO MONTT	833.000	830.000	99,6 %
	40051731-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS LLAMADO 33 REGION DE LOS LAGOS	2.075.598	1.568.698	75,6 %
	40053086-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION REDES SECUNDARIAS AGUAS LLUVIAS 2024-2025	648.333	648.332	100,0 %
	40053089-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIVIENDAS ADULTO MAYOR SERVIU REGIÓN LOS LAGOS 2024-2025	258.833	153.374	59,3 %
	40053104-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VEREDAS REGIÓN DE LOS LAGOS 2024-2025	931.500	586.835	63,0 %
	40053203-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN PAR VIAL MANZANAL-DEL PUENTE, PUERTO VARAS	45.392	2.036	4,5 %
	40054130-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA REDES DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS LAGOS 2024	277.000	58.526	21,1 %
	40054703-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PARQUE HUMEDAL NUEVA BRAUNAU, PUERTO VARAS	52.000	37.152	71,4 %
	40058749-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLAZA SUIZA, COMUNA DE OSORNO	224.557	216.552	96,4 %
	40059184-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE COSTANERA DE PUERTO MONTT 2024-2027	833.600	636.795	76,4 %
	40062983-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRA DETONANTE PLAN MAESTRO ZIP SECTOR AV. COLÓN-PTO.CHICO, PUERTO VARAS	200.000	153.429	76,7 %
	40068937-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO MULTICANCHA GABRIELA MISTRAL, BARRIO NUEVA PANTANOSA	215.624	0	0,0 %
	40068939-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA INFANTIL Y EDUCATIVA LAGUNA ESPEJO, FUTALEUFU	212.703	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A NOVIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/11/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 183001 SERVIU REGIÓN DE LOS LAGOS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	0	0	0,0 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		15.506.265	10.551.849	68,0 %