

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
A NOVIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/11/2025  
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 24/12/2025  
Hora : 00:54  
Página : 3

PROGRAMA: 180201 PARQUE METROPOLITANO

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	0	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	30.251.792	25.814.013	85,3 %
	30304773-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y SEGURIDAD ZOOLOGICO NACIONAL, PMS	1.268.874	1.002.416	79,0 %
	30392131-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE LA HONDONADA, CERRO NAVIA	1.920.597	1.748.752	91,1 %
	30399831-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y MANTENCIÓN PARQUE PIERRE DUBOIS, PEDRO AGUIRRE CERDA	699.946	635.279	90,8 %
	30459437-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARQUE ANDRE JARLAN, PAC	529.200	476.381	90,0 %
	30459438-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE BERNARDO LEIGHTON, ESTACIÓN CENTRAL	424.875	388.023	91,3 %
	30459440-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE LA CASTRINA, SAN JOAQUIN	828.100	707.829	85,5 %
	30459460-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE PEÑALOEN	980.898	780.860	79,6 %
	30459493-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE RENATO POBLETE, QUINTA NORMAL	1.251.972	1.130.563	90,3 %
	30459541-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE LA BANDERA, SAN RAMON	753.294	679.486	90,2 %
	30459542-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE LO VARAS, RENCA	244.330	214.946	88,0 %
	30459544-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE SANTA MÓNICA,	322.338	290.562	90,1 %
	30459546-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE VIOLETA PARRA, LO	307.009	251.236	81,8 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A NOVIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/11/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 180201 PARQUE METROPOLITANO

Fecha : 24/12/2025
Hora : 00:54
Página : 3

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	30459549-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE MAHUIDAHUE, RECOLETA	504.672	457.976	90,7 %
	30459585-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE CERRILLOS, CERRILLOS	2.112.515	1.746.859	82,7 %
	30459586-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE MAPOCHO PONIENTE, CERRO NAVIA	4.366.557	3.827.136	87,6 %
	30459589-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARQUE BICENT. DE LA INFANCIA, RECOLETA	626.850	567.612	90,5 %
	30459592-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE LA PLATINA, LA PINTANA	664.640	598.950	90,1 %
	30459652-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE CERRO SAN CRISTÓBAL	4.275.011	3.302.607	77,3 %
	30484547-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	230.000	196.762	85,5 %
	30484880-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE BRASIL, LA GRANJA	1.619.926	1.424.693	87,9 %
	40005816-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED ELÉCTRICA Y LUMINARIAS PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO	458.680	343.767	74,9 %
	40008385-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCION Y SEGURIDAD PARQUE HUECHURABA, COMUNA DE HUECHURABA	588.101	535.853	91,1 %
	40008386-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE CERRO BLANCO, COMUNA DE RECOLETA	503.422	452.667	89,9 %
	40008388-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE MAPUHUE, COMUNA DE LA PINTANA	396.051	360.864	91,1 %
	40014592-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE AREAS FORESTALES PARQUEMET	1.182.643	1.004.336	84,9 %
	40014657-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ZONAS OPERATIVAS PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO	105.862	104.460	98,7 %
	40014658-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE LA SERENA, COMUNA DE LA PINTANA	304.090	270.881	89,1 %
	40014661-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE JARDINES PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO	813.282	718.717	88,4 %
	40014664-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN BALNEARIOS TUPAHUE Y ANTILEN, PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO	546.647	546.646	100,0 %
	40017482-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE JUEGOS AL INTERIOR DE PARQUEMET	338.554	221.188	65,3 %
	40042143-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL BOSQUE SANTIAGO	420.513	351.730	83,6 %
	40054758-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN ALCANTARILLADO TRAMO CUMBRE- CHILE NATIVO PARQUEMET	135.385	135.385	100,0 %
	40062896-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS DE RECURSOS HÍDRICOS, PARQUEMET	321.333	253.004	78,7 %
	40062929-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTOS BAÑOS PÚBLICOS ZOOLOLGICO, PARQUEMET	205.625	85.587	41,6 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
A NOVIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/11/2025  
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 180201 PARQUE METROPOLITANO

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		30.251.792	25.814.013	85,3 %