

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A NOVIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/11/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 182201 SERVIU REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Fecha : 24/12/2025
Hora : 00:54
Página : 3

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	14.248.096	9.479.084	66,5 %
	30075677-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AV. EJÉRCITO ENTRE H. ÁVILA Y RUTA 28, ANTOFAGASTA	1.027.000	455.990	44,4 %
	30113149-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS REGION ANTOFAGASTA	119.272	0	0,0 %
	30440680-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE RECREACIONAL Y DEPORTIVO VILLA ESPERANZA	315.448	220.979	70,1 %
	40005951-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE URBANO SECTOR EX FFCC TALTAL	273.640	229.171	83,7 %
	40006827-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE URBANO OASIS CALAMA	28.405	28.404	100,0 %
	40013932-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 29° LLAMADO REGION ANTOFAGASTA	269.308	269.292	100,0 %
	40014638-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PASEO COSTUMBRISTA OLLAGÜE	523.146	114.595	21,9 %
	40019080-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CICLO VÍAS URBANAS, MEJILLONES	305.337	261.093	85,5 %
	40021285-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO RUTAS PEATONALES CASCO HISTORICO	652.932	0	0,0 %
	40022970-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO POBLACIÓN LAUTARO, COMUNA DE ANTOFAGASTA	835.686	107.521	12,9 %
	40023739-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 30° LLAMADO REGIÓN ANTOFAGASTA	1.000.000	912.661	91,3 %
	40023853-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO CHUQUICAMATA, COMUNA DE ANTOFAGASTA	131.072	0	0,0 %
	40024037-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN HITO ACCESO COMUNA DE OLLAGUE	27.100	15.100	55,7 %
	40029713-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION MACROURBANIZACIÓN HÉROES DE LA CONCEPCIÓN, SECTOR LA CHIMBA	2.167.795	2.093.643	96,6 %
	40030212-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CICLO RUTAS URBANAS ANTOFAGASTA III ETAPA	711.790	708.212	99,5 %
	40031834-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 31 LLAMADO REGION ANTOFAGASTA	212.961	212.958	100,0 %
	40035179-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO EJE BALMACEDA 3ERA. ETAPA, TRAMO ESTACIÓN ENTRE CALLE ANTOFAGASTA - ECUADOR	122.000	425	0,3 %
	40037644-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO EL GOLF - ANTOFAGASTA - PQMB 2020	151.000	0	0,0 %
	40037647-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO MANUEL RODRIGUEZ PUNTA ANGAMOS - ANTOFAGASTA - PQMB	85.500	0	0,0 %
	40038289-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE URBANO OASIS CALAMA	688.426	563.598	81,9 %
	40039191-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN MACROURBANIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE OBRAS SECTOR TOPATER, CALAMA	88.809	22.824	25,7 %
	40039662-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO EJE AVDA. DEL FERROCARRIL ENTRE AVDA. CIRCUNVALACIÓN Y GRAU, CALAMA	126.591	126.559	100,0 %
	40042109-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN PASEO FERROVIARIO MANUEL RODRIGUEZ MEJILLONES	54.184	51.675	95,4 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A NOVIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/11/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 24/12/2025
Hora : 00:54
Página : 3

PROGRAMA: 182201 SERVIU REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40052491-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTO PARTICIPATIVO 33 LLAMADO REGION ANTOFAGASTA	3.390.782	2.959.283	87,3 %
	40053082-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN VIVIENDAS SERVIU ADULTO MAYOR 2024 REGIÓN ANTOFAGASTA	94.781	0	0,0 %
	40053405-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MACROURBANIZACIÓN EX VERTEDERO LA CHIMBA	126.856	88.630	69,9 %
	40054264-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION DIVERSAS PLAZAS SECTOR COVIEFI ANTOFAGASTA	44.990	16.371	36,4 %
	40054265-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PASEO CENTRO CIVICO ALMIRANTE LATORRE	51.530	20.100	39,0 %
	40061633-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE RENE SCHNEIDER ANTOFAGASTA	49.042	0	0,0 %
	40068564-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ESCALERA CAPUCHINOS BARRIO VILLA CHICA - QMB	201.000	0	0,0 %
	40068575-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION LUMINARIAS POLÍGONO VILLA CHICA - QMB	132.860	0	0,0 %
	40068848-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE CALAMA	238.853	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	0	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	0	0	0,0 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A NOVIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/11/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 182201 SERVIU REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	TOTAL NIVEL NACIONAL	14.248.096	9.479.084	66,5 %