

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A NOVIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/11/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 24/12/2025
Hora : 00:54
Página : 2

PROGRAMA: 183501 SERVIU REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	0	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	0	0	0,0 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	10.338.832	8.334.767	80,6 %
	30125711-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO EEPP ZONA INDUSTRIAL, ÁREA 3 POLIMETALES ARICA, ETAPA I	1.970.690	1.773.783	90,0 %
	30135733-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN DEPÓSITO QUEBRADA ENCANTADA ETAPA II	552.926	427.432	77,3 %
	30370359-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO AVENIDA CIRCUNVALACIÓN, COMUNA DE PUTRE	54.900	5.490	10,0 %
	30370382-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SENDERO TURÍSTICO MAIPÚ, PUTRE	723.773	723.772	100,0 %
	30442776-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PARQUE PUNTA NORTE, ARICA	292.423	248.993	85,1 %
	30483969-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PARQUE VILLA ALTOS DEL MAR, SECTOR EL ALTO, ARICA	14.036	14.034	100,0 %
	30485199-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO EEPP ZONA INDUSTRIAL, ÁREA 3 POLIMETALES ARICA, ETAPA II	2.288.244	2.178.156	95,2 %
	40004279-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN PARQUE MIRADOR DE LA VIRGEN, CERRO LA CRUZ, ARICA	71.784	43.284	60,3 %
	40005223-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN DISTINTOS SECTORES DE ARICA	71.995	71.995	100,0 %
	40008118-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLAZA IQUIQUE POBLACION CAMILO HENRIQUEZ, COMUNA DE ARICA	0	0	0,0 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A NOVIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/11/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 24/12/2025
Hora : 00:54
Página : 2

PROGRAMA: 183501 SERVIU REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40008118-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA IQUIQUE POBLACIÓN CAMILO HENRIQUEZ, ARICA	500	42	8,4 %
	40020394-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACIÓN CICLOVÍAS SUBESTÁNDAR EXISTENTES A ALTO ESTÁNDAR, ARICA	200	200	100,0 %
	40022941-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO BARRIO JALLALLA, COMUNA DE ARICA	0	1	0,0 %
	40022941-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO EE.PP BARRIO JALLALLA, COMUNA DE ARICA	596.414	578.950	97,1 %
	40031449-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO VÍAS URBANAS, SECTOR BORDE PAMPA, ARICA	43.450	43.450	100,0 %
	40032294-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS, BARRIO HÉROES DE LA CONCEPCIÓN, ARICA	410.769	410.770	100,0 %
	40036543-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PLAZA COLON Y PLAZA ROTO CHILENO, ARICA	164.074	154.371	94,1 %
	40039360-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 32 LLAMADO, ARICA Y PARINACOTA	1.064.769	1.061.569	99,7 %
	40048813-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PUENTE LAS ACACIAS Y VIAS DE EMPALME, ARICA	66.000	0	0,0 %
	40051582-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 33 LLAMADO, ARICA Y PARINACOTA	1.169.573	111.181	9,5 %
	40054773-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO ESTEBAN RIOS, POBL. AMPLIACIÓN CHILE 2, ARICA	78.000	54.600	70,0 %
	40054774-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN ESPACIOS PÚBLICOS POBLACIÓN CHINCHORRO,	89.250	62.475	70,0 %
	40054775-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN PLAZA PAMPA NUEVA ORIENTE, ARICA	81.500	57.050	70,0 %
	40054847-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIVIENDAS SERVIU ADULTO MAYOR 2025, ARICA Y PARINACOTA	75.594	44.893	59,4 %
	40064343-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA NARANJA PONIENTE, BARRIO HEROES DE LA CONCEPCION, ARICA	238.717	112.478	47,1 %
	40069093-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PLATABANDA FRANCISCO BILBAO, BARRIO HEROES DE LA CONCEPCION, ARICA	219.251	155.798	71,1 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
	TOTAL NIVEL NACIONAL	10.338.832	8.334.767	80,6 %