

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 29/01/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Fecha : 29/01/2026
Hora : 15:46
Página : 41

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ 30076559-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE TARAPACÁ, AÑO 2008 - 2010 30080833-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE 30099566-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL RED CAMINOS HUARA COLCHANE, PROVINCIA DE TAMARUGAL 30106619-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN RUTA 15-CH, SECTOR: APACHETA CASIRI - QUEBRADA CASOXALLA POR SECTORES, HUARA 30112272-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR CUESTA GUANILLOS - CUESTA PABELLÓN DE PICA 30113684-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL I REGIÓN AÑO 2012-2016 30122957-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2013-2016 30123577-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION VIADUCTO TANA RUTA 5 REGIÓN DE TARAPACÁ 30131601-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN RUTA 1 SECTOR: PABELLÓN DE PICA - AEROPUERTO 30224223-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL TARAPACÁ (2015-2016-2017) 30259123-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2014-2015 30398852-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR EL LOA-CUESTA GUANILLOS, REG DE TARAPACÁ 30404773-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA A-653 S: CR. A-65 -BY PASS CUESTA DUPLIJSA 30447930-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGION 2017-2021 30458378-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 15 CH; SECTOR: HUARA - ACCESO TARAPACA; REGIÓN TARAPACA 30458426-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SALTO USMAGAMA -ALTO CHUSMIZA, R. TARAPACA 30481275-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2018-2020 30483132-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTA A-665 SECTOR CR.RUTA 5-LA TIRANA 40003986-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA A-750, SECTOR: CRUCE RUTA 1 - CRUCE RUTA A-760, REGION DE TARAPACA 40010982-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA 2020 40010985-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL REGION DE TARAPACA 2020 40011757-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTA 5,. SECTOR HUARA-NEGREIROS 40020281-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE TARAPACA 2021 40020521-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR PATACHE-PATILLO	86.213.291 0 10 0 7.100 240 0 0 160 20 6.350 0 19.549.633 10 11.000 79.000 8.285.010 0 163.110 173.930 2.500 483.000 4.617.610 4.163.790 84.000	73.765.258 0 0 0 7.066 240 0 0 104 0 3.000 0 14.572.542 0 10.543 16.382 6.893.933 0 0 173.930 2.500 482.825 4.604.210 4.121.809 84.000	85,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 99,5 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 65,0 % 0,0 % 47,2 % 0,0 % 74,5 % 0,0 % 95,8 % 20,7 % 83,2 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 99,7 % 99,0 % 100,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 29/01/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/01/2026
Hora : 15:46
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
02	40020525-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL, REGIÓN DE TARAPACÁ PERIODO 2024 - 2025	2.084.050	1.920.583	92,2 %
	40027079-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)	15.200	13.748	90,4 %
	40027083-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)	394.510	394.160	99,9 %
	40027832-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022	36.160	6.300	17,4 %
	40030506-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 1 - RUTA 16 EN IQUIQUE	394.490	394.490	100,0 %
	40030668-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE TARAPACA 2022-2025	1.076.900	903.322	83,9 %
	40030671-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACA 2022-2026	6.371.310	5.756.134	90,3 %
	40031013-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTA A-387 REGIÓN DE TARAPACÁ	1.443.928	1.438.228	99,6 %
	40031015-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CBI RUTA A-755 SECTOR PINTADOS - PICA, PROV. DEL TAMARUAL, REGIÓN DE TARAPACA	474.350	381.765	80,5 %
	40035382-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023	1.961.400	1.705.406	86,9 %
	40035397-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN	1.160.800	1.011.353	87,1 %
	40036572-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 15-CH S: CHAPIRE-HUAYNA POTOSI	316.600	300.784	95,0 %
	40047506-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE TARAPACÁ 2023-2025	2.540.380	797.734	31,4 %
	40049828-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2024-2025	18.643.840	18.602.150	99,8 %
	40050066-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR GUANILLO, COMUNA IQUIQUE, REGION DE TARAPACA	10	0	0,0 %
	40050130-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION PASADA URBANA RUTA A-616 Y A-618, COMUNA DE ALTO HOSPICIO	210	0	0,0 %
	40050277-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA REGION DE TARAPACA 2025 - 2026	10	0	0,0 %
	40050279-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PASADAS URBANAS -TRAVESIAS REGION DE TARAPACA 2025 - 2026	10	0	0,0 %
	40055976-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTA 5, SECTOR OFICINA IRIS - BIF. EX OFICINA VICTORIA	3.409.220	3.402.592	99,8 %
	40056185-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO R. DE TARAPACÁ 2023-2026	10	0	0,0 %
	40068298-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL RUTA 15-CH REGIÓN DE TARAPACÁ 2024 - 2026	8.263.430	5.763.425	69,7 %
	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	94.557.900	88.303.856	93,4 %
	30069291-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN MEJOR. RUTA B-15-A, OLLAGUE - LÍMITE REGIONAL - COLLAHUASI (CMT)	3.533.550	3.235.203	91,6 %
	30123640-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CIRCUNVALACIÓN CALAMA S: YALQUINCHA - POBL TUCNAR HUASI	809.200	759.725	93,9 %
	30131282-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: MICHILLA - CALETA BUENA	37.000	35.401	95,7 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 29/01/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/01/2026
Hora : 15:46
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	30131463-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RUTA 1 SECTOR: TOCOPILLA - CALETA URCO	10.950	10.948	100,0 %
	30132606-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA B-241, EJE LICANCABUR, PASADA URBANA SPA	58.680	58.677	100,0 %
	30255722-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION COSTANERA NORTE MEJILLONES, SECTOR: MEJILLONES-PUNTA CHACAYA	220	0	0,0 %
	30390475-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE QUILLAGUA EN RUTA 5, REGIÓN DE ANTOFAGASTA	39.590	39.588	100,0 %
	30427024-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REGIÓN DE ANTOFAGASTA	20.590.470	20.347.459	98,8 %
	30458834-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 5 S: CARMEN ALTO-LIMITE PROVINCIAL	262.900	222.475	84,6 %
	30458843-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA	220	0	0,0 %
	30483144-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 24 SECTOR : CUESTA MONTECRISTO - CHUQUICAMATA	6.222.780	4.147.843	66,7 %
	30483148-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO RUTA 21-CH SECTOR: CEBOLLAR - OLLAGUE	127.210	75.130	59,1 %
	30483353-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA B-243 S:CR 27-CH-PASO HITO CAJON REGION DE ANTOFAGASTA	164.070	114.233	69,6 %
	40002709-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024)	986.770	986.767	100,0 %
	40004072-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA COSTERA S: TALTAL - CALETA CIFUNCHO	180.090	169.725	94,2 %
	40004174-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO OLLAGUE, RUTA 21 CH, SECTOR :CHIU CHIU ASCOTAN	142.320	0	0,0 %
	40004194-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASO MALO CALETA URCO	20	0	0,0 %
	40004256-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASADA POR TALTAL	170.600	167.656	98,3 %
	40004311-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO SICO, RUTA 23-CH, SECTOR: SOCAIRE - SALAR CAPUR	458.950	404.828	88,2 %
	40011228-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020	13.147.290	12.702.927	96,6 %
	40011764-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONEXION AGUA VERDE-ALTAMIRA-LIMITE REGIONAL ATACAMA	152.110	0	0,0 %
	40020590-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA ILUMINACION TUNEL GALLEGUILLOS	220	89	40,5 %
	40031002-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: TOCONAO - SOCAIRE	314.210	259.969	82,7 %
	40031012-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RUTA 5 SECTOR CRUCERO - IBERIA EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA	567.220	564.991	99,6 %
	40033971-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: RUTA 5 A TALTAL	22.450	22.433	99,9 %
	40034120-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA B 16 ACCESO SUR MEJILLONES II REGION	139.050	139.041	100,0 %
	40038277-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA B-39 SECTOR : BAQUEDANO - MINERA GABY, REGION DE ANTOFAGASTA	284.480	90.519	31,8 %
	40038495-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023-2027	1.390.860	1.226.842	88,2 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 29/01/2026

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/01/2026

Hora : 15:46

Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
03	40039401-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION RUTA 29 SECTOR:CRUCERO-CUESTA MONTECRISTO	406.360	406.024	99,9 %
	40039622-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: CALETA URCO-ADUANA, TRAMOS I Y II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA	420	89	21,2 %
	40040172-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2025	1.023.290	1.023.282	100,0 %
	40043722-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2024	8.420	8.415	99,9 %
	40043821-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 27-CH SECTOR: SAN PEDRO DE ATACAMA-PASO JAMA	10	0	0,0 %
	40049829-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2026	25.953.220	24.918.957	96,0 %
	40049877-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO CONEXION VIAL RUTA ALTIPLANICA S: ACCESOS EL TATIO	510	83	16,3 %
	40049879-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA B-710, SECTOR PAPOSO ¿ VARILLAS, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA.	637.600	584.102	91,6 %
	40049903-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CÁMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2025	8.405.680	8.343.649	99,3 %
	40050017-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028	799.570	396.922	49,6 %
	40054850-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION RUTA COSTERA. SECTOR: CALETA EL COBRE - CALETA COLOSO-CMT	610	0	0,0 %
	40054926-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO EJE CIRCUNVALACION, COMUNA DE CALAMA,	34.730	34.724	100,0 %
	40056260-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA B-262 ACCESO NORTE - MEJILLONES II REGIÓN	288.420	288.412	100,0 %
	40056263-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA 24 S: COLUPO-CRUCERO .PROV TOCOPILLA, REGION ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
	40056277-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTAS B-180 Y B-168 ACCESOS A MARIA ELENA. PROV TOCOPILLA, REGION ANTOFAGASTA	305.720	305.721	100,0 %
	40057285-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA B-955 S: ALTAMIRA, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA	83.660	82.464	98,6 %
	40058856-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICO REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2025	6.796.150	6.128.543	90,2 %
	40060958-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2025-2030	20	0	0,0 %
	40061332-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE AVENIDA SALVADOR ALLENDE	10	0	0,0 %
	40070458-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2025-2027	20	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	84.112.985	75.266.784	89,5 %
	30081108-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO	10.000	9.941	99,4 %
	30106221-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGIÓN 2011-2015	13.500	12.157	90,1 %
	30124429-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN	7.048.690	7.008.423	99,4 %
	30124738-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO PIRCAS NEGRAS S:LOS CASTAÑOS- PIRCAS N.	10	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 29/01/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/01/2026
Hora : 15:46
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	30124739-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)- JUNTAS(KM 88)	70.000	66.930	95,6 %
	30131594-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA C-13. SECTOR: DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA, DIEGO DE ALMAGRO	331.010	265.587	80,2 %
	30134894-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO AVDA COPAYAPU RUTA 31 CH, COPIAPÓ	1.580	1.578	99,9 %
	30134899-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PUENTE HUASCO Y P. SUPERIOR FF.CC EN RUTA COSTERA	110	0	0,0 %
	30224273-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017)	10	6	60,0 %
	30273579-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PUENTE Y ACCESO A PIEDRAS JUNTAS, ALTO DEL CARMEN	10	0	0,0 %
	30290175-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA DIEGO DE ALMAGRO - ALTAMIRA - RUTA 5	245.930	245.930	100,0 %
	30370926-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2016-2018	1.500	0	0,0 %
	30371173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020	4.480	4.472	99,8 %
	30386472-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PUENTE BRASIL EN RUTA C-48 Y ACCESOS, VALLENAR	210	94	44,8 %
	30387092-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ	15.946.000	12.446.393	78,1 %
	30388972-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO SECTOR: BIFURCACIÓN POTRERILLOS - PEDERNALES	220.180	118.303	53,7 %
	30457123-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO VARIOS PUENTES DE LA REGIÓN DE ATACAMA	44.730	0	0,0 %
	30458877-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 31-CH SECTORES CUESTA CODOCEO Y EL SALTO	10	0	0,0 %
	30460679-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION RUTA COSTERA, SECTOR: LIMITE IV REGIÓN - HUASCO	9.010	0	0,0 %
	30481760-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PUENTE MAITENCILLO Y ACCESOS, FREIRINA	211.200	146.568	69,4 %
	30483189-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA C-489 S: ALTO DEL CARMEN - EL CORRAL	541.300	461.634	85,3 %
	30487155-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA C-13 S: CRUCE RUTA 5 - EL SALADO - D. DE ALMAGRO	20	0	0,0 %
	40002728-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2019-2020	25.630	25.527	99,6 %
	40003806-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA C-350, SECTOR: CERRILLOS - LOS LOROS	10	0	0,0 %
	40004538-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PUENTE LOS GUINDOS, FREIRINA	10	0	0,0 %
	40011013-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020	15.962.180	14.420.312	90,3 %
	40011016-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020	57.300	55.179	96,3 %
	40011110-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA C-33 S: PAIPOTE-TIERRA AMARILLA	10.120	10.120	100,0 %
	40011741-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA C-462, PTE. LOS GUINDOS-LA ARENA, PROV. DE HUASCO	192.430	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 29/01/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/01/2026
Hora : 15:46
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
04	40020326-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PUENTE PIE DE GALLO EN RUTA C-489, ALTO DEL CARMEN	10	0	0,0 %
	40020330-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE MANFLAS EN RUTA C-393, TIERRA AMARILLA	110	90	81,8 %
	40026114-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA C-17, REGION DE ATACAMA	20	0	0,0 %
	40027075-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)	0	0	0,0 %
	40027078-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)	1.720	0	0,0 %
	40034246-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA C-485 S:RUTA 5 - ALTO DEL CARMEN	10	0	0,0 %
	40035386-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION ATACAMA PERIODO 2021-2023	8.070	7.649	94,8 %
	40035400-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN	60.190	905	1,5 %
	40037770-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2022-2026	7.092.150	6.096.739	86,0 %
	40038423-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA C-120 S: CHAÑARAL - PAN DE AZUCAR - RUTA 5, CHAÑARAL	1.021.840	993.928	97,3 %
	40040095-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2023-2025	16.800	9.822	58,5 %
	40043723-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2023-2024	906.290	861.679	95,1 %
	40047681-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ? TRAVESÍAS 2023-2024 REGIÓN DE ATACAMA	322.630	279.769	86,7 %
	40050111-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA C-33, SECTOR: TIERRA AMARILLA - CERRILLOS, TIERRA AMARILLA	399.775	319.034	79,8 %
	40050114-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO AVDA COPAYAPU S: PUENTE COPAYAPU-MATTA, COPIAPO	221.700	123.841	55,9 %
	40058609-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025	14.547.280	13.355.165	91,8 %
	40058775-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025	12.343.390	11.785.247	95,5 %
	40058803-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE LA RED VIAL, RECICLADOS, REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2024-2025	6.223.830	6.133.762	98,6 %
	REGIÓN DE COQUIMBO	79.166.177	64.441.892	81,4 %
	20193112-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA	241.330	62.602	25,9 %
	30101424-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN ACCESO PONIENTE A VICUÑA, PROVINCIA ELQUI	1.282.000	274.123	21,4 %
	30122993-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2013	20.000	0	0,0 %
	30224036-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGION 2015-2019	10.000	4.499	45,0 %
	30376625-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN	10	0	0,0 %
	30423923-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION RUTA DE ACCESO CALETA DE HUENTELAUQUÉN, CHOAPA	3.309.330	3.235.452	97,8 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 29/01/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/01/2026
Hora : 15:46
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	30481266-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN (2018-2022)	52.820	52.814	100,0 %
	30486473-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE MARQUESA EN RUTA D-215, COMUNA VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO	5.318.120	2.919.070	54,9 %
	40002710-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO	588.000	0	0,0 %
	40003478-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PUENTE SOBRE ESTERO PUNITAQUI EN RUTA D-607	234.460	164.887	70,3 %
	40004314-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 41-CH S: SAN ISIDRO/CALINGASTA-RIVADAVIA,COMUNA DE VICUÑA	121.010	120.568	99,6 %
	40007337-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PUENTE MONTE GRANDE RUTA D-487 COMUNA DE PAIHUANO	70.010	2.263	3,2 %
	40011494-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI RUTA D-597, SECTOR TULAHUÉN-PEJERREYES PROVICIA DE LIMARÍ	25.000	0	0,0 %
	40011774-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE LAS ROJAS EN RUTA D-325, PROV. DEL ELQUI, REGION DE COQUIMBO	112.440	58.336	51,9 %
	40011784-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 47 SECTOR CUESTA CAVILOLEN, REGIÓN DE COQUIMBO	5.000	0	0,0 %
	40011842-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE CUNCUMEN EN RUTA D-835, SALAMANCA, PROVINCIA DE CHOAPA	43.660	18.157	41,6 %
	40017867-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO	285.430	283.018	99,2 %
	40019295-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION CONECTIVIDAD INTEGRAL COQUIMBO - SAN JUAN	994.000	960.474	96,6 %
	40020258-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021	6.057.770	4.733.712	78,1 %
	40021441-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA COSTERA CALETA HORNOS - LIMITE REGIONAL ATACAMA	171.820	171.811	100,0 %
	40027835-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO AÑO 2020 - 2022	4.550	4.542	99,8 %
	40027836-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022	8.400	8.356	99,5 %
	40027837-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION	2.303.590	2.303.584	100,0 %
	40028928-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI RUTA D-215, SECTOR MARQUESA - TALCUNA ORIENTE, VICUÑA	20.310	20.305	100,0 %
	40030451-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 41 CH, SECTOR PTE. LA LAGUNA - PTE. GARGANTA DEL DIABLO, VICUÑA	90	75	83,3 %
	40030673-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026	7.387.280	7.083.101	95,9 %
	40031211-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE PUPPIO EN RUTA 47, LOS VILOS - ILLAPEL	210	89	42,4 %
	40035401-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION COQUIMBO PERIODO 2021-2023	2.535.230	2.535.224	100,0 %
	40038056-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE EL DURAZNO EN RUTA D-779, COMUNA DE COMBARBALÁ, PROVINCIA DE LIMARI	143.040	112.420	78,6 %
	40038081-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION RUTA D-51, TRAMO 1, SECTOR CRUCE RUTA 43 - MAITENCILLO, COMUNA DE ANDACOLLO	195.530	90.337	46,2 %
	40038498-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2027	2.876.450	2.851.849	99,1 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 29/01/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Fecha : 29/01/2026
Hora : 15:46
Página : 41

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40040178-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024	9.840.410	8.793.678	89,4 %
	40046622-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA 41 CH POR LA COMUNA DE LA SERENA	190.790	173.400	90,9 %
	40048592-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA 2023-2024, PROV. ELQUI, LIMARÍ Y CHOAPA	983.690	753.053	76,6 %
	40049000-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RUTA 41 CH 2023 - 2024, REGION DE COQUIMBO	2.379.070	2.377.834	99,9 %
	40049813-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 41 CH, SECTOR CORTINA EMBALSE LA LAGUNA - LIMITE FRONTERIZO, VICUÑA	562.660	561.449	99,8 %
	40049814-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PUENTE MORRILLOS D-595, COMUNA DE RIO HURTADO	249.060	248.579	99,8 %
	40049815-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI RUTA D-205 SECTOR SANTA GRACIA - ALMIRANTE LATORRE, PROVINCIA DE ELQUI	4.267.030	2.139.233	50,1 %
	40049816-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA DE ACCESO A CALETAS DE PUNTA DE CHOROS, COMUNA DE LA HIGUERA	224.400	138.536	61,7 %
	40049817-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA DE ACCESO CALETA TOTORALILLO NORTE COMUNA DE LA HIGUERA	90.870	90.485	99,6 %
	40049819-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD VIAL SECTORES: MARQUESA - VICUÑA - RIVADAVIA	453.780	434.960	95,9 %
	40049823-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA D- 445, SECTOR VICUÑA-HURTADO, ELQUI - LIMARÍ, RUTA ANTAKARI	234.430	233.130	99,4 %
	40049824-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTA D-539, SECTOR LOS AROMOS DE TABALÍ, OVALLE 2023-2024	853.060	853.050	100,0 %
	40049832-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025	11.145.820	10.272.395	92,2 %
	40049905-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE COQUIMBO 2024 - 2025	7.741.000	5.298.036	68,4 %
	40050019-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2025-2029	20	0	0,0 %
	40050281-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2025-2026, REGION DE COQUIMBO	6	0	0,0 %
	40050282-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA 2025-2026, REGION DE COQUIMBO	1	0	0,0 %
	40050479-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION RUTA 41 CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO II	2.132.000	756.973	35,5 %
	40055384-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE COQUIMBO 2023-2024	3.260.670	3.108.971	95,3 %
	40059557-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE COQUIMBO AÑO 2024	110	90	81,8 %
	40061224-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO DE ESTABILIDAD DE TALUDES PARA LA RUTA D-485, COMUNA DE PAIHUANO	180	83	46,1 %
	40061643-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA D-55, S: EL PALQUI, COMUNA DE MONTEPATRIA	136.210	136.206	100,0 %
	40066221-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2025-2026	4.020	83	2,1 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	125.700.508	114.069.599	90,7 %
	20191064-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE ALGARROBO Y CASABLANCA	18.000	17.345	96,4 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 29/01/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/01/2026
Hora : 15:46
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	30005719-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON	134.010	108.835	81,2 %
	30080632-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - ARTIFICIO, PROVINCIA DE PETORCA	3.826.010	3.174.175	83,0 %
	30081531-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTA F-360 COLMO - F-366 LO ROJAS	192.530	190.899	99,2 %
	30102080-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE VALPARAISO 2012-2014	10.000	9.457	94,6 %
	30106369-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL COM. CASABLANC A ALGARROBO	130.000	128.531	98,9 %
	30106452-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA F-300 S:LA CALERA-PACHACAMA-OCO A PROV.QUILLOTA	106.000	104.930	99,0 %
	30106702-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE EL MOLINO,RUTA E-405,PROV.SAN FELIPE	7.000	5.883	84,0 %
	30107026-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO	5.510	4.470	81,1 %
	30121216-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE RAPEL EN RUTA G-80-I, COMUNA DE SANTO DOMINGO	12.080	8.754	72,5 %
	30123830-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUÉ ETAPA III, COMUNA CASABLANCA	1.000	121	12,1 %
	30137246-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A SAN ANTONIO	1.000	56	5,6 %
	30218272-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA	4.000	3.454	86,4 %
	30219274-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION RUTA F-210, ACCESO A QUINTERO	1.150.000	1.145.368	99,6 %
	30370522-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CBI VARIAS RUTAS - REGIÓN DE VALPARAÍSO	99.050	98.942	99,9 %
	30469338-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION TUNEL LA GRUPA 2, PROV. PETORCA	3.000	1.572	52,4 %
	30480266-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION BY PASS RUTA E-85, TRAMO URBANO CIUDAD DE LOS ANDES	263.330	263.330	100,0 %
	30482391-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PROYECTO INTEGRAL DE CICLOVIAS ETAPA II, REG VALPARAISO	331.350	228.646	69,0 %
	30483803-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ENLACE EL VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO LA PÓLVORA)	344.000	27.016	7,9 %
	40007060-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS	1.128	202	17,9 %
	40011041-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020	3.992.000	3.946.649	98,9 %
	40017172-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO	39.202.570	37.120.117	94,7 %
	40025778-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTES MENORES PROVINCIAS DE SAN FELIPE Y LOS ANDES	13.710	13.700	99,9 %
	40025984-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTAS E-61 CON E-421, SECTOR LO CAMPO, COMUNA PANQUEHUE	0	0	0,0 %
	40026101-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTAS F-382 Y F-326 COMUNA QUILLOTA Y LA CRUZ.	110	0	0,0 %
	40026107-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE COLMO EN RUTA F-190, COMUNA DE QUILLOTA	244.480	244.471	100,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 29/01/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Fecha : 29/01/2026
Hora : 15:46
Página : 41

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40026108-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION PASADA URBANA POR ALGARROBO	36.630	36.623	100,0 %
	40026516-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTAS G-80-I CON G-876, COMUNA DE SANTO DOMINGO	25.000	24.427	97,7 %
	40027071-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-30-F CON RUTA F-170, SECTOR LOS PESCADORES, COMUNA PUCHUNCAVI	1.232.700	1.232.606	100,0 %
	40027352-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTAS E-61 CON RUTA E-835 SECTOR SAN RAFAEL, COMUNA DE LOS ANDES	0	0	0,0 %
	40027404-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-411 CON RUTA E-525, SECTOR EL TÁRTARO , COMUNA DE PUTAENDO	0	0	0,0 %
	40029858-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE	290.000	283.051	97,6 %
	40030654-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026.	10.289.800	9.523.100	92,5 %
	40031020-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE CHAGRES EN RUTA E-661 COMUNA DE CATEMU	157.300	100.883	64,1 %
	40031025-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE LOS MILITARES EN RUTA E-767 PROVINCIA DE LOS ANDES	110	0	0,0 %
	40031031-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE LA LAGUNA Y ACCESOS, RUTA E-30-F, COMUNA ZAPALLAR	130	75	57,7 %
	40036124-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA F-830 CRUCE LA DRAGA- CASABLANCA, COMUNA DE CASABLANCA	67.000	65.989	98,5 %
	40036449-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA E-30-F, SECTOR PUCHUNCAVÍ - ACCESO QUINTERO, COMUNAS PUCHUNCAVÍ Y QUINTERO	136.300	135.560	99,5 %
	40038706-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SECTOR ROTONDA REÑACA ALTO - ROTONDA SANTA JULIA - MIRAFLORES	73.850	73.844	100,0 %
	40040131-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023-2025	670.800	224.554	33,5 %
	40046963-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PUENTE CONEXION PANQUEHUE - CATEMU EN RUTA E-635, COMUNA PANQUEHUE	129.820	128.655	99,1 %
	40047046-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA G-966 SAN SEBASTIAN - LO ABARCA, COMUNAS EL TABO Y CARTAGENA	222.000	221.139	99,6 %
	40049945-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL COSTERA ORIENTE S: PAPUDO- CRUCE RUTA F-20	10	0	0,0 %
	40049949-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION RUTA E-35 CRUCE LONGITUDINAL - LA LIGUA - CABILDO	271.620	227.813	83,9 %
	40050021-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2029	754.200	700.450	92,9 %
	40050022-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2026	1.382.000	1.077.584	78,0 %
	40050216-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE SEMINARIO EN RUTA G-986, COMUNA EL QUISCO	200	71	35,5 %
	40050245-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA E-411 SECTOR PUTAENDO - RUTA 60 CH, COM. PUTAENDO Y S. FELIPE	25.900	25.234	97,4 %
	40050398-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION RUTA F-62 S: CR. RUTA 64 (SAN PEDRO) - CR. RUTA F-610, COM. QUILLOTA Y LIMACHE	405.020	209.363	51,7 %
	40050636-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CRUCE VIAL 5 EN RUTA E-85: LOS ANDES-SAN FELIPE POR SANTA MARIA	97.400	97.399	100,0 %
	40056583-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA ISLA DE PASCUA REGION DE VALPARAISO 2023-2025	7.689.820	7.625.815	99,2 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 29/01/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Fecha : 29/01/2026
Hora : 15:46
Página : 41

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
06	40057409-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL TALUDES REGION DE VALPARAISO 2024-2026	29.873.730	29.815.946	99,8 %
	40057432-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2023-2024	3.293.600	3.293.593	100,0 %
	40057594-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2024-2025 REG. VALPARAISO	1.675.300	1.400.915	83,6 %
	40059867-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CICLOVIA EN RUTA G-986, SECTOR SAN SEBASTIAN - MIRASOL, COM. EL TABO - ALGARROBO	76.500	76.378	99,8 %
	40060242-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGION DE VALPARAISO 2024-2025	813.900	813.856	100,0 %
	40060427-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2025-2027	10	0	0,0 %
	40060670-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EMERGENCIA RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2025	670.000	670.000	100,0 %
	40061571-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE CATAPILCO EN RUTA E-462, COMUNA DE ZAPALLAR	400	0	0,0 %
	40063098-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO PASADA URBANA DE LA RUTA G-986 POR LA COMUNA DE EL QUISCO	139.190	137.787	99,0 %
	40065775-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026	14.973.190	8.864.862	59,2 %
	40066892-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION COBERTIZOS Y AMPLIACIÓN RUTA 60 CH. SECTOR JUNCAL TUNEL CRISTO REDENTOR	210	104	49,5 %
	40069033-0 -ETAPA DISEÑO- REPARACION COBERTIZOS 2 Y 3 EN RUTA 60 CH, COMUNA DE LOS ANDES	135.000	135.000	100,0 %
	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	86.671.992	81.672.124	94,2 %
	30043498-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA H-45-G SECTOR: CUESTA CHADA A LÍMITE REGIONAL	1.260	680	54,0 %
	30083002-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR SANTA CRUZ DIVERSAS RUTAS	11.802.000	11.209.758	95,0 %
	30108960-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION RUTA H-27 CARRETERA EL COBRE, RANCAGUA-MACHALI	0	0	0,0 %
	30121205-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTES EL MONTE Y YERBAS BUENAS, RUTA I-660 COMUNA DE MARCHIGUE	235.730	235.719	100,0 %
	30121431-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO - LO CONTI, OLIVAR	4.000	3.541	88,5 %
	30122160-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA	200.000	154.452	77,2 %
	30123731-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA I-112 LITUECHE - PUPUYA, KM 0,0 A KM 11.0	110	94	85,5 %
	30131977-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 90 (EX I-50) SECTOR: SAN FERNANDO-CRUCES RUTA I-860	10	0	0,0 %
	30135536-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CICLOVIAS VI ETAPA, REGION DE O'HIGGINS	12.370	12.366	100,0 %
	30241072-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE QUIAHUE 1, RUTA I-572, KM 4.3, LOLOL	3.308.660	3.274.175	99,0 %
	30459773-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL MACHALÍ - RUTA 5 - H-10	326.000	326.000	100,0 %
	30484904-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA I-870 E I-890 SECTOR CUESTA LO GONZALEZ CHIMBARONGO	1.105.730	1.105.722	100,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 29/01/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/01/2026
Hora : 15:46
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	30485128-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO RUTA I-45 S: LA RUFINA - ACCESO A TERMAS DEL FLACO, PROV. COLCHAGUA	574.050	574.049	100,0 %
	40003014-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTES POBLACION, CANAL S. CRUZ Y CHOMEDAHUE 2, RUTA I760, COMUNA DE SANTA CRUZ	601.600	314.704	52,3 %
	40008921-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE LA LIGUA, RUTA I-510 PAREDONES	5.000	0	0,0 %
	40011056-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020	1.689.110	1.689.086	100,0 %
	40012124-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 CRUCE GRANEROS - RAMPAS SECTOR LA CABAÑA	718.470	718.462	100,0 %
	40012126-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 SECTOR LOS LIRIOS	90.700	89.717	98,9 %
	40016792-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PASO SUPERIOR LOS LIRIOS PONIENTE, COMUNA DE REQUINOA	10	0	0,0 %
	40018404-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE O'HIGGINS V ETAPA	61.100	61.100	100,0 %
	40018408-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PASARELAS LA PALMA CHICA Y LA PALMA GRANDE, COMUNA DE RANCAGUA	5.020	0	0,0 %
	40019930-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE LAS ARAÑAS, RUTA I-320-H, COMUNA DE PALMILLA	1.419.360	1.419.358	100,0 %
	40019931-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE CACHAPOAL EN RUTA 5 TRAVESIA, COMUNAS DE RANCAGUA Y OLIVAR	102.800	92.012	89,5 %
	40026726-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021-2023	340.870	340.832	100,0 %
	40027840-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE O'HIGGINS 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION	10	0	0,0 %
	40028273-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE O'HIGGINS VI ETAPA	7.310	0	0,0 %
	40030551-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION Y NORMALIZACION DE PUENTES GRUPO I EN REGION DE O'HIGGINS.	20.000	20.000	100,0 %
	40030657-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026	22.115.500	21.743.663	98,3 %
	40031614-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUENTE CLONQUI Y ACCESOS, EN RUTA H-265, COMUNA DE MACHALI	2.170	299	13,8 %
	40032185-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE O'HIGGINS VII ETAPA	372.630	202.961	54,5 %
	40032264-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTA 90 COMUNAS SAN FERNANDO CHIMBARONGO Y PLACILLA -	241.610	241.225	99,8 %
	40035373-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE O HIGGINS PERIODO 2021- 2023 PLAN DE RECUPERACIÓN	148.700	148.690	100,0 %
	40036827-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE CODAO, CAMINO H-774, COMUNA PEUMO - PICHIDEGUA	35.960	35.959	100,0 %
	40038452-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2027	1.479.030	1.377.644	93,1 %
	40039345-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTES CADENAS 1 Y CADENAS 2, RUTA 90, COMUNA DE MARCHIGUE	5.999.950	4.498.731	75,0 %
	40040112-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2025	1.543.220	1.543.219	100,0 %
	40043394-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR MARCHIGUE, REGION DE O'HIGGINS	150.290	150.284	100,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 29/01/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Fecha : 29/01/2026
Hora : 15:46
Página : 41

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
07	40043726-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE OHIGGINS 2023-2024	15.750.520	14.907.390	94,6 %
	40044675-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PUENTE SANTA TERESA, CAMINO I-620, PUMANQUE	249.800	249.800	100,0 %
	40044978-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL CORCOLEN - PUENTE ALTA, COMUNAS DE MALLOA Y QUINTA DE TILCOCO	101.970	67.923	66,6 %
	40046668-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUENTE CACHAPOAL DE OHIGGINS AÑO 2023-2025	140	0	0,0 %
	40047677-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DE OHIGGINS	48.480	48.473	100,0 %
	40047678-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2023 REGIÓN DE OHIGGINS	9.510	9.505	99,9 %
	40047708-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2023-2024 REGION DE OHIGGINS	324.450	324.441	100,0 %
	40047847-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION DIVERSAS PASARELAS, III ETAPA, REGION DE OHIGGINS	10	0	0,0 %
	40047979-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO H-634 KM 18,3 AL 20,6 SECTOR LA VINILLA, COMUNA DE SAN VICENTE	12.000	6.421	53,5 %
	40049834-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2025-2026	192	172	89,6 %
	40049909-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE OHIGGINS 2024 - 2025	5.500.000	4.519.311	82,2 %
	40050023-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL L. G. BERNARDO O'HIGGINS 2025-2029	20	0	0,0 %
	40050291-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL ,DEMARCACIÓN REGIÓN DE O'HIGGINS 2025-2026	210	0	0,0 %
	40050292-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS 2025-2026	100	83	83,0 %
	40050293-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE PASADAS URBANAS - TRAVESIAS REGION DE OHIGGINS 2025-2026	100	89	89,0 %
	40054783-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION RUTA 90, SECTOR: PLACILLA-SAN GREGORIO	261.610	261.491	100,0 %
	40056844-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS	6.569.940	6.569.931	100,0 %
	40058353-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS	3.122.600	3.122.592	100,0 %
	REGIÓN DEL MAULE	118.723.386	103.513.069	87,2 %
	20166923-1 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA M - 50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO	19.950	0	0,0 %
	20169881-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACIÓN CIRCUNVALACIÓN SUR DE TALCA	77.200	0	0,0 %
	30062103-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN	444.870	376.166	84,6 %
	30063344-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCES RUTA COSTERA	305.000	251.266	82,4 %
	30077630-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCES RUTA J-60	228.060	196.847	86,3 %
	30080989-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE	12.405	9.338	75,3 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 29/01/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/01/2026
Hora : 15:46
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	30081316-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126	7.228.000	6.621.042	91,6 %
	30081378-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES	10.220	189	1,8 %
	30082059-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS	1.300	1.162	89,4 %
	30106685-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 128 Y RUTA 126, SECTOR CAUQUENES	315.520	315.382	100,0 %
	30107547-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA	13.975.230	12.941.984	92,6 %
	30107547-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA	0	24.902	0,0 %
	30122001-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO	699.010	528.971	75,7 %
	30122189-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERA SECTOR: RUTA L-535- COLVINDO Y 4 PUENTES	178.000	140.763	79,1 %
	30123520-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES	133.520	133.507	100,0 %
	30131057-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020	2.162.230	2.025.736	93,7 %
	30132426-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTAS J-40 Y J-448; SECTOR: TENO-RAUCO, PROV. CURICO	2.000	0	0,0 %
	30132620-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y REPOS. RUTA K-16; S: LONTUE-SAG. FAMILIA; PRV. CURICO	33.580	33.580	100,0 %
	30132633-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 KM 0,80	40.600	14.194	35,0 %
	30137598-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ENLACE RUTA K 610 CON RUTA 120	2.482.000	2.199.723	88,6 %
	30224326-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017)	4.000	2.106	52,6 %
	30398835-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA 115-CH SECTOR: LA MINA - LÍMITE INTERNACIONAL.	118.300	116.444	98,4 %
	30399282-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUENTE RÍO PUTAGAN EN RUTA L-214 KM 2,26	47.400	35.494	74,9 %
	30479809-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUENTE EL COIGÜE EN RUTA L-45, KM. 25,34	3.010	55	1,8 %
	30481241-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020)	0	0	0,0 %
	30481269-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022)	11.100	11.086	99,9 %
	30483261-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION RUTA K-15, SECTOR: RUTA 5(LONTUE)-MOLINA, PROV. CURICO	10.000	0	0,0 %
	40004155-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL	2.797.790	2.303.185	82,3 %
	40011061-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020	14.131.270	13.990.418	99,0 %
	40011063-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020	1.638.590	1.412.392	86,2 %
	40011064-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 2020	26.990	23.226	86,1 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 29/01/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Fecha : 29/01/2026
Hora : 15:46
Página : 41

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40011806-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN CINCO PUENTES MENORES, REGIÓN DEL MAULE	19.100	0	0,0 %
	40017202-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CAMINO COSTERO SECTOR: PUEBLO HUNDIDO - BIF. CHOVELLEN, ETAPA 1	0	0	0,0 %
	40021482-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE VILLASECA EN CAMINO ROL L-600, COMUNA DE RETIRO	300.000	299.335	99,8 %
	40025776-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTES DE MADERA AÑO 2021 DE LA REGION DEL MAULE	57.450	0	0,0 %
	40025899-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUENTE LA RECOVA DE TROCHA ANGOSTA EN RUTA L-45, KM. 24,067, PROVINCIA LINARES	1	0	0,0 %
	40026687-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION VARIANTE CHANCO, RUTA M-50, SECTOR: CAUQUENES - CHANCO	10	0	0,0 %
	40027077-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION)	150.680	132.635	88,0 %
	40027080-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION)	35.900	14.798	41,2 %
	40027841-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022	5.065.820	5.011.336	98,9 %
	40030658-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026	20.428.220	18.206.556	89,1 %
	40030998-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION CONEXION VIAL REGION DEL MAULE, SECTOR: RIO MAULE ENTRE RUTA 5 Y RUTA COSTERA	163.480	84.280	51,6 %
	40031630-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION AV. CIRCUNVALACION RIO CLARO TALCA	0	0	0,0 %
	40035374-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN	103.260	31.034	30,1 %
	40035375-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023	34.660	0	0,0 %
	40038455-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2027	2.509.210	1.981.380	79,0 %
	40039742-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2023	181.340	181.239	99,9 %
	40040107-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2025	1.631.310	1.607.794	98,6 %
	40043727-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2024	2.340.900	2.248.766	96,1 %
	40047710-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2023-2024 REGION DEL MAULE	585.200	585.197	100,0 %
	40047711-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DEL MAULE	29.800	13.143	44,1 %
	40047848-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTAS K-45 Y K-235, SECTOR ASTILLERO ALTO - CRUCE K-275	167.200	157.561	94,2 %
	40049663-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION RUTA L-391, SECTOR DERRUMBE EMBALSE ANCOA, COMUNA DE LINARES	66.060	66.053	100,0 %
	40049835-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2026	5.820.000	5.022.878	86,3 %
	40049910-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2025	14.026.000	12.798.520	91,2 %
	40050294-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL, REGIÓN DEL MAULE 2025 - 2026	10	0	0,0 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 29/01/2026

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/01/2026

Hora : 15:46

Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
08	40050295-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA REGION DEL MAULE 2024 - 2025	740.630	730.980	98,7 %
	40050296-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PASADAS URBANAS -TRAVESIAS REGION DEL MAULE 2025 - 2026	10	0	0,0 %
	40050409-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO - LOS HUALLES	0	0	0,0 %
	40056930-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024	10.638.180	10.433.111	98,1 %
	40058379-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE CHUPALLAR PROVINCIA DE LINARES, REGIÓN DEL MAULE	49.270	46.063	93,5 %
	40058380-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- REPOSICION PUENTE LOS VIENTOS EN RUTA ZK-426, COMUNA DE SAN CLEMENTE	157.330	150.266	95,5 %
	40059787-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2025 - 2027	10	0	0,0 %
	40060372-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2025-2027	10	0	0,0 %
	40060873-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ESTABILIZACION DE TALUDES RUTA 115 CH, S: LA MINA-LTE. INTERNACIONAL-COBERTIZOS	5.000	986	19,7 %
	40066635-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2025	6.280.190	0	0,0 %
	REGIÓN DEL BIO BIO	161.243.707	149.527.821	92,7 %
	20090722-1 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO	1.720.580	1.698.105	98,7 %
	20183209-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIONES	108.520	103.847	95,7 %
	30067364-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN	0	193.896	0,0 %
	30067364-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN	526.100	255.083	48,5 %
	30077015-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS	8.339.000	8.304.638	99,6 %
	30123855-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN RUTA P-70 PELECO - TIRÚA, ARAUCO	10.000	2.401	24,0 %
	30132689-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION INTERCONEXIÓN VIAL DICHATO, FLORIDA Y HUALQUI	226.640	85.300	37,6 %
	30136947-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE	320.220	317.972	99,3 %
	30145872-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA Q-30, LA MONA-ALAMO HUACHO, LOS ANGELES	4.280	3.222	75,3 %
	30172125-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN - CHIGUAYANTE, ETAPA 1	9.600	9.000	93,8 %
	30224126-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2015-2019	2.000	0	0,0 %
	30257623-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO	57.572	57.559	100,0 %
	30259523-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO	604.640	603.260	99,8 %
	30286872-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO, PROVINCIA DE ARAUCO	0	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 29/01/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Fecha : 29/01/2026
Hora : 15:46
Página : 41

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	30290173-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA Q-45, ABANICO-PASO INTERNACIONAL PICHACHEN, ANTUCO	70.880	42.477	59,9 %
	30370479-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO	505.000	505.000	100,0 %
	30387097-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL	6.306.980	5.690.238	90,2 %
	30395625-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS	5.020	3.905	77,8 %
	30445322-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO, RUTA Q - 689 RALCO-PALMUCHO, A BIO BIO	2.937.690	2.718.201	92,5 %
	30458874-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA P-950-R TIRÚA- RELÚN POR LA CAMPANA	346.000	209.127	60,4 %
	30481242-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020)	5.800	5.791	99,8 %
	30485332-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUENTES MENORES REGIÓN DEL BIOBIO (METALICOS)	4.060	4.053	99,8 %
	30485803-0 -ETAPA DISEÑO- HABILITACIÓN CONEXIÓN VIAL PUERTO SAN VICENTE RUTA INTERPORTUARIA	10.890	8.887	81,6 %
	40002712-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024)	551.930	551.929	100,0 %
	40003142-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y EXTENSION COSTANERA S: CALLE SCHAUB - RUTA O-60, CHIGUAYANTE	758.050	747.571	98,6 %
	40003276-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2	5.064.750	3.473.695	68,6 %
	40004534-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PTE. LAJA EN RUTA N-59-Q, COMUNA DE TUCAPEL	10	0	0,0 %
	40011102-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020	19.184.010	17.279.865	90,1 %
	40011105-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2020	649.000	648.992	100,0 %
	40011255-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION DE PUENTES CON DIAGNOSTICO SEGUNDA ETAPA , REGION DEL BIOBIO	0	0	0,0 %
	40011257-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 156 (RUTA DE LA MADERA) TRAMO PATAGUAL - PURGATORIO (POR SECTORES)	12.000	12.000	100,0 %
	40011261-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION AVENIDA LAS INDUSTRIAS EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES	495.000	494.051	99,8 %
	40011265-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO CURANILAHUE- NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS (ACTUALIZACIÓN)	210	99	47,1 %
	40020878-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUENTES MENORES DE MADERA REGION DEL BIOBIO	4.990	4.990	100,0 %
	40025518-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL PUENTE BICENTENARIO - AVDA. CHACABUCO	10.352.910	10.223.302	98,7 %
	40025855-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PUENTE CHICHINTAHUE, ALTO BIOBÍO	13.400	13.391	99,9 %
	40026081-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTA Q-45, SECTOR LOS ANGELES-ANTUCO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION	5.590	5.591	100,0 %
	40027042-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL	736.770	410.755	55,8 %
	40027103-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION)	3.752.000	3.692.311	98,4 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 29/01/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/01/2026
Hora : 15:46
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40027106-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION)	211.105	156.820	74,3 %
	40027217-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE HUEPIL EN RUTA Q-975, COMUNA DE TUCAPEL	12.880	12.877	100,0 %
	40027218-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE EL ARENAL EN RUTA S/R O-726, COMUNA DE HUALQUI	12.970	12.810	98,8 %
	40027219-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE CUPAÑO EN RUTA P-464, PROVINCIA DE ARAUCO	10	0	0,0 %
	40027842-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO 2020	104.510	104.501	100,0 %
	40029493-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2020 -2022	16.520	16.513	100,0 %
	40029507-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020	13.730	13.727	100,0 %
	40030369-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RUTA O-274, SECTOR COCHOLGUE, COMUNA DE TOMÉ	813.000	623.627	76,7 %
	40030384-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA P-436, CRUCE RUTA 160 (LOS RIOS) - CRUCE RUTA P-424 (TRONGOL BAJO)	28.810	20.978	72,8 %
	40030393-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CBI RUTA Q340, CRUCE RUTA Q380 (PTE. BAUTMANN) - CRUCE RUTA Q350 , NACIMIENTO	72.840	72.838	100,0 %
	40030425-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUENTES MENORES DE MADERA II ETAPA, REGION DEL BIOBIO AÑOS 2022-2024	14.910	2.926	19,6 %
	40030515-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PASADAS URBANAS REGION DEL BIOBIO GLOSA 7	95.430	95.430	100,0 %
	40031617-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE RECUPERACIÓN)	904.310	904.306	100,0 %
	40035058-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION COSTANERA SUR SAN PEDRO DE LA PAZ	1.661.290	1.661.283	100,0 %
	40035384-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN	3.697.100	3.602.005	97,4 %
	40035396-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023	3.843.210	3.843.206	100,0 %
	40037608-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CAMINO ROL N-48-O, SECTOR PUENTE 7 - AGUA DE LA GLORIA, PROVINCIA CONCEPCIÓN	274.370	200.071	72,9 %
	40038305-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE RANQUILCO EN CAMINO ROL P-544, COMUNA DE LOS ALAMOS	56.560	56.560	100,0 %
	40038493-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2027	8.142.080	8.088.199	99,3 %
	40038494-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2023-2025	3.670.240	3.648.669	99,4 %
	40038732-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO Q-148, CR. RUTA 180 (LA SUERTE)-CR. Q-34 (LAS QUILAS), LOS ANGELES	260.030	5.657	2,2 %
	40038736-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CAMINO ROL Q-60-O, SECTOR RERE-TALCAMAVIDA	145.130	89.457	61,6 %
	40038838-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO EJE AV. JORGE ALESSANDRI SECTOR: TREBOL DE AUTOPISTA-COSTANERA	171.740	141.998	82,7 %
	40038846-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION DE VARIOS PUENTES REGION DEL BIOBIO	145.350	103.666	71,3 %
	40039139-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2022-2023	6.930	6.926	99,9 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 29/01/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/01/2026
Hora : 15:46
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40039762-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION INTECONEXION VIAL DICHATO, FLORIDA Y HUALQUI: TRAMO 1-B	351.800	222.587	63,3 %
	40040130-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025	3.092.620	2.951.123	95,4 %
	40042816-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE LAS BASAS EN CAMINO ROL Q-685, COMUNA DE SANTA BARBARA	59.000	59.000	100,0 %
	40043729-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2023-2024	445.450	437.277	98,2 %
	40044942-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE CHILE EN CAMINO ROL P-348, COMUNA DE ARAUCO	56.080	56.081	100,0 %
	40045238-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CAMINO Q-561, SECTOR CRUCE Q-469, CEMENTERIO QUILLECO CAÑICURA LOS PRADOS, COMUNA QUILLECO	145.780	145.773	100,0 %
	40045968-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DEL BIOBIO AÑO 2022 -2024	972.730	972.724	100,0 %
	40046657-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2024	4.200.000	4.200.000	100,0 %
	40046658-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025	586.540	543.041	92,6 %
	40046662-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025	1.110.020	1.026.647	92,5 %
	40046663-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025	161.590	137.706	85,2 %
	40046675-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025	639.030	639.017	100,0 %
	40046876-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CAMINO ROL P-60-R, SECTOR TRES PINOS - LAS MISIONES, PROVINCIA DE ARAUCO	422.000	403.358	95,6 %
	40047690-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DEL BIOBIO AÑO 2023-2024	2.950	2.944	99,8 %
	40047694-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DE BIOBIO	50	40	80,0 %
	40049836-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2024-2026	3.249.940	3.204.405	98,6 %
	40049865-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025	7.117.350	6.767.964	95,1 %
	40049911-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025	17.034.380	14.766.633	86,7 %
	40050034-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028	11.896.680	10.044.518	84,4 %
	40050121-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUENTE JUAN PABLO II REGION DEL BIOBIO	320	184	57,5 %
	40050151-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION AMPLIACION RUTA O-60-Q, SECTOR HUALQUI - LA LEONERA	210	104	49,5 %
	40050301-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGION DEL BIO BIO AÑO 2025-2026	56.240	56.237	100,0 %
	40050302-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA REGION DEL BIOBIO AÑO 2025-2026	78.630	75.903	96,5 %
	40050303-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PASADAS URBANAS -TRAVESIAS REGION DEL BIO BIO AÑO 2024-2025	59.250	59.242	100,0 %
	40053033-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023 - 2025	3.940.760	3.940.760	100,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 29/01/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Fecha : 29/01/2026
Hora : 15:46
Página : 41

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
09	40053478-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DEL BIOBIO AÑO 2023 - 2024	581.380	581.380	100,0 %
	40053901-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2023-2024	67.290	30.226	44,9 %
	40054624-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION SEGURIDAD VIAL VARIAS INTERSECCIONES EN RUTA 126, COMUNA DE TOME, REG. BIOBIO	5.000	3.732	74,6 %
	40056503-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2024-2025. INVIERNO 2023	5.218.510	5.210.889	99,9 %
	40057215-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2023 -2025	2.737.080	2.715.663	99,2 %
	40057218-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2023-2025	3.498.920	3.476.488	99,4 %
	40060438-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2025-2026	103.630	103.592	100,0 %
	40060945-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2025-2030	40	0	0,0 %
	40067531-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024	5.274.290	4.826.039	91,5 %
	40072498-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL CAMINOS - SUPRESOR DE POLVO - REGION DEL BIOBIO 2025-2026	1.020	990	97,1 %
	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	177.711.530	158.704.360	89,3 %
	20153304-2 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMÍNGUEZ - HUALPÍN	0	0	0,0 %
	30043928-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS	5.000	3.936	78,7 %
	30070012-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, AÑOS 2008-2010	1.140	0	0,0 %
	30076636-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PUENTE MUCO, LAUTARO	6.490	0	0,0 %
	30083093-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN - CONGUILLIO SECTOR: HUEÑIVALES - CAPTREN	2.000	1.483	74,2 %
	30107046-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO COLICO-PLAYA BLANCA CABURGUA	0	0	0,0 %
	30107157-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN	45.000	44.993	100,0 %
	30107162-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE	40.000	34.586	86,5 %
	30124912-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RUTA S-31 CAJÓN - VILCÚN - REFUGIO LLAIMA	20.000	18.672	93,4 %
	30125055-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA R-60-P, LOS SAUCES - PURÉN - LÍMITE REGIONAL	720.930	690.358	95,8 %
	30132761-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 181-CH SECTOR: VICTORIA-CURACAUTIN	10	0	0,0 %
	30136611-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA)	1.640	0	0,0 %
	30174772-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 2013-2016	970	0	0,0 %
	30181672-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE	412.940	412.860	100,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 29/01/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Fecha : 29/01/2026
Hora : 15:46
Página : 41

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	30221173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO CAMINO ANTIGUO TRAIGUÉN	6.000	0	0,0 %
	30231672-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA	6.727.430	6.019.428	89,5 %
	30259274-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2014-2015	78.630	0	0,0 %
	30276122-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE	1.228.410	1.226.908	99,9 %
	30370477-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA ARAUCANIA	10	0	0,0 %
	30371076-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020	27.110	13.083	48,3 %
	30371278-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020	4.110	0	0,0 %
	30388735-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ACCESO NORPONIENTE A PADRE LAS CASAS	293.000	293.000	100,0 %
	30400090-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUEL BUTA	4.850	4.850	100,0 %
	30400279-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN PUENTE EDUARDO FREI MONTALVA Y ACCESOS,	299.500	299.500	100,0 %
	30444722-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PUENTE CARES, CURARREHUE	470	0	0,0 %
	30458972-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION INTERCONEXION VIAL RUTAS 181-CH Y S-11-R, CURACAUTÍN	270.000	270.000	100,0 %
	30458978-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO ALMAGRO- TEODORO SCHMIDT	181.220	178.767	98,6 %
	30461075-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA	31.600	29.870	94,5 %
	30480901-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION TALLER DE MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTÍN	340	83	24,4 %
	30481272-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022)	172.720	0	0,0 %
	30482066-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021	3.170	0	0,0 %
	30482963-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA S-51, TRAMO PADRE LAS CASAS- CUNCO	36.470	0	0,0 %
	30483134-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE	20.060	0	0,0 %
	30483167-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 ANGOL	872.420	791.462	90,7 %
	30483236-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONEXION VIAL RIBERA NORTE LAGO VILLARRICA. S: LAGUNA LAS RANAS-RIO PLATA	104.040	91.750	88,2 %
	30483452-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR GALVARINO DIVERSAS RUTAS	137.370	134.833	98,2 %
	30483558-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN TEMUCO	202.970	202.961	100,0 %
	30484343-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- AMPLIACION MEJORAMIENTO RUTA S-40. SECTOR: LABRANZA- IMPERIAL-CARAHUE	46.350	46.336	100,0 %
	40000118-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI EL NARANJO - MALLIN DEL TRAILE, LONQUIMAY.	3.000	0	0,0 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 29/01/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/01/2026
Hora : 15:46
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40002696-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020	2.182.170	2.140.175	98,1 %
	40002724-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021	5.030	0	0,0 %
	40003772-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUENTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70; TOLTEN	459.420	459.077	99,9 %
	40009707-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS SUR Y OESTE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	10	0	0,0 %
	40011167-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020	614.450	587.189	95,6 %
	40012482-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA R-95, LIUCURA-ICALMA, LONQUIMAY	71.310	12.100	17,0 %
	40015138-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI VICTORIA LAS CARDAS SELVA OSCURA	15.000	14.991	99,9 %
	40016268-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO CHUFQUEN QUINO R-850	46.000	44.308	96,3 %
	40016546-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO LAS HORTENSIAS QUECHEREHUE COLICO, COMUNA CUNCO	7.000	6.922	98,9 %
	40017277-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12	15.000	709	4,7 %
	40018637-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO	11.570	8.202	70,9 %
	40019598-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE	380.020	234.202	61,6 %
	40020021-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO VARIANTE ZANJA KM 0 AL 2, PADRE LAS CASAS	2.000	221	11,1 %
	40020186-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO S: PUENTE COLO-V. OHIGGINS, VICTORIA	955.670	708.759	74,2 %
	40020211-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI PUTUE BAJO RINCONADA Y CRUCE RUTA S-91 RINCONADA, VILLARRICA	5.790	0	0,0 %
	40020285-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL DE LA ARAUCANIA 2021	3.186.650	2.549.293	80,0 %
	40020287-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021	10.830.860	8.851.811	81,7 %
	40021418-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RIPIO RUTA R-791; SECTOR: PTE CONTRACO-TROYO-LONQUIMAY (FIN PAV EXISTENTE)	744.500	733.230	98,5 %
	40025844-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE	472.970	472.453	99,9 %
	40026294-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO BY PASS SAAVEDRA	20.180	0	0,0 %
	40026906-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL	18.380	15.945	86,8 %
	40027817-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022	594.610	534.598	89,9 %
	40027818-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACION	389.000	70.440	18,1 %
	40027996-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION	1.149.470	1.148.340	99,9 %
	40029496-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2021 - 2022	51.420	3.085	6,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 29/01/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Fecha : 29/01/2026
Hora : 15:46
Página : 41

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40030672-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025	1.552.770	1.325.434	85,4 %
	40030677-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026	17.417.313	14.917.541	85,6 %
	40031194-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CBI DE VARIOS CAMINOS ARAUCANIA ETAPA 1	163.470	118.467	72,5 %
	40035399-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN	867.710	838.336	96,6 %
	40037803-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS	1.514.260	1.232.627	81,4 %
	40038513-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027	19.130.630	18.622.896	97,3 %
	40038515-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2025	5.676.025	4.627.766	81,5 %
	40038913-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION CIRCUNVALACION LAUTARO	177.250	177.243	100,0 %
	40038944-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PASARELA VEHICULAR RAPANILAHUE Y ACCESOS, COMUNA DE LUMACO	24.020	22.310	92,9 %
	40038954-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE SCHNEIDER Y ACCESOS EN RUTA S-689, GORBEA	4.000	3.248	81,2 %
	40039749-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL ARAUCANÍA 2022-2023	7.950	7.944	99,9 %
	40043105-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL VARIAS RUTAS DE LA RED VIAL DE LA REGION DE LA ARAUCANIA	235.000	0	0,0 %
	40045092-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI LOS LAURELES - PICHIPELLAHUÉN	223.020	182.648	81,9 %
	40046641-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023	8.089.610	7.880.961	97,4 %
	40046643-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025	1.423.300	1.367.890	96,1 %
	40046649-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023	7.342.000	7.072.453	96,3 %
	40046654-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE CAUTIN 2023 - 2025	1.771.400	1.770.997	100,0 %
	40048728-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA S-69 LOS LAURELES PEDREGOSO	203.220	140.586	69,2 %
	40049397-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS, VILCUN	4.029.900	3.482.616	86,4 %
	40049912-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR PAVIMENTOS RURALES PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 1 2025 - 2026	10	0	0,0 %
	40050036-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028	1.424.220	964.961	67,8 %
	40050304-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2026	100.000	100.000	100,0 %
	40050305-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE ZONAS DE ESCUELA REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2026	10	0	0,0 %
	40052889-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO RINCONADA, PERQUENCO	5.381.870	4.954.538	92,1 %
	40054385-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO Y ANALISIS SISTEMA DE MONITOREO EN TIEMPO REAL DE PUENTES, REGION DE LA ARAUCANIA	110	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 29/01/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Fecha : 29/01/2026
Hora : 15:46
Página : 41

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
10	40054663-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI CHOROICO HUICHAHUE FAJA 20.000, CUNCO	10.000	1.988	19,9 %
	40054665-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE CHUFQUEN Y ACCESOS, MELIPEUCO	11.992	11.000	91,7 %
	40055058-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI VILCUN CODAHUE VEGA REDONDA	42.000	38.128	90,8 %
	40056687-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA S-781 COLLICO HUINCACARA, VILLARRICA	50.000	46.451	92,9 %
	40056888-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025	6.625.160	6.226.525	94,0 %
	40056892-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR	10.955.520	10.954.662	100,0 %
	40056895-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS CAUTIN Y MALLECO 2023-2025 BUEN VIVIR	5.484.230	5.196.799	94,8 %
	40056898-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 1 2023-2025 BUEN VIVIR	10.719.230	9.872.223	92,1 %
	40056899-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR	4.753.330	4.183.494	88,0 %
	40056901-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR	22.739.560	21.174.141	93,1 %
	40056966-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO METRENCO HUILLINCO Y HUILLINCO RINCONADA, P. LAS CASAS	260.000	256.687	98,7 %
	40057641-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VARIOS PUENTES MENORES PROVINCIA DE CAUTÍN 2025- 2027	20	0	0,0 %
	40059660-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 3 2025-2027 BUEN VIVIR	20	0	0,0 %
	40060939-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2029	20	0	0,0 %
	40067087-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026	5.065.310	1.524.927	30,1 %
	40069144-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL, PUENTE NIGUE, TOLTÉN	210	104	49,5 %
	40069145-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL, PUENTE QUEULE, TOLTÉN	10	0	0,0 %
	REGIÓN DE LOS LAGOS	331.898.307	304.546.779	91,8 %
	20080167-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN	1.713.030	1.562.235	91,2 %
	30069055-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO	1.000	0	0,0 %
	30070762-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS	1.196.590	1.195.586	99,9 %
	30080507-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: ADUANA - LÍMITE	371.970	334.740	90,0 %
	30083665-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- CONSTRUCCION PUENTE DALCAHUE EN RUTA W-59, ISLA DE QUINCHAO EN CHILOÉ	440.000	0	0,0 %
	30101663-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO-PASO EL BOLSÓN SECTOR: SEGUNDO CORRAL-EL BOLSÓN	169.900	0	0,0 %
	30112219-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 1	20.800	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 29/01/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Fecha : 29/01/2026
Hora : 15:46
Página : 41

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	30114721-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ	16.589.000	15.327.861	92,4 %
	30115547-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE	1.318.960	1.317.049	99,9 %
	30121997-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN RUTA W-20, COMUNA DE ANCUD	254.790	251.724	98,8 %
	30122170-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR ENTRELAGOS-ADUANA PAJARITOS PUYEHUE	0	0	0,0 %
	30125021-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS	84.712.970	69.208.004	81,7 %
	30125021-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS	0	46.238	0,0 %
	30131861-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ	4.347.620	4.307.691	99,1 %
	30137590-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN RUTA 7 SECTOR: VODUDAHUE - LEPTEPU (CMT)	10	0	0,0 %
	30224128-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2015-2019	8.130	7.085	87,1 %
	30224327-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017)	10	0	0,0 %
	30257872-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUERTO VARAS - LLANQUIHUE	492.000	0	0,0 %
	30287426-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CONEXION VIAL CRUCE RUTA 231 CH - ACCESO NORTE LAGO ESPOLON	2.060.280	2.060.139	100,0 %
	30309675-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA GONZALO-LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU), CHAITEN	220	99	45,0 %
	30309676-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU)- PUENTE BONITO, CHAITEN	0	0	0,0 %
	30319122-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ	4.474.710	4.430.172	99,0 %
	30384429-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA V-69, SECTOR PUELO(FIN PAV.)-PUELICHE, COCHAMO	96.420	96.416	100,0 %
	30399823-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA V-30, CRUCE RUTA 5 (TOTAL) - COLEGUAL - FRESIA	82.810	21.410	25,9 %
	30399934-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA V-860 S: FIN ZONA URBANA N. BRAUNAU - CR. RUTA V-60, PROV. LLANQUIHUE	20.000	8.694	43,5 %
	30402825-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 231-CH. S:PUERTO RAMÍREZ-FUTALEUFÚ	10	0	0,0 %
	30407375-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PUENTE PRIMER CORRAL CAMINO PUELO - EL BOLSON, COCHAMO	10	0	0,0 %
	30416124-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (FIN PAVIMENTO)- QUILANTO, FRUTILLAR	10	0	0,0 %
	30458869-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 5. S: MOLULCO-COLONIA YUNGAY (3AS PISTAS Y BERMAS)	10	0	0,0 %
	30458870-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO	7.677.660	7.672.654	99,9 %
	30458872-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: APECHE - CRUCE RUTA W-853,QUEILEN	1.000	43	4,3 %
	30459747-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS	10.000	2.384	23,8 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 29/01/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/01/2026
Hora : 15:46
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	30483135-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PUENTE PALENA Nº 2, PALENA	214.630	214.630	100,0 %
	40002920-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024)	2.037.450	1.890.382	92,8 %
	40003392-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR: PUERTO RAMIREZ - PALENA	375.300	261.673	69,7 %
	40003396-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO	6.351.910	6.309.591	99,3 %
	40003435-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA W-800, S.CRUCE RUTA 5 (NOTUCO)-HUILLINCO-CUCAO-CHANQUIN	309.920	296.677	95,7 %
	40003559-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: HUITO-CALBUCO	19.476.010	17.867.380	91,7 %
	40004549-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840	8.020	6.405	79,9 %
	40007464-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO	4.897.230	4.897.219	100,0 %
	40008858-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 2	0	0	0,0 %
	40011156-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020	35.044.933	32.864.643	93,8 %
	40012113-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTES MAYORES REGION DE LOS LAGOS GRUPO 3	205.320	205.135	99,9 %
	40019529-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE QUILACAHUIN EN RUTA U-166 COMUNA DE SAN PABLO	202.840	0	0,0 %
	40020032-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA V-613 S: RIO PESCADO - COLONIA RIO SUR, REGION DE LOS LAGOS	26.100	26.004	99,6 %
	40020035-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA U-911 SECTOR CR. U-55-V - CR. U-981-T, PUERTO OCTAY	4.185.090	3.143.521	75,1 %
	40023736-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 7, REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACIÓN)	171.250	171.175	100,0 %
	40026957-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO	2.099.200	1.735.015	82,7 %
	40027087-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION)	273.420	227.459	83,2 %
	40027820-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021	239.110	236.022	98,7 %
	40027997-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 4	13.780	13.775	100,0 %
	40029080-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA U-55-V SECTOR CRUCE NOCHACO-CASCADA, PUERTO OCTAY	434.010	433.472	99,9 %
	40029525-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO	975.780	849.083	87,0 %
	40029771-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO	2.076.000	2.068.129	99,6 %
	40030679-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026	8.601.950	8.372.621	97,3 %
	40035408-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023	2.601.732	2.405.054	92,4 %
	40036588-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTES MAYORES RUTA 7 GRUPO 1, REGION DE LOS LAGOS	20	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 29/01/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Fecha : 29/01/2026
Hora : 15:46
Página : 41

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40036595-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE CHOROY-TRAIGUEN, RUTA U-302, SAN JUAN DE LA COSTA	508.360	508.353	100,0 %
	40036598-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CAMINO U-911 SECTOR: PUENTE VESPERINA- LAS GAVIOTAS, PUERTO OCTAY	210	104	49,5 %
	40036599-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA 225-CH, PUERTO VARAS	10	0	0,0 %
	40036602-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTES MAYORES REGION DE LOS LAGOS GRUPO 5	240.340	239.285	99,6 %
	40036618-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO EN CAMINOS ROL V-590 Y V-720, PROVINCIA DE LLANQUIHUE	458.500	457.898	99,9 %
	40038505-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025	502.900	467.355	92,9 %
	40040152-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2023-2024	290.060	288.973	99,6 %
	40040155-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025	5.708.960	5.708.827	100,0 %
	40043732-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024	2.929.710	2.919.084	99,6 %
	40043887-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE YELCHO SOBRE EL RIO YELCHO EN RUTA 7, COMUNA DE CHAITEN	567.610	567.330	100,0 %
	40046685-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUENTE ATIRANTADO YELCHO 2023	20	0	0,0 %
	40047558-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION GRUPO 1 PUENTES MAYORES ROL W-609, HUALAIHUE	69.850	0	0,0 %
	40047629-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA W-853 SECTOR: LIMITE URBANO SUR - CRUCE RUTA W-769, COMUNA DE CHONCHI	150.520	0	0,0 %
	40049839-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026	38.960.320	38.581.258	99,0 %
	40049874-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2026	5.455.298	5.388.042	98,8 %
	40049913-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025	27.716.090	27.517.626	99,3 %
	40050037-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028	8.897.580	7.782.429	87,5 %
	40050260-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CAMPAMENTO DIRECCION DE VIALIDAD COMPLEJO FRONTERIZO CARDENAL SAMORE	13.343	221	1,7 %
	40050311-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA, REGION DE LOS LAGOS	3.121.147	3.121.018	100,0 %
	40054530-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO EVALUACION ESTRUCTURAL DE PUENTES MODULARES	10	0	0,0 %
	40056519-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2023- 2024, REGIÓN DE LOS LAGOS	4.917.990	4.703.334	95,6 %
	40056521-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONA DE TRAVESÍAS 2023-2024, REGIÓN DE LOS LAGOS	2.766.200	2.670.743	96,5 %
	40058582-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS- LAFQUENMAPU-REGION DE LOS LAGOS 2023-2025	4.157.720	3.999.683	96,2 %
	40059025-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL RUTA 5, CHILOÉ REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025	5.912.270	5.608.808	94,9 %
	40059450-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR EMERGENCIA REGIÓN DE LOS LAGOS 2024-2025	1.302.590	1.302.589	100,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 29/01/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/01/2026
Hora : 15:46
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
11	40060941-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2025-2030	20	0	0,0 %
	40062905-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS 2024-2026, REGION DE LOS LAGOS	54	0	0,0 %
	40065149-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS-LAFQUENMAPU E.II-REG. DE LOS LAGOS 2024¿2026	10	0	0,0 %
	40065302-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE LA RED VIAL, PASO CARDENAL SAMORE, REGIÓN DE LOS LAGOS 2024-2026	359.650	359.632	100,0 %
	40066279-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS PLAN BUEN VIVIR REGIÓN DE LOS LAGOS 2024-2026	10	0	0,0 %
	40067009-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE LOS LAGOS AÑO 2025-2026	20	0	0,0 %
	40068213-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2025-2026	10	0	0,0 %
	40069098-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 226 SECTOR: RUTA 5 - LAGUNITAS, TRAMO URBANO (KM 0.3 - KM 3,0)	10.000	8.898	89,0 %
	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	101.503.570	98.861.443	97,4 %
	30077144-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA	20	0	0,0 %
	30093406-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE	1.822.560	1.586.876	87,1 %
	30098568-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, SECTOR: CALLE VICTORIA-ESC.AGRICOLA	20.000	4.429	22,1 %
	30112736-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO EN RIPIO RUTA 7 SUR ALCANTARILLA CASCADA - PUENTE LAS OVEJAS, RIO IBAÑEZ	10	0	0,0 %
	30113737-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN	2.389.750	2.387.495	99,9 %
	30131496-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE - PUENTE EL MORO	4.938.200	4.937.426	100,0 %
	30224329-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017)	65.000	64.272	98,9 %
	30231173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE	8.371.710	8.094.251	96,7 %
	30231223-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE AYSEN	9.000	8.619	95,8 %
	30231576-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 265 SECTOR ACCESO BAHIA JARA - CHILE CHICO	0	0	0,0 %
	30255323-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE PINUER EN CAMINO X-614, COMUNA DE COYHAIQUE	104.850	104.849	100,0 %
	30257572-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, RUTA 7, XI REGION	1.020	38	3,7 %
	30271072-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: CERRO CASTILLO-ALCANTARILLA CASCADA	163.460	43.059	26,3 %
	30283174-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CONFLUENCIA-PUENTE CHACABUCO	6.805.150	6.765.628	99,4 %
	30283222-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO	20	0	0,0 %
	30283224-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: ALCANTARILLA CASCADA - COCHRANE	107.500	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 29/01/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/01/2026
Hora : 15:46
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	30285173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL MAITÉN-GUADAL	30	0	0,0 %
	30305872-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PUENTE RAUL MARIN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES	147.900	0	0,0 %
	30403479-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA X-608, CRUCE TTE. VIDAL-LAGO ATRAVESADO, COMUNA DE COYHAIQUE	14.245.000	14.141.950	99,3 %
	30443927-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE BAGUALES 2, EN RUTA 240	0	0	0,0 %
	30459231-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN CAMINO PENETRACIÓN RUTA 7 - RUTA X-91 PUERTO YUNGAY - RIO BRAVO	763.100	744.970	97,6 %
	30481246-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020)	39.200	29.035	74,1 %
	30481274-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022)	177.420	109.843	61,9 %
	40002995-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO – ACCESO SUR	1.175.580	1.172.880	99,8 %
	40011088-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2020	6.061.900	5.635.852	93,0 %
	40012594-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR FIORDO QUEULAT-PTE CHUCAO, COMUNA DE CISNES	30	0	0,0 %
	40019922-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE RIO LOS PALOS, RUTA X-528, COMUNA DE AYSEN	10	0	0,0 %
	40020702-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE AYSEN AÑO 2020-2022	2.758.200	2.550.480	92,5 %
	40029640-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG. AYSEN 2020	20	0	0,0 %
	40030681-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026	30.232.770	29.653.060	98,1 %
	40035412-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN	532.500	387.452	72,8 %
	40038576-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR VILLA ORTEGA- PTE EMP. GUILLERMO 3. COMUNAS COYHAIQUE Y PTO AYSEN	240.000	190.060	79,2 %
	40040120-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2023-2025	2.038.100	2.037.995	100,0 %
	40040274-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE AYSEN 2022-2024	10.452.800	10.419.647	99,7 %
	40047505-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGIÓN DE AYSÉN 2023-2024	454.000	453.888	100,0 %
	40048019-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR CRUCE CABEZAS - PTE EMPERADOR GUILLERMO N°3. COMUNA PUERTO AYSEN	165.000	164.857	99,9 %
	40049245-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PUERTO AYSEN - PUERTO CHACABUCO	270.040	269.720	99,9 %
	40050312-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGION DE AYSEN AÑO 2024-2025	1.621.900	1.621.832	100,0 %
	40050316-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEGURIDAD VIAL TRAVESIAS Y ZONAS DE ESCUELA 2024-2025 REGION DE AYSEN	1.401.800	1.384.775	98,8 %
	40054429-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE AYSEN - AÑO 2023-2024	37.040	37.037	100,0 %
	40056536-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS EN REGIÓN DE AYSEN AÑO 2023-2024	3.864.600	3.845.131	99,5 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 29/01/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Fecha : 29/01/2026
Hora : 15:46
Página : 41

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
12	40059879-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR COYHAIQUE - VALLE SIMPSON. COMUNA DE COYHAIQUE	0	0	0,0 %
	40059881-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 243-CH SECTOR: LAS BANDURRIAS (FIN PAV) - DOS LAGUNAS, COMUNA DE COYHAIQUE	10.000	0	0,0 %
	40059882-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE COLGANTE VARGAS EN CAMINO X-910, COMUNA DE COCHRANE	10	0	0,0 %
	40060456-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE AYSEN 2025 - 2026	20	0	0,0 %
	40062846-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS METODOLÓGICO PARA EVALUACIÓN DE IMPACTOS DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	210	0	0,0 %
	40063253-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUENTE EL BLANCO EN RUTA X-518, AYSEN	16.120	14.037	87,1 %
	40065279-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2025-2026	20	0	0,0 %
	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	120.385.850	113.843.835	94,6 %
	20075933-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CAMINO PENETRACION CALETA EUGENIA-P.TORO, NAVARIN	348.940	348.940	100,0 %
	30114347-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN	2.965.950	2.965.945	100,0 %
	30121190-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INTEGRAL CAMINOS INTERIORES PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE	3.320	3.319	100,0 %
	30123602-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN DE VARIOS PUENTES REGIÓN DE MAGALLANES	2.682.000	1.495.757	55,8 %
	30125637-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR AFLUENTE RÍO TOLEDO - RÍO CONDOR	3.172.880	2.802.159	88,3 %
	30130944-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI	972.410	872.219	89,7 %
	30280722-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO	9.170.740	9.167.658	100,0 %
	30351005-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PTO. NATALES, AV. ULT. ESPERANZA	7.238.000	6.328.410	87,4 %
	30394375-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE CHORRILLO VAPOR, RUTA Y-50, RIO VERDE	2.020	603	29,9 %
	30458882-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO R 9-253-CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-CASAS VIEJAS	1.936.270	1.935.276	99,9 %
	30459291-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE RUBENS Y ACCESOS, PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA	3.377.600	2.573.904	76,2 %
	30461122-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN CAMINO ESTERO WORSLEY - FIORDO STAINES - I ETAPA (CMT)	459.400	459.397	100,0 %
	30485416-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II	12.702.230	12.695.147	99,9 %
	30485466-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO	34.683.600	33.116.649	95,5 %
	40011007-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020	1.500	1.112	74,1 %
	40012484-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RUTA 9 SECTOR PUENTE TRES PASOS-CERRO CASTILLO, TORRES DEL PAINE	901.960	901.957	100,0 %
	40020217-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES 2021	9.479.230	9.234.136	97,4 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 29/01/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Fecha : 29/01/2026
Hora : 15:46
Página : 41

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
13	40023995-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE RIO PEREZ, COMUNA DE RIO VERDE, XII REGION	167.000	53.179	31,8 %
	40025069-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTAS Y-150, Y-156 E Y-160; CR. RUTA 9 - GUARD. SARMIENTO Y LAGUNA AMARGA, XIIR	8.706.690	8.706.180	100,0 %
	40030689-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE MAGALLANES 2022-2025	3.356.970	3.319.987	98,9 %
	40036436-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 9 NORTE Y RUTA 252 CH, SECTOR BARRIO INDUSTRIAL - AEROPUERTO, PUNTA ARENAS	-80	0	0,0 %
	40036436-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 9 NORTE Y RUTA 252 CH, SECTOR BARRIO INDUSTRIAL - AEROPUERTO, PUNTA ARENAS	41.960	41.856	99,8 %
	40038454-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE MAGALLANES 2023-2025	3.073.720	3.046.176	99,1 %
	40038629-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION HOLLEMBERG; SENO OBSTRUCCION - BAHIA PINTO, XII REGION	630.500	488.915	77,5 %
	40038633-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION RUTA 9, SECTOR CORDON ARAUCO-CASAS VIEJAS,PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA	118.630	118.622	100,0 %
	40039644-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA 2022-2023	28.430	28.426	100,0 %
	40040121-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2023-2025	3.373.990	3.293.508	97,6 %
	40049983-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO INTERSECCIONES RUTA 9 SECTOR: CIRCUNVALACION Y AVENIDA FREI	306.660	291.203	95,0 %
	40057477-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2023-2026	9.941.180	9.011.185	90,6 %
	40058454-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA 2023 -2025	542.010	542.010	100,0 %
	40059816-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE SOMBRERO EN RUTA EN RUTA Y-665, COMUNA DE PRIMAVERA	110	0	0,0 %
	40064178-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL, CONS. PERIÓDICA, PTE. RÍO PENITENTE, COMUNA DE LAGUNA BLANCA	10	0	0,0 %
	40064320-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CONST. CAMINO ESTANCIA VICUÑA-YENDEGAIA, S. VEGA LARGA-RIO LAPATAIA ETAPA XII	20	0	0,0 %
	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	56.090.578	53.215.556	94,9 %
	30065433-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA	74.890	0	0,0 %
	30068551-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PUENTE VILUCO- EL VINCULO	10.000	8.118	81,2 %
	30069463-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN VARIANTE POLPAICO EN RUTA G-132, COMUNA DE TILTIL	0	0	0,0 %
	30069739-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN	6.226.690	6.032.321	96,9 %
	30074253-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN RUTA G-25 SECTOR: SAN JOSÉ DE MAIPO - SAN GABRIEL	22.000	21.221	96,5 %
	30081497-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505, COMUNA PAINE	10	0	0,0 %
	30083016-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68, COMUNA PADRE HURTADO	4.506.510	4.506.507	100,0 %
	30091237-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN CAMINO PADRE HURTADO RUTA G-45	1.770.000	1.696.894	95,9 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 29/01/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/01/2026
Hora : 15:46
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	30130956-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE	91.990	91.879	99,9 %
	30250572-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- CONSTRUCCIÓN BY PASS A LA CIUDAD DE TALAGANTE	184.340	184.313	100,0 %
	30371272-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020	170.430	170.426	100,0 %
	30402182-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN PUENTES Y LOSAS R M	119.900	119.370	99,6 %
	30457895-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL,	141.100	137.975	97,8 %
	30459970-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTES LOS TALAVERAS Y SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHACABUCO	104.700	101.491	96,9 %
	40003861-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD 2º ACCESO A PIRQUE	1.410	1.407	99,8 %
	40011368-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION DE VARIOS DESNIVELES EN CRUCES CON LÍNEA FÉRREA REGIÓN METROPOLITANA	1.000	0	0,0 %
	40011380-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION BASE OPERATIVA LA PATAGÜILLA DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD, CURACAVÍ	50.750	20.300	40,0 %
	40011477-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION COSTANERA DEL MAIPO, SECTOR 1, CALLE SERRANO - RUTA G-46, BUIN	20.000	16.423	82,1 %
	40013556-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CAMINO INTERNACIONAL, SECTOR: RUTA 5 - AVDA. EJERCITO LIBERTADOR	181.200	181.194	100,0 %
	40020214-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021	16.909.400	16.480.108	97,5 %
	40021603-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA G-30 CERRILLOS - LONQUEN. SEGUNDA ETAPA TRAMO A	305.010	305.008	100,0 %
	40029247-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO DE TERRENOS FISCALES DE LA RM	333.730	227.149	68,1 %
	40031145-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION DE 3 PUENTES EN PROVINCIAS: MELIPILLA, MAIPO Y CORDILLERA, R.M	114.870	82.220	71,6 %
	40031146-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO CONEXION VIAL TALAGANTE-ISLA DE MAIPO, REGION METROPOLITANA	0	0	0,0 %
	40040122-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025	18.593.880	17.030.576	91,6 %
	40047697-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE SENDAS MULTIPROPÓSITOS Y CICLOVIAS EN RUTAS RM 2023	885.370	620.369	70,1 %
	40049867-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CONEXION VIAL LAMPA-PUDAHUEL-PEÑAFLOR-TALAGANTE-EL MONTE	87.460	0	0,0 %
	40050284-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO 2025-2026	150	142	94,7 %
	40056767-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EMERGENCIA JUNIO 2023 REGIÓN METROPOLITANA 2023-2024	1.073.950	1.073.900	100,0 %
	40060394-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2027	20	0	0,0 %
	40060954-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2029	40	0	0,0 %
	40061305-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION RUTA G-180 SECTOR: COSTANERA NORTE - AMERICO VESPUCIO	10	0	0,0 %
	40063124-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION RUTA 76, SECTOR: ESQUINA BLANCA - MALLOCO RM	10	0	0,0 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 29/01/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/01/2026
Hora : 15:46
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
14	40068553-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA 2024-2025	4.109.758	4.106.245	99,9 %
	REGIÓN DE LOS RIOS	152.698.513	141.559.197	92,7 %
	20190030-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL T-775 SECTOR CRUCE T-75 (PUERTO NUEVO) - T-85 (QUILLAICO)	10	0	0,0 %
	30070463-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA	1.457.400	1.457.397	100,0 %
	30071390-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U SECTOR: CRUCERO- ENTRELAGOS	10	0	0,0 %
	30072725-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE	7.647.300	4.240.802	55,5 %
	30077029-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SEGUNDO ACCESO A SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA	1.010	358	35,4 %
	30080601-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 S:RÍO BUENO-CAYURRUCA	9.000	8.127	90,3 %
	30085173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO - VIVANCO - TRAPI, REGIÓN DE LOS RÍOS.	493.150	491.595	99,7 %
	30090837-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PUENTE CIRUELO EN RÍO SAN PEDRO, COMUNA DE LOS LAGOS	10	0	0,0 %
	30091524-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN OFICINA PROVINCIAL Y TALLER DE VIALIDAD PROVINCIA DE VALDIVIA	100	0	0,0 %
	30093222-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA POR CORRAL	8.900.310	8.900.309	100,0 %
	30093450-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA	47.010	44.316	94,3 %
	30099344-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PUENTE QUINCHILCA EN RUTA T-39	10	0	0,0 %
	30099347-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699	10	0	0,0 %
	30099652-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA	9.712.020	9.676.999	99,6 %
	30106138-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL	2.111.700	2.111.694	100,0 %
	30106296-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS	10.000	4.444	44,4 %
	30106302-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL- VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN)	7.387.560	7.384.915	100,0 %
	30106340-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO T - 415, SECTOR ÑANCUL - RIÑIHUE	10.000	8.247	82,5 %
	30123771-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS	1.950	1.738	89,1 %
	30123950-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN PUENTE Mulpun, comunas Máfil y Los Lagos	290.000	286.523	98,8 %
	30224375-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL LOS RÍOS (2015-2016-2017)	52.940	52.933	100,0 %
	30284822-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONECTIVIDAD VIAL MAIHUE-PUERTO FUY- PUERTO PIRIHUEICO	358.020	293.732	82,0 %
	30446273-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA T-851 S: CAYURRUCA -LAGO RANCO-ILIHUE	88.320	88.320	100,0 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 29/01/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/01/2026
Hora : 15:46
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	30458842-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACIÓN RUTAS 210 Y T-71 LA UNIÓN - RÍO BUENO. REGIÓN DE LOS RÍOS	91.340	87.305	95,6 %
	30458845-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR LICAN-RUTA 215-CH REG LOS RÍOS	32.360	32.360	100,0 %
	30458860-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA T-350 VALDIVIA - NIEBLA	212.180	212.179	100,0 %
	30458861-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CIUDAD DE LOS LAGOS	7.340	6.747	91,9 %
	30459998-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR: CHAIHUÍN- LÍMITE REGIONAL	3.200	0	0,0 %
	30468383-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACIÓN PUENTE CAU CAU EN LA CIUDAD DE VALDIVIA	37.010	35.000	94,6 %
	30480962-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS	2.511.960	2.449.474	97,5 %
	30480980-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI RUTA T-931:CRUCE T-87(CHANCO)-CRUCE T-975-U(CARIMALLIN) COMUNA DE RIO BUENO	3.381.290	3.067.832	90,7 %
	30480983-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI RUTA T-255 (ANCACOMOE) Y RUTA T-189 (MELEFQUEN) COMUNA DE PANGUIPULLI	1.000	22	2,2 %
	30480995-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 COMUNA DE MÁFIL	6.420	6.176	96,2 %
	30483136-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO	888.472	714.621	80,4 %
	40002588-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS	3.397.150	2.741.096	80,7 %
	40002601-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA T-400 MORROMPULLI - RIO FUTA, COMUNA DE CORRAL	38.130	22.923	60,1 %
	40003407-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION INTERCONEXIÓN VIAL RUTAS T-225 A T-255 PANGUIPULLI S: HUELLAHUE CR COZCOZ	302.070	297.223	98,4 %
	40003669-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA T-551 EN FUTRONO	254.620	254.619	100,0 %
	40011127-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020	20.975.310	19.759.391	94,2 %
	40012473-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO AVENIDA ESPAÑA S: CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA- CAMINO CABO BLANCO VALDIVIA	210.000	210.000	100,0 %
	40021402-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CONEXIÓN RUTA T-230 Y RUTA T-20, COMUNA DE MARIQUINA	420	417	99,3 %
	40021402-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CONEXIÓN RUTA T-230 Y RUTA T-20, COMUNA DE MARIQUINA	10.420	1.686	16,2 %
	40021408-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTES CHAMIL Y LA PLATA EN RUTA T-60 COMUNA DE PAILLACO	76.150	76.150	100,0 %
	40021409-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI RUTA T-248 S: SAN JOSÉ -CULLINHUE, COMUNA DE MARIQUINA	0	0	0,0 %
	40021416-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CBI REGIÓN DE LOS RIOS IV PARTE	366.140	366.140	100,0 %
	40021423-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS II	458.750	376.594	82,1 %
	40021516-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ACCESO A PARQUE NACIONAL PUYEHUE COMUNA LAGO RANCO	0	0	0,0 %
	40026159-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL LAGO NELTUME LIQUINE, COMUNA DE PANGUIPULLI.	345.100	345.100	100,0 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 29/01/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Fecha : 29/01/2026
Hora : 15:46
Página : 41

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40027825-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 PLAN RECUPERACIÓN	3.600	3.600	100,0 %
	40029499-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2020	10	0	0,0 %
	40030690-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2022-2025	2.922.210	2.721.451	93,1 %
	40030691-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026	9.570.500	8.957.608	93,6 %
	40031046-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTAS T-345 Y T-34, COMUNA DE MÃFIL, REGIÓN DE LOS RÍOS.	63.230	63.221	100,0 %
	40031049-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA T-985 S: CHINCHIN-LICAN, COMUNA DE RIO BUENO	203.680	203.680	100,0 %
	40031052-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL VARIOS PUENTES PATRIMONIALES COMUNA DE RIO BUENO	11.000	11.000	100,0 %
	40031344-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN AV. PICARTE - LAS ÁNIMAS - PUENTE CALLE CALLE, VALDIVIA	308.340	298.640	96,9 %
	40032256-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS POR LA CIUDAD DE LA UNIÓN	1.290	1.289	99,9 %
	40035380-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN	873.650	848.949	97,2 %
	40035385-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023	424.640	424.104	99,9 %
	40035388-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023	142.500	142.483	100,0 %
	40036799-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI RUTA T800 CRUCE RUTA 210 LA UNION HUEICOLLA VENECIA COMUNA DE LA UNION	6.500	5.462	84,0 %
	40038456-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2025	1.644.680	1.419.949	86,3 %
	40038708-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE BLANCO EN RUTA T-559 COMUNA DE FUTRONO	208.710	147.240	70,5 %
	40039135-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS T-71 Y T-87 COMUNA DE RIO BUENO	212.910	81.824	38,4 %
	40040157-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025	1.933.780	1.612.903	83,4 %
	40040161-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024	7.931.926	7.348.397	92,6 %
	40043731-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2023-2024	481.770	447.241	92,8 %
	40048145-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025	14.660.800	14.004.481	95,5 %
	40048146-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEGURIDAD VIAL TRAVESÍAS REGIÓN DE LOS RÍOS 2023- 2024	1.376.340	1.234.962	89,7 %
	40048152-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEGURIDAD VIAL CRUCES PELIGROSOS REGIÓN DE LOS RÍOS 2023-2025	1.610.000	1.609.276	100,0 %
	40049606-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA T-800 TRAMO PARQUE ALERCE COSTERO - HUEICOLLA	123.810	92.632	74,8 %
	40049607-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA T-551 DESDE KM 0 AL 31 EN COMUNAS DE LOS LAGOS - FUTRONO	69.930	0	0,0 %
	40049607-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA T-551 DESDE KM 0 AL 31 EN COMUNAS DE LOS LAGOS - FUTRONO	0	69.072	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 29/01/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/01/2026
Hora : 15:46
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
15	40057630-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINO BASICO PROVINCIAS DE VALDIVIA Y RANCO REGION DE LOS RIOS 2023-2025	9.031.810	8.776.364	97,2 %
	40057632-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOSA 5 - REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2024	1.572.210	1.572.206	100,0 %
	40057701-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025	25.123.310	23.345.517	92,9 %
	40057801-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONA DE ESCUELAS REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2024	85	0	0,0 %
	40060704-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBALES MIXTAS - REGION DE LOS RIOS 2025 - 2029	440	0	0,0 %
	40064557-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2025 -2026	160	142	88,8 %
	40066886-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE LOS RIOS 2025-2026	20	0	0,0 %
	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	106.279.200	97.193.886	91,5 %
	30077061-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN RUTA 11 CH, SECTOR: ARICA TAMBO QUEMADO KM 170 AL 192	10	0	0,0 %
	30078323-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA-TAMBO QUEMADO, EL AGUILA - C. CARDONE	680	0	0,0 %
	30083248-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN RUTA A - 133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS	3.009.150	2.930.821	97,4 %
	30083427-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACIÓN SENDA DE PENETRACIÓN CARITAYA - MUYURI	5.030	3.697	73,5 %
	30091216-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN RUTAS S/ROL, A-19 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - CRUCE RUTA 11-CH	0	0	0,0 %
	30132075-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN RUTA 11-CH; ARICA TAMBO QUEMADO SECTOR: CUESTA CARDONE ZAPAHUIRA	20.990	0	0,0 %
	30132117-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO SECTOR: ROSARIO - GUANTA	85.200	85.200	100,0 %
	30239372-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RUTA 11 CH ARICA - TAMBO QUEMADO; ZAPAHUIRA PUTRE (KM 100 -127)	25.838.380	25.750.721	99,7 %
	30241272-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGIÓN	53.000	52.712	99,5 %
	30244022-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 11 CH ARICA TAMBO QUEMADO; CRUCE RUTA 5 - ROSARIO, KM 0-18	699.100	698.477	99,9 %
	30300972-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION BY PASS Y REPOSICIÓN RED VIAL ANDINA, SECTOR: CRUCE 11 CH - KM 12	20	0	0,0 %
	30364289-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191	9.774.000	9.450.692	96,7 %
	30364290-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-143 - CRUCE RUTA A-27	9.708.250	6.394.639	65,9 %
	30458889-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO DE CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS REGION XV ARICA Y PARINACOTA.	0	0	0,0 %
	30459183-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN RUTA 5, SECTOR: BIFURCACIÓN AEROPUERTO- COMPLEJO CHACALLUTA	2.188.820	1.944.716	88,8 %
	30466542-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: ROT ARENAS-LU ORIENTE	121.860	121.848	100,0 %
	30481307-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION SANEAMIENTO RED VIAL PARINACOTA NORTE	0	0	0,0 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 29/01/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/01/2026
Hora : 15:46
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	30483079-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL RUTA A-27 - CRUCE RUTA 11CH	0	0	0,0 %
	30483141-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RUTA 5 SECTOR: CUESTA CHACA SUR	320	0	0,0 %
	40004007-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA SECTOR C	38.020	37.209	97,9 %
	40010935-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020	829.710	829.699	100,0 %
	40027082-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)	125.480	115.480	92,0 %
	40027285-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA A - 27 , SECTOR :SAN MIGUEL DE AZAPA - KM 32	200.840	192.976	96,1 %
	40030971-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO RUTA A-135 SECTOR ACCESO CENTRAL - CORONEL ALCERRECA CMT	0	0	0,0 %
	40033187-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA A-93 SECTOR CRUCE RUTA 11 CH-LIMITE PARQUE NACIONAL LAUCA, XV REGION	13.180	13.176	100,0 %
	40037286-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA A-93 SECTOR LIMITE PARQUE NACIONAL LAUCA - HITO TRIPARTITO, XV REGION	71.970	71.969	100,0 %
	40038462-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2027	3.922.570	3.369.518	85,9 %
	40038474-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2024	2.383.850	2.383.846	100,0 %
	40043720-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024	3.020.960	3.020.952	100,0 %
	40047688-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2023 XV REGIÓN	3.280	0	0,0 %
	40049748-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PUENTE ACHA, EN RUTA A-133	10	0	0,0 %
	40049918-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025	6.796.570	5.810.406	85,5 %
	40050040-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024-2028	450.690	450.419	99,9 %
	40050274-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PASADAS URBANAS -TRAVESIAS REGION DE ARICA Y PARINACOTA AÑO 2025 - 2026	10	0	0,0 %
	40051786-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA 5 EN ARICA, SECTOR A Y B: LÍMITE URBANO NORTE LAS BRISAS	342.000	341.579	99,9 %
	40054024-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL	16.449.840	14.198.957	86,3 %
	40054740-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2023 - 2024 XV REGIÓN	5.120	5.120	100,0 %
	40063096-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, AÑO 2024	10.881.670	10.610.456	97,5 %
	40063221-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO PARA CAMIONES SECTOR DE CUYA	410	0	0,0 %
	40066422-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PUENTE DE CODPA RUTA A-335 COMUNA DE CAMARONES	10	0	0,0 %
	40068364-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS POR EMERGENCIA RUTA 5 NORTE, SECTOR CUESTA CULTURA CHINCHORRO	9.227.990	8.298.502	89,9 %
	40068592-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO RUTA 5, S: CUESTA CULTURA CHINCHORRO	10.200	10.099	99,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 29/01/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Fecha : 29/01/2026
Hora : 15:46
Página : 41

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
16	40074834-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO POR EMERGENCIA ESTABILIDAD TALUDES RUTA 5 S: CUESTA CULTURA CHINCHORRO REG AYP	10	0	0,0 %
	REGIÓN DE ÑUBLE	89.936.386	85.621.365	95,2 %
	20079319-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME	115.800	112.870	97,5 %
	30099535-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY	159.150	148.780	93,5 %
	30130385-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO RUTA N-114, O-14 COBQUECURA-DICHATO	148.800	147.107	98,9 %
	30451323-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE	545.000	505.428	92,7 %
	30458839-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION RUTA 126: SECTOR QUIRIHUE- PUENTE ITATA	74.150	66.491	89,7 %
	30481973-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I	10.330	10.323	99,9 %
	40004289-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, ÑUBLE	4.090	4.080	99,8 %
	40006136-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PUENTE CERRO NEGRO, COMUNA DE QUILLÓN	133.990	133.985	100,0 %
	40008536-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE(2019-2023)	1.607.340	1.602.346	99,7 %
	40011094-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020	5.190.870	5.169.243	99,6 %
	40011106-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE EL PARRON EN RUTA Q-901-N COMUNA DE YUNGAY	910	906	99,6 %
	40011107-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, PROVINCIA DIGUILLIN	207.460	171.804	82,8 %
	40011107-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, PROVINCIA DIGUILLIN	0	228	0,0 %
	40011116-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUENTE ÑIPAS EN RUTA O-122 REGION DE ÑUBLE 2023	648.500	638.563	98,5 %
	40011118-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUENTE EL ROBLE Y OTROS EN VARIAS COMUNAS REGION DE ÑUBLE	132.820	132.700	99,9 %
	40020935-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA N-31, SECTOR SAN CARLOS - SAN FABIAN	178.000	177.129	99,5 %
	40025508-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE	2.773.780	2.163.538	78,0 %
	40026112-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025.	1.421.556	1.421.549	100,0 %
	40027107-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION	1.111.750	1.082.504	97,4 %
	40027831-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 2022 PLAN RECUPERACION	31.740	31.735	100,0 %
	40029641-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN ÑUBLE 2020	2.712.250	2.632.723	97,1 %
	40030688-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE ÑIPAS EN RUTA N-122, REGION DE ÑUBLE	137.780	137.771	100,0 %
	40030997-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION PASADAS URBANAS QUIRIHUE-TREHUACO-COELEMU RUTA 126	456.820	454.214	99,4 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 29/01/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/01/2026
Hora : 15:46
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40033699-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA N-677, CRUCE SAN IGNACIO - PUENTE URRUTIA	500	499	99,8 %
	40035383-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN	3.200	3.190	99,7 %
	40035393-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE AÑOS 2021-2023	1.292.330	1.257.286	97,3 %
	40036828-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CBI RUTA N-70-M, KM 32.75 A KM 47.75, LTE REG.- TORRECILLAS, NINHUE-SAN CARLOS	100	89	89,0 %
	40037092-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA N-86, KM 5.5 A KM 13.5, SECTOR LIUCURA, COMUNA DE QUILLON	165.590	165.589	100,0 %
	40037937-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PASADAS URBANAS REGIÓN DE ÑUBLE GLOSA 6	135.330	135.326	100,0 %
	40038179-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2022-2024	347.550	346.662	99,7 %
	40040166-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025	13.369.040	13.232.019	99,0 %
	40043728-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2024	1.266.000	1.078.722	85,2 %
	40047588-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUENTE EL ALA Y OTROS, REGIÓN DE ÑUBLE 2024 - 2026	100	89	89,0 %
	40048410-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE GLOSA 5 (2023- 2025)	229.550	228.173	99,4 %
	40049699-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE EL ROBLE, N-48-O, COMUNAS DE QUILLON Y BULNES, REGION DE ÑUBLE	10	0	0,0 %
	40049846-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2025-2027	10	0	0,0 %
	40049919-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 - 2025	19.315.370	18.489.595	95,7 %
	40049987-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION RUTA N-59-Q, SECTOR CHILLAN VIEJO - VARIANTE SAN IGNACIO	269.570	101.931	37,8 %
	40050041-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2024-2028	5.612.250	5.445.852	97,0 %
	40050299-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ZONAS DE ESCUELAS, REGIÓN DE ÑUBLE 2025-2026	340	0	0,0 %
	40050300-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE PASADAS URBANAS - TRAVESÍAS, REGIÓN DE ÑUBLE 2025-2026	10	0	0,0 %
	40051980-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION VARIANTE INTERURBANA RUTA N-59-Q, SECTOR QUIRIQUINA - PUEBLO SECO	413.000	228.250	55,3 %
	40054109-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025	13.930.740	13.372.019	96,0 %
	40055542-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG DE ÑUBLE 2023-2027	6.038.000	5.167.677	85,6 %
	40055557-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II	7.803.170	7.487.633	96,0 %
	40056516-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024	731.980	731.617	100,0 %
	40059142-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION RUTA N-447, KM 11,55 A KM 25,95, TRES ESQUINAS DE CATO-COIHUECO, COMUNA COIHUECO	110	94	85,5 %
	40060406-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2025-2026	200.720	200.270	99,8 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 29/01/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/01/2026
Hora : 15:46
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
98	40060437-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGION DE ÑUBLE 2025 - 2027	140	0	0,0 %
	40060903-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE GLOSA 5 2024 - 2025	10	0	0,0 %
	40060956-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2025-2029	1.100	584	53,1 %
	40068179-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2024-2025	1.007.680	1.002.182	99,5 %
	INTERREGIONAL	3.783.580	3.434.194	90,8 %
	30387326-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RUTA N-589-Q, CHILLAN - YUNGAY - PTE. LA FABRICA -CANTERAS	1.160	1.158	99,8 %
	30466158-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2017	580	0	0,0 %
	40011260-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PUENTES E IMPLEMENTACION SISTEMA GESTIÓN PARA CONSERV. ETAPA II	48.320	16.172	33,5 %
	40015705-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO ESPECIFICACIONES TECNICAS M. C. (V-5) ACTUALIZACION POR DESEMPEÑO	85.020	38.504	45,3 %
	40024372-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS ACTUALIZACION VOLUMEN 1 MANUAL DE CARRETERAS	116.860	115.607	98,9 %
	40024373-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION LEVANTAMIENTO DE CENSO DE TRANSITO DE LA RED VIAL	526.770	521.153	98,9 %
	40024381-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO AUSCULTACION AUTOMATIZADA DE PAVIMENTOS	189.310	189.308	100,0 %
	40025147-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PASARELAS LONGITUDINALES PEATONALES EN BADENES VARIAS REGIONES	0	0	0,0 %
	40026598-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION	379.020	235.498	62,1 %
	40032572-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO SEG VIAL VARIAS RUTAS DE LAS REG TARAPACA, ANTOFAGASTA Y ATACAMA.	335.000	331.365	98,9 %
	40032573-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTENCION DE PUENTES DE LA RED VIAL ETAPA 1. REGION V	225.680	225.680	100,0 %
	40043117-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION DE PUNTOS CENSALES DE TRÁNSITO Y SU ASIGNACIÓN A LA RED VIAL	376.260	376.258	100,0 %
	40043135-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACION NUEVO SISTEMA DE INFORMACION PARA LA GESTION VIAL	419.530	416.379	99,2 %
	40043145-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO ESTIMACION Y REDUCCION HUELLA CARBONO EN OBRAS VIALES V Y VI REG	110	99	90,0 %
	40043828-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION METODOLOGIAS GESTION Y DET ESTADO CNOS PAV, NO PAV Y SOL BASICAS	422.080	422.079	100,0 %
	40045164-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION MEDIDAS MITIGACION ACUSTICA EN RUTAS DE LAS REGIONES 5, 6 Y 13	10	0	0,0 %
	40048171-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS Y ACTUALIZACION RUTA INTERLAGOS	579.290	467.645	80,7 %
	40050091-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION CONDICIÓN ESTRUCTURAL VARIOS CAMINOS RED VIAL NACIONAL	77.200	77.195	100,0 %
	40054548-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO DECLARACION AMBIENTAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA DIRECCION DE VIALIDAD	20	0	0,0 %
	40063382-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO AUSCULTACION AUTOMATIZADA DE CAMINOS PAVIMENTADOS	210	0	0,0 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 29/01/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/01/2026
Hora : 15:46
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
99	40063383-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS MEDICIONES DE RUIDO EN RUTAS REGIONES ZONA AUSTRAL DE CHILE	210	0	0,0 %
	40063936-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA COSTERA SECTOR: SANTO DOMINGO - PICHILEMU	220	0	0,0 %
	40065877-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS ESTRUCTURAL DE CAMINOS BASICOS Y NO PAVIMENTADOS SIST. ALTO RENDIMIENTO ETAPA I	210	0	0,0 %
	40071004-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION LEVANTAMIENTO DE CENSO DE TRANSITO DE LA RED VIAL DE TUICIÓN DE LA DV	510	94	18,4 %
	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		1.976.677.460	1.807.541.018	91,4 %