

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 29/01/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/01/2026
Hora : 15:46
Página : 3

PROGRAMA: 180201 PARQUE METROPOLITANO

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	0	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	30.251.792	30.105.242	99,5 %
	30304773-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y SEGURIDAD ZOOLOGICO NACIONAL, PMS	1.255.281	1.237.780	98,6 %
	30392131-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE LA HONDONADA, CERRO NAVIA	1.920.597	1.920.581	100,0 %
	30399831-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y MANTENCIÓN PARQUE PIERRE DUBOIS, PEDRO AGUIRRE CERDA	699.946	699.555	99,9 %
	30459437-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARQUE ANDRE JARLAN, PAC	529.200	529.187	100,0 %
	30459438-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE BERNARDO LEIGHTON, ESTACIÓN CENTRAL	424.875	424.875	100,0 %
	30459440-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE LA CASTRINA, SAN JOAQUIN	828.100	827.771	100,0 %
	30459460-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE PEÑALOLEN	998.462	996.021	99,8 %
	30459493-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE RENATO POBLETE, QUINTA NORMAL	1.251.972	1.251.768	100,0 %
	30459541-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE LA BANDERA, SAN RAMON	745.294	745.268	100,0 %
	30459542-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE LO VARAS, RENCA	244.330	244.262	100,0 %
	30459544-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE SANTA MÓNICA,	322.338	321.411	99,7 %
	30459546-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE VIOLETA PARRA, LO	305.809	305.804	100,0 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 29/01/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/01/2026
Hora : 15:46
Página : 3

PROGRAMA: 180201 PARQUE METROPOLITANO

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	30459549-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE MAHUIDAHUE, RECOLETA	504.672	504.553	100,0 %
	30459585-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE CERRILLOS, CERRILLOS	2.112.515	2.112.344	100,0 %
	30459586-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE MAPOCHO PONIENTE, CERRO NAVIA	4.366.557	4.358.484	99,8 %
	30459589-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARQUE BICENT. DE LA INFANCIA, RECOLETA	626.850	626.725	100,0 %
	30459592-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE LA PLATINA, LA PINTANA	664.640	664.221	99,9 %
	30459652-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE CERRO SAN CRISTÓBAL	4.300.011	4.200.540	97,7 %
	30484547-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	196.800	196.762	100,0 %
	30484880-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE BRASIL, LA GRANJA	1.614.926	1.614.391	100,0 %
	40005816-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED ELÉCTRICA Y LUMINARIAS PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO	435.042	435.041	100,0 %
	40008385-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCION Y SEGURIDAD PARQUE HUECHURABA, COMUNA DE HUECHURABA	588.101	587.949	100,0 %
	40008386-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE CERRO BLANCO, COMUNA DE RECOLETA	503.422	503.234	100,0 %
	40008388-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE MAPUHUE, COMUNA DE LA PINTANA	396.051	395.917	100,0 %
	40014592-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE AREAS FORESTALES PARQUEMET	1.218.236	1.217.640	100,0 %
	40014657-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ZONAS OPERATIVAS PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO	145.700	140.280	96,3 %
	40014658-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE LA SERENA, COMUNA DE LA PINTANA	300.726	300.716	100,0 %
	40014661-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE JARDINES PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO	813.282	812.243	99,9 %
	40014664-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN BALNEARIOS TUPAHUE Y ANTILEN, PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO	546.647	546.646	100,0 %
	40017482-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE JUEGOS AL INTERIOR DE PARQUEMET	338.554	338.402	100,0 %
	40042143-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL BOSQUE SANTIAGO	420.513	420.513	100,0 %
	40054758-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN ALCANTARILLADO TRAMO CUMBRE- CHILE NATIVO PARQUEMET	135.385	135.385	100,0 %
	40062896-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS DE RECURSOS HÍDRICOS, PARQUEMET	291.333	283.348	97,3 %
	40062929-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTOS BAÑOS PÚBLICOS ZOOLOLGICO, PARQUEMET	205.625	205.625	100,0 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 29/01/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 180201 PARQUE METROPOLITANO

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		30.251.792	30.105.242	99,5 %