

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

A ABRIL DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/04/2026

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 25/05/2026

Hora : 15:25

Página : 4

516602 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

| Región | | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|--------|---|---|-----------|-------------|
| | | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| 01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 0 | 0 | 0,0 % |
| 02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 0 | 0 | 0,0 % |
| 03 | REGIÓN DE ATACAMA | 0 | 0 | 0,0 % |
| 04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 0 | 0 | 0,0 % |
| 05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 0 | 0 | 0,0 % |
| 06 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | 21.080.729 | 4.213.884 | 20,0 % |
| | 20159649-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION HOSPITAL SAN VICENTE | 398.100 | 0 | 0,0 % |
| | 30091584-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AVDA ALONSO DE ERCILLA, COMUNA DE RENGO | 2.430.000 | 1.028.567 | 42,3 % |
| | 30091783-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION LICEO SAN JOSE DEL CARMEN, PALMILLA | 110.000 | 0 | 0,0 % |
| | 30096430-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CESFAM REQUINOA, DR. JOAQUIN CONTRERAS | 459.016 | 103.425 | 22,5 % |
| | 30102928-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CENTRO SALUD FAMILIAR EL MANZANO. LAS CABRAS | 593.500 | 0 | 0,0 % |
| | 30110052-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION COMPLEJO DEPORTIVO DE GULTRO COMUNA DE OLIVAR | 69.308 | 0 | 0,0 % |
| | 30110324-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL EJE M.E.BALAGUER- REPUBLICA- MACHALI | 2.000.000 | 150.262 | 7,5 % |
| | 30110361-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PAVIMENTOS VARIAS CALLES COMUNA DE PEUMO | 134.508 | 0 | 0,0 % |
| | 30123856-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SERVICIO AGUA POTABLE DE LOLOL HACIA RINCON LAS OVEJAS | 60.000 | 0 | 0,0 % |
| | 30123960-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE PEUMO, PEUMO | 100.000 | 0 | 0,0 % |
| | 30123993-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION Y RELOCALIZACION TOTAL ESCUELA DE PARVULOS LOS POLLITOS DE MACHALI | 55.750 | 0 | 0,0 % |
| | 30127021-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CRUCE BAJO NIVEL AV. REPUBLICA DE CHILE-LINEA FERREA | 255.200 | 0 | 0,0 % |
| | 30133463-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CESFAM COMUNA DE GRANEROS | 47.495 | 0 | 0,0 % |
| | 30133502-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION ESCUELA DE CHACAYES - MACHALÍ | 2.335 | 0 | 0,0 % |
| | 30361824-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION DE SEMAFOROS REGION DE OHIGGINS IV ETAPA - SAN VICENTE | 37.966 | 0 | 0,0 % |
| | 30396076-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CALLE RANCAGUA COMUNA DE SAN FERNANDO | 16.800 | 0 | 0,0 % |
| | 30396674-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION ESCUELA UNION MUJERES AMERICANAS, BUCALEMU | 465.109 | 187.558 | 40,3 % |
| | 30419226-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO GESTIÓN VIAL Y PEATONAL RENGO | 235.000 | 0 | 0,0 % |
| | 30420172-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL COMUNA DE LITUECHE | 39.468 | 0 | 0,0 % |

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

A ABRIL DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/04/2026

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 25/05/2026

Hora : 15:25

Página : 4

516602 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

| Región | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|--|---|-----------|-------------|
| | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| 30439937-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PARCIAL DE RECINTOS ESCUELA REPUBLICA DE FRANCIA COMUNA DE REQUINOA | 44.774 | 0 | 0,0 % |
| 30451022-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA HOSPITAL DE GRANEROS | 1.039.177 | 225.136 | 21,7 % |
| 30462082-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO EJE PATRIMONIAL LOS CANONES, AV. EL HUIQUE, F. ERRAZURIZ, EL NARANJAL, PALMILLA | 100.722 | 35.972 | 35,7 % |
| 30480155-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA ECOLOGICA EL ARRAYAN, PALMILLA | 10.029 | 9.490 | 94,6 % |
| 30484425-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CUARTEL BOMBEROS SEGUNDA COMPANIA CHIMBARONGO | 143.000 | 28.843 | 20,2 % |
| 30485220-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO COMUNAL, REQUINOA | 60.000 | 0 | 0,0 % |
| 30485223-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CUARTEL 3RA COMPANIA DE BOMBEROS EL ABRA, REQUINOA | 51.549 | 0 | 0,0 % |
| 30485225-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO DE ACERAS CASCO HISTORICO URBANO, COMUNA DE MACHALI | 824.084 | 0 | 0,0 % |
| 40003752-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS LAS CABRAS | 210.425 | 0 | 0,0 % |
| 40005541-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CON RELOCALIZACION CESFAM DE PERALILLO | 9.544 | 0 | 0,0 % |
| 40007853-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CENTRO CIVICO COMUNA DE SANTA CRUZ | 422.332 | 2.310 | 0,5 % |
| 40010170-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLADECO PERIODO 2020-2024, COMUNA DE MALLOA | 33.658 | 6.732 | 20,0 % |
| 40010450-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION DEL ALUMBRADO PUBLICO ZONA COSTERA COMUNA DE PICHILEMU | 581.525 | 285.226 | 49,0 % |
| 40013093-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES RIO TINGUIRIRICA AÑO 2020, VI REGION FNDR | 551.775 | 312.013 | 56,5 % |
| 40014120-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CONSTRUCCION Y AMPLIACION CUARTEL GENERAL Y 1RA. CIA. BOMBEROS DE OLIVAR | 75.539 | 0 | 0,0 % |
| 40014322-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CALLE CAPITAN DAVILA , LOS MARCOS- MOSTAZAL | 31.360 | 0 | 0,0 % |
| 40015372-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION OCTAVA COMPANIA DE BOMBEROS DE RANCAGUA | 18.954 | 0 | 0,0 % |
| 40015433-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION Y RELOCALIZACION DEL CUARTEL 3° COMPANIA DE BOMBEROS DE MACHALI | 21.868 | 6.783 | 31,0 % |
| 40017211-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CON RELOCALIZACION 5TA. COMISARIA PEUMO | 111.267 | 0 | 0,0 % |
| 40018429-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CALLES Y PASAJE VILLA CONVENTO VIEJO, COMUNA DE CHIMBARONGO | 500.000 | 0 | 0,0 % |
| 40022137-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION LICEO MUNICIPAL INSTITUTO CARDENAL CARO, MARCHIGUE | 372.375 | 0 | 0,0 % |
| 40023311-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PARQUE COMUNAL PAMPA LIMA DE CHEPICA | 35.388 | 0 | 0,0 % |
| 40023351-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PROYECCION CALLE LAS TORRES COMUNA MOSTAZAL | 59.827 | 0 | 0,0 % |
| 40023881-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE RENGO | 144.772 | 73.921 | 51,1 % |
| 40030181-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUC. PSR CARDONAL DE PANILONCO Y PSR ALTO RAMIREZ, COMUNA DE PICHILEMU | 11.660 | 11.660 | 100,0 % |

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

A ABRIL DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/04/2026

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 25/05/2026

Hora : 15:25

Página : 4

516602 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

| Región | | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|--------|---|---|-----------|-------------|
| | | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| | 40033720-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO MEDICO LEGAL DE SANTA CRUZ | 25.696 | 0 | 0,0 % |
| | 40035790-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION INSTITUTO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON, REGION DE OHIGGINS | 1.475.461 | 16.369 | 1,1 % |
| | 40037725-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION ESTADIO CLUB DEPORTIVO SANTA EUGENIA, OLIVAR | 85.481 | 0 | 0,0 % |
| | 40037785-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION COMPANIA DE BOMBEROS DE ANGOSTURA, SAN FERNANDO | 75.632 | 0 | 0,0 % |
| | 40037863-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CESFAM, COMUNA DE PUMANQUE | 27.768 | 0 | 0,0 % |
| | 40037869-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SERVICIO AGUA POTABLE CHEPICA A SECTOR EL ZAPAL | 67.014 | 0 | 0,0 % |
| | 40039670-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA APS CESFAM NÂ°1 Y NÂ°6 | 116.496 | 0 | 0,0 % |
| | 40041444-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA 32 LLAMADO, VI REGIÓN | 1.214.295 | 522.920 | 43,1 % |
| | 40045849-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POSTA TOTIHUE, COMUNA DE REQUINOA | 22.249 | 0 | 0,0 % |
| | 40047534-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TELEVIGILANCIA DE LA COMUNA DE SAN FERNANDO | 1.828.665 | 705.865 | 38,6 % |
| | 40048366-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PRIMERA COMPANIA DE BOMBEROS, COMUNA DE MALLOA | 42.247 | 0 | 0,0 % |
| | 40049024-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIAS URBANAS PROCESO 2022 EJECUCION 2023 2024 | 685.451 | 125.608 | 18,3 % |
| | 40049301-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION MEJORAMIENTO SIST. TELEVIGILANCIA CON PÓRTICOS LP A CARABINEROS REGIÓN OHIGGINS | 1.529.000 | 0 | 0,0 % |
| | 40051825-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLADECO PERIODO 2025 - 2029 COMUNA DE MARCHIGUE | 26.520 | 6.240 | 23,5 % |
| | 40052087-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESCUELA BASICA GALVARINO VALENZUELA MORAGA, COMUNA DE LOLOL | 89.899 | 0 | 0,0 % |
| | 40052095-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESCUELA LA DIVINA GABRIELA, COMUNA DE NAVIDAD | 481.328 | 338.587 | 70,3 % |
| | 40052829-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA COLEGIO ARTISTICO SANTA TERESA, COMUNA DE MACHALI | 50.000 | 0 | 0,0 % |
| | 40054262-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO EJE HERNANDO DE MAGALLANES - PICHILEMU | 53.364 | 0 | 0,0 % |
| | 40054302-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA DE ESTACION DE TREN REQUINOA | 5.218 | 5.218 | 100,0 % |
| | 40056376-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLADECO PERIODO 2024 - 2029, COMUNA DE LOLOL | 10.440 | 10.440 | 100,0 % |
| | 40057462-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CALLE CONCEJAL RAUL MARIN, COMUNA DE COLTAUCO | 8.270 | 0 | 0,0 % |
| | 40058590-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACION, COMUNA DE REQUINOA | 133.357 | 14.739 | 11,1 % |
| | 40066604-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD ORIENTE - PONIENTE, SAN FERNANDO | 51.719 | 0 | 0,0 % |
| 07 | REGIÓN DEL MAULE | 0 | 0 | 0,0 % |
| 08 | REGIÓN DEL BIO BIO | 0 | 0 | 0,0 % |

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A ABRIL DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/04/2026

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 25/05/2026

Hora : 15:25

Página : 4

516602 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

| Región | | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|-----------------------------|---|---|------------------|---------------|
| | | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| 09 | REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 0 | 0 | 0,0 % |
| 10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 0 | 0 | 0,0 % |
| 11 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 0 | 0 | 0,0 % |
| 12 | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 0 | 0 | 0,0 % |
| 13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 0 | 0 | 0,0 % |
| 14 | REGIÓN DE LOS RIOS | 0 | 0 | 0,0 % |
| 15 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 0 | 0 | 0,0 % |
| 16 | REGIÓN DE ÑUBLE | 0 | 0 | 0,0 % |
| 98 | INTERREGIONAL | 0 | 0 | 0,0 % |
| 99 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0,0 % |
| TOTAL NIVEL NACIONAL | | 21.080.729 | 4.213.884 | 20,0 % |

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.