

# INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

## A ABRIL DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/04/2026

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 182901 SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Fecha : 25/05/2026

Hora : 15:25

Página : 3

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	0	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	16.213.215	4.582.286	28,3 %
	30073603-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION EDIFICIO INSTITUCIONAL MINVU-SERVIU, REGION DE LA ARAUCANIA	228.726	141.198	61,7 %
	30095104-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO GESTION VIAL AV. OHIGGINS Y DILLMAN BULLOCK, ANGOL	747.298	365.568	48,9 %
	30389722-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA JORGE TEILLIER, LAUTARO	922.100	583.460	63,3 %
	30438575-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE SANTA LUCIA, COLLIPULLI	273.274	59.487	21,8 %
	40005723-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AV. PABLO NERUDA Y SIMON BOLIVAR / IMPERIAL, TEMUCO	2.012.066	255.956	12,7 %
	40005756-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO AVENIDA O'HIGGINS, GORBEA	147.910	137.730	93,1 %
	40019575-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ACCESO VILLA HUMBERTO TORO, QUEPE, FREIRE	14.000	0	0,0 %
	40019596-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ACCESO CAPITAN PASTENE, LUMACO	813.300	405.883	49,9 %
	40023967-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL PEDRO DE VALDIVIA NORTE, TEMUCO	401.689	13.300	3,3 %
	40027574-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AV. GABRIELA MISTRAL ENTRE AV. ANDES Y PABLO NERUDA, TEMUCO	4.107.328	24.000	0,6 %
	40027936-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO URBANO EJE MAC-IVER, COMUNA DE PADRE LAS CASAS	6.450	0	0,0 %
	40028891-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PARQUE SANTA LUCÍA COLLIPULLI	687.100	138.473	20,2 %
	40031493-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE PUYEHUE, LASTARRIA, COMUNA DE GORBEA	13.360	0	0,0 %
	40032131-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN ORIENTE TEMUCO PADRE LAS CASAS	184.800	0	0,0 %
	40032335-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y MONITORIZACION PUENTE TRENG TRENG Y KAY KAY	378.258	103.821	27,4 %
	40039772-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS,32 PROCESO, REGIÓN ARAUCANÍA	87.000	0	0,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****A ABRIL DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/04/2026

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 182901 SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA**

Fecha : 25/05/2026

Hora : 15:25

Página : 3

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40041291-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN MUROS DE CONTENCIÓN VILLA ESPERANZA Y VILLA LA COSTANERA, SAAVEDRA	6.375	0	0,0 %
40047310-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CICLOVIAS AV. BALMACEDA, AV. LAS ENCINAS Y AV. CAUPOLICAN, TEMUCO	476.943	149.323	31,3 %
40052499-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO RUTAS PEATONALES, PROVINCIA DE MALLECO	270.220	29.520	10,9 %
40052510-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL SECTOR CERRO ÑIELOL, TEMUCO	172.800	7.600	4,4 %
40053451-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS PLAZA CHILE, COMUNA DE CARAHUE	40.398	17.500	43,3 %
40053490-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, 34 PROCESO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	1.371.458	914.989	66,7 %
40059332-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE ISLA CAUTÍN, TEMUCO	703.350	0	0,0 %
40059860-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION COSTANERA AMANECER, ENTRE CALLE LAS QUILAS Y AV. SAN SEBASTIAN, TEMUCO	73.700	10.625	14,4 %
40063246-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CICLOVÍAS VARIA COMUNAS ARAUCANIA 2025-2026	66.500	49.020	73,7 %
40063248-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO RUTAS PEATONALES, PROVINCIA DE CAUTÍN	333.852	64.400	19,3 %
40063249-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED SECUNDARIA DE AGUAS LLUVIAS ARAUCANÍA 2025-2026	354.371	284.989	80,4 %
40063268-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PARQUE HISTORICO FUERTE PUREN , PUREN	222.459	92.860	41,7 %
40063270-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PARQUE PULMAHUE, PADRE LAS CASAS	240.450	183.253	76,2 %
40063275-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PLAZA EL BOSQUE, PUREN	264.646	119.418	45,1 %
40063327-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION 40 VIVIENDAS TUTELADAS DEL ADULTO MAYOR, ANGOL	129.227	125.545	97,2 %
40063331-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIVIENDA SERVIU ADULTO MAYOR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2025	89.614	60.893	68,0 %
40068159-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PLAZA PLAZA WASHINGTON, NUEVA TOLTEN, COMUNA DE TOLTEN	110.665	103.355	93,4 %
40068500-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AREA DE JUEGOS INFANTILES ZONA ACCESO CERRO ÑIELOL, TEMUCO	261.528	140.120	53,6 %
10 REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11 REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12 REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13 REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	0	0	0,0 %
14 REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16 REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
A ABRIL DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/04/2026

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 182901 SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Fecha : 25/05/2026

Hora : 15:25

Página : 3

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
<b>TOTAL NIVEL NACIONAL</b>		<b>16.213.215</b>	<b>4.582.286</b>	<b>28,3 %</b>