

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A MAYO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/05/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120202 DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

Fecha : 24/06/2026
Hora : 15:21
Página : 2

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	32.196	0	0,0 %
	40069601-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION PROCURADURÍA FISCAL DE ANTOFAGASTA	32.196	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	6.898.384	2.508.964	36,4 %
	30132033-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA	5.660.233	1.285.598	22,7 %
	40066563-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLAN ESCUELAS Y LICEOS REGIÓN DE ATACAMA	1.238.151	1.223.366	98,8 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	4.969.750	352.997	7,1 %
	30108083-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA SAN ANTONIO	4.969.750	352.997	7,1 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	618.600	0	0,0 %
	30132335-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION LICEO JOSÉ DE LA CRUZ MIRANDA, CAÑETE	618.600	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	6.856.744	4.456.068	65,0 %
	30460322-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION ESCUELA G-512 MOLLULCO DE TEMUCO	5.876.488	3.677.867	62,6 %
	40019008-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- REPOSICION EDIFICIO MOP REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	99.924	18.168	18,2 %
	40051205-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO FERIA LIBRE COMUNA DE TRAIGUEN	64.091	26.390	41,2 %
	40059148-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OFICINAS EDIFICIO PRINCIPAL DIRECCIÓN REGIONAL DE OBRAS HIDRÁULICAS ARAUCANÍA	816.241	733.643	89,9 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	265.948	51.580	19,4 %
	30394079-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CENTRO ANTARTICO INTERNACIONAL, XII REGIÓN	265.948	51.580	19,4 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	3.010.368	1.414.537	47,0 %
	40041259-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MOP	16.070	16.022	99,7 %
	40054840-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS, LO PRADO	525.708	65	0,0 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A MAYO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/05/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 24/06/2026
Hora : 15:21
Página : 2

PROGRAMA: 120202 DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
14	40054843-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO	2.468.590	1.398.450	56,6 %
	REGIÓN DE LOS RIOS	331.982	96.673	29,1 %
	30309972-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MOP, VALDIVIA	331.982	96.673	29,1 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	5.510.438	16.338	0,3 %
	40053823-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024	5.510.438	16.338	0,3 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	72.669	0	0,0 %
	40070591-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION EDIFICIO MINISTERIO OBRAS PUBLICAS REGIÓN DE ÑUBLE	72.669	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	574.245	454.520	79,2 %
	40002551-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2021	16.200	16.199	100,0 %
	40030197-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024	558.045	438.321	78,5 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		29.141.324	9.351.677	32,1 %