

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A MAYO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/05/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 24/06/2026
Hora : 15:21
Página : 35

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

| Región |                                                                                                                      | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 |            |             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|
|        |                                                                                                                      | Identificado                                 | Ejecutado  | % Ejecutado |
| 01     | REGIÓN DE TARAPACÁ                                                                                                   | 64.028.799                                   | 21.646.921 | 33,8 %      |
|        | 30080833-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE                       | 196.000                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | 30123577-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION VIADUCTO TANA RUTA 5 REGIÓN DE TARAPACÁ                                       | 418.000                                      | 94.536     | 22,6 %      |
|        | 30131601-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN RUTA 1 SECTOR: PABELLÓN DE PICA - AEROPUERTO                                 | 5.597.430                                    | 0          | 0,0 %       |
|        | 30398852-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR EL LOA-CUESTA GUANILLOS, REG DE TARAPACÁ                     | 3.986.910                                    | 2.176.812  | 54,6 %      |
|        | 30404773-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA A-653 S: CR. A-65 -BY PASS CUESTA DUPLIJSA                            | 2.518.249                                    | 2.002.192  | 79,5 %      |
|        | 30447930-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGION 2017-2021                           | 862.000                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | 30458378-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 15 CH; SECTOR: HUARA - ACCESO TARAPACA; REGIÓN TARAPACA                  | 63.000                                       | 0          | 0,0 %       |
|        | 30458426-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SALTO USMAGAMA -ALTO CHUSMIZA, R. TARAPACA                     | 17.485.810                                   | 5.556.113  | 31,8 %      |
|        | 30481230-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020)                                    | 15.000                                       | 0          | 0,0 %       |
|        | 30482091-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019                               | 29.000                                       | 0          | 0,0 %       |
|        | 40002723-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2019-2020                               | 2.400                                        | 0          | 0,0 %       |
|        | 40003986-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA A-750, SECTOR: CRUCE RUTA 1 - CRUCE RUTA A-760, REGION DE TARAPACA       | 380.000                                      | 61.144     | 16,1 %      |
|        | 40004533-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACA                                          | 71.000                                       | 0          | 0,0 %       |
|        | 40020281-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE TARAPACA 2021                              | 194.200                                      | 124.843    | 64,3 %      |
|        | 40020521-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR PATACHE-PATILLO                                                 | 242.400                                      | 40.208     | 16,6 %      |
|        | 40020525-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL, REGIÓN DE TARAPACÁ PERIODO 2024 - 2025                  | 164.000                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | 40027083-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)             | 94.000                                       | 0          | 0,0 %       |
|        | 40030506-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 1 - RUTA 16 EN IQUIQUE                                     | 636.200                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | 40030668-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE TARAPACA 2022-2025                             | 2.869.400                                    | 383.649    | 13,4 %      |
|        | 40030671-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACA 2022-2026    | 2.942.000                                    | 1.703.924  | 57,9 %      |
|        | 40031013-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTA A-387 REGIÓN DE TARAPACÁ                                              | 5.300                                        | 0          | 0,0 %       |
|        | 40031015-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CBI RUTA A-755 SECTOR PINTADOS - PICA, PROV. DEL TAMARUAL, REGIÓN DE TARAPACA | 158.300                                      | 65.299     | 41,3 %      |
|        | 40035382-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023                          | 404.000                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | 40036572-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 15-CH S: CHAPIRE-HUAYNA POTOSI                                        | 10.000                                       | 0          | 0,0 %       |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
 A MAYO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/05/2026  
 Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 24/06/2026  
 Hora : 15:21  
 Página : 35

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

| Región |                                                                                                           | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |            |             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------|
|        |                                                                                                           | Identificado                                    | Ejecutado  | % Ejecutado |
| 02     | 40049828-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2024-2025                           | 42.000                                          | 35.000     | 83,3 %      |
|        | 40050066-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR GUANILLO, COMUNA IQUIQUE, REGION DE TARAPACA         | 275.000                                         | 172.143    | 62,6 %      |
|        | 40050130-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION PASADA URBANA RUTA A-616 Y A-618, COMUNA DE ALTO HOSPICIO   | 124.000                                         | 102        | 0,1 %       |
|        | 40050277-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA REGION DE TARAPACA 2025 - 2026                 | 1.236.000                                       | 0          | 0,0 %       |
|        | 40050279-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PASADAS URBANAS -TRAVESIAS REGION DE TARAPACA 2025 - 2026       | 1.468.000                                       | 0          | 0,0 %       |
|        | 40055976-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTA 5, SECTOR OFICINA IRIS - BIF. EX OFICINA VICTORIA          | 7.700                                           | 0          | 0,0 %       |
|        | 40056185-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO R. DE TARAPACÁ 2023-2026                      | 5.520.000                                       | 3.658.914  | 66,3 %      |
|        | 40060957-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACÁ 2025-2029      | 1.011.500                                       | 0          | 0,0 %       |
|        | 40068298-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL RUTA 15-CH REGIÓN DE TARAPACÁ 2024 - 2026              | 15.000.000                                      | 5.572.042  | 37,1 %      |
|        | REGIÓN DE ANTOFAGASTA                                                                                     | 123.997.120                                     | 32.338.582 | 26,1 %      |
|        | 30069291-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN MEJOR. RUTA B-15-A, OLLAGUE - LÍMITE REGIONAL - COLLAHUASI (CMT)  | 601.000                                         | 85.875     | 14,3 %      |
|        | 30123640-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CIRCUNVALACIÓN CALAMA S: YALQUINCHA - POBL TUCNAR HUASI         | 9.468.000                                       | 5.229.843  | 55,2 %      |
|        | 30131282-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: MICHILLA - CALETA BUENA                          | 65.000                                          | 0          | 0,0 %       |
|        | 30132606-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA B-241, EJE LICANCABUR, PASADA URBANA SPA                   | 3.000                                           | 0          | 0,0 %       |
|        | 30255722-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION COSTANERA NORTE MEJILLONES, SECTOR: MEJILLONES-PUNTA CHACAYA    | 1.976.000                                       | 0          | 0,0 %       |
|        | 30390475-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE QUILLAGUA EN RUTA 5, REGIÓN DE ANTOFAGASTA                 | 240.000                                         | 0          | 0,0 %       |
|        | 30427024-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REGIÓN DE ANTOFAGASTA    | 1.550.000                                       | 1.208.443  | 78,0 %      |
|        | 30458834-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 5 S: CARMEN ALTO-LIMITE PROVINCIAL                 | 240.000                                         | 52.420     | 21,8 %      |
|        | 30458843-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA                | 5.258.100                                       | 154.320    | 2,9 %       |
|        | 30483144-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 24 SECTOR : CUESTA MONTECRISTO - CHUQUICAMATA              | 22.093.000                                      | 9.398.451  | 42,5 %      |
|        | 30483148-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO RUTA 21-CH SECTOR: CEBOLLAR - OLLAGUE           | 19.252.000                                      | 259.503    | 1,3 %       |
|        | 40002709-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | 39.000                                          | 0          | 0,0 %       |
|        | 40004072-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA COSTERA S: TALTAL - CALETA CIFUNCHO                           | 495.000                                         | 105.052    | 21,2 %      |
|        | 40004174-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO OLLAGUE, RUTA 21 CH, SECTOR :CHIU CHIU ASCOTAN     | 143.000                                         | 0          | 0,0 %       |
|        | 40004194-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASO MALO CALETA URCO                            | 4.191.000                                       | 0          | 0,0 %       |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A MAYO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/05/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Fecha : 24/06/2026
Hora : 15:21
Página : 35

| Región |                                                                                                                         | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 |            |             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|
|        |                                                                                                                         | Identificado                                 | Ejecutado  | % Ejecutado |
|        | 40004311-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO SICO, RUTA 23-CH, SECTOR: SOCAIRE - SALAR CAPUR                  | 316.000                                      | 200.303    | 63,4 %      |
|        | 40011228-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020                      | 1.289.000                                    | 786.476    | 61,0 %      |
|        | 40011764-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONEXION AGUA VERDE-ALTAMIRA-LIMITE REGIONAL ATACAMA                             | 86.600                                       | 0          | 0,0 %       |
|        | 40020590-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA ILUMINACION TUNEL GALLEGUILLOS                                        | 478.000                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | 40031002-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: TOCONAO - SOCAIRE                                             | 288.000                                      | 151.165    | 52,5 %      |
|        | 40031012-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RUTA 5 SECTOR CRUCERO - IBERIA EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA                         | 11.957.000                                   | 4.209.284  | 35,2 %      |
|        | 40038277-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA B-39 SECTOR : BAQUEDANO - MINERA GABY, REGION DE ANTOFAGASTA                | 187.000                                      | 93.904     | 50,2 %      |
|        | 40038495-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023-2027                 | 7.067.000                                    | 1.476.611  | 20,9 %      |
|        | 40039401-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION RUTA 29 SECTOR:CRUCERO-CUESTA MONTECRISTO                                          | 263.000                                      | 48.488     | 18,4 %      |
|        | 40039622-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: CALETA URCO-ADUANA, TRAMOS I Y II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA      | 4.291.000                                    | 0          | 0,0 %       |
|        | 40049829-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2026                                      | 186.000                                      | 97.571     | 52,5 %      |
|        | 40049877-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO CONEXION VIAL RUTA ALTIPLANICA S: ACCESOS EL TATIO                      | 280.000                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | 40049879-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA B-710, SECTOR PAPOSO ¿ VARILLAS, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA.                  | 868.000                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | 40049903-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CÁMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2025                           | 1.957.000                                    | 1.879.937  | 96,1 %      |
|        | 40050017-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028                 | 9.362.000                                    | 2.770.989  | 29,6 %      |
|        | 40054850-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION RUTA COSTERA SECTOR: CALETA EL COBRE - CALETA COLOSO -CMT               | 500.000                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | 40056277-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTAS B-180 Y B-168 ACCESOS A MARIA ELENA. PROV TOCOPILLA, REGION ANTOFAGASTA    | 2.500                                        | 1.843      | 73,7 %      |
|        | 40057285-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA B-955 S: ALTAMIRA, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA          | 379.000                                      | 160.273    | 42,3 %      |
|        | 40058856-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICO REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2025                                | 4.282.000                                    | 3.967.831  | 92,7 %      |
|        | 40060958-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2025-2030                 | 4.151.100                                    | 0          | 0,0 %       |
|        | 40061332-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO AVENIDA SALVADOR ALLENDE                                 | 327.820                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | 40070458-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2025-2027            | 1.476.000                                    | 0          | 0,0 %       |
|        | 40073704-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA 2025-2026 | 8.389.000                                    | 0          | 0,0 %       |
| 03     | REGIÓN DE ATACAMA                                                                                                       | 46.700.100                                   | 15.965.966 | 34,2 %      |
|        | 30081108-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO                                                    | 6.000                                        | 0          | 0,0 %       |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A MAYO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/05/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Fecha : 24/06/2026
Hora : 15:21
Página : 35

| Región |                                                                                                                        | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 |            |             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|
|        |                                                                                                                        | Identificado                                 | Ejecutado  | % Ejecutado |
|        | 30106221-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGIÓN 2011-2015                           | 500                                          | 0          | 0,0 %       |
|        | 30124429-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN              | 1.340.000                                    | 0          | 0,0 %       |
|        | 30124738-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO PIRCAS NEGRAS S:LOS CASTAÑOS- PIRCAS N.                         | 49.500                                       | 0          | 0,0 %       |
|        | 30124739-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)- JUNTAS(KM 88)                            | 5.000                                        | 188        | 3,8 %       |
|        | 30131594-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA C-13. SECTOR: DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA, DIEGO DE ALMAGRO                  | 83.000                                       | 0          | 0,0 %       |
|        | 30134899-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PUENTE HUASCO Y P. SUPERIOR FF.CC EN RUTA COSTERA                               | 470.000                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | 30224273-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017)                                            | 36.000                                       | 0          | 0,0 %       |
|        | 30273579-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PUENTE Y ACCESO A PIEDRAS JUNTAS, ALTO DEL CARMEN                               | 144.000                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | 30290175-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA DIEGO DE ALMAGRO - ALTAMIRA - RUTA 5                           | 110.660                                      | 27.791     | 25,1 %      |
|        | 30370926-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2016-2018                                  | 1.500                                        | 0          | 0,0 %       |
|        | 30371173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020                           | 208.100                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | 30386472-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PUENTE BRASIL EN RUTA C-48 Y ACCESOS, VALLENAR                                  | 280.000                                      | 129.365    | 46,2 %      |
|        | 30387092-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ                                       | 4.004.500                                    | 119.742    | 3,0 %       |
|        | 30388972-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO SECTOR: BIFURCACIÓN POTRERILLOS - PEDERNALES                 | 1.000.000                                    | 781.132    | 78,1 %      |
|        | 30457123-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO VARIOS PUENTES DE LA REGIÓN DE ATACAMA                                          | 143.000                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | 30458877-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 31-CH SECTORES CUESTA CODOCEO Y EL SALTO                                   | 348.000                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | 30460679-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION RUTA COSTERA, SECTOR: LIMITE IV REGIÓN - HUASCO                                 | 10.000                                       | 0          | 0,0 %       |
|        | 30481760-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PUENTE MAITENCILLO Y ACCESOS, FREIRINA                                          | 76.000                                       | 13.621     | 17,9 %      |
|        | 30483189-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA C-489 S: ALTO DEL CARMEN - EL CORRAL                                       | 547.000                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | 30487155-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA C-13 S: CRUCE RUTA 5 - EL SALADO - D. DE ALMAGRO                        | 12.517.000                                   | 10.628.309 | 84,9 %      |
|        | 40003806-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA C-350, SECTOR: CERRILLOS - LOS LOROS                                       | 268.000                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | 40004538-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PUENTE LOS GUINDOS, FREIRINA                                                    | 169.000                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | 40011013-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020                         | 4.811.000                                    | 1.681.150  | 34,9 %      |
|        | 40011014-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020                                       | 1.000                                        | 0          | 0,0 %       |
|        | 40011741-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA C-462, PTE. LOS GUINDOS-LA ARENA, PROV. DE HUASCO | 252.000                                      | 82.853     | 32,9 %      |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A MAYO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/05/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Fecha : 24/06/2026
Hora : 15:21
Página : 35

| Región |                                                                                                                         | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 |            |             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|
|        |                                                                                                                         | Identificado                                 | Ejecutado  | % Ejecutado |
| 04     | 40020326-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PUENTE PIE DE GALLO EN RUTA C-489, ALTO DEL CARMEN                               | 25.000                                       | 0          | 0,0 %       |
|        | 40020330-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE MANFLAS EN RUTA C-393, TIERRA AMARILLA                                      | 256.000                                      | 51.733     | 20,2 %      |
|        | 40026114-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA C-17, REGION DE ATACAMA                                                     | 419.400                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | 40027075-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)                 | 208.150                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | 40027078-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)                        | 49.000                                       | 0          | 0,0 %       |
|        | 40034246-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA C-485 S:RUTA 5 - ALTO DEL CARMEN                                            | 1.358.000                                    | 100.787    | 7,4 %       |
|        | 40037770-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2022-2026                     | 4.078.990                                    | 1.297.664  | 31,8 %      |
|        | 40038423-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA C-120 S: CHAÑARAL - PAN DE AZUCAR - RUTA 5, CHAÑARAL                        | 316.000                                      | 57.908     | 18,3 %      |
|        | 40047681-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ¿ TRAVESÍAS 2023-2024 REGIÓN DE ATACAMA | 170.000                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | 40050111-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA C-33, SECTOR: TIERRA AMARILLA - CERRILLOS, TIERRA AMARILLA                  | 420.000                                      | 139.320    | 33,2 %      |
|        | 40050114-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO AVDA COPAYAPU S: PUENTE COPAYAPU-MATTA, COPIAPO                         | 169.000                                      | 108.627    | 64,3 %      |
|        | 40058609-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025                              | 1.615.800                                    | 745.776    | 46,2 %      |
|        | 40058775-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025                                          | 8.597.000                                    | 0          | 0,0 %       |
|        | 40060959-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2025-2029                     | 1.561.000                                    | 0          | 0,0 %       |
|        | 40070137-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA                               | 576.000                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | REGIÓN DE COQUIMBO                                                                                                      | 88.183.690                                   | 22.222.774 | 25,2 %      |
|        | 20193112-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA                               | 224.000                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | 30101424-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN ACCESO PONIENTE A VICUÑA, PROVINCIA ELQUI                                     | 3.308.000                                    | 88         | 0,0 %       |
|        | 30122993-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2013                                      | 20.000                                       | 0          | 0,0 %       |
|        | 30224036-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGION 2015-2019                             | 5.000                                        | 0          | 0,0 %       |
|        | 30376625-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN                 | 33.000                                       | 0          | 0,0 %       |
|        | 30423923-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION RUTA DE ACCESO CALETA DE HUENTELAUQUÉN, CHOAPA                                | 81.000                                       | 62.074     | 76,6 %      |
|        | 30486473-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE MARQUESA EN RUTA D-215, COMUNA VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO                | 6.641.000                                    | 2.819.049  | 42,4 %      |
|        | 40002710-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO                              | 725.000                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | 40003478-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PUENTE SOBRE ESTERO PUNITAQUI EN RUTA D-607                                      | 112.000                                      | 0          | 0,0 %       |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
A MAYO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/05/2026  
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Fecha : 24/06/2026  
Hora : 15:21  
Página : 35

| Región |                                                                                                                      | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------|
|        |                                                                                                                      | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
|        | 40004314-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 41-CH S: SAN ISIDRO/CALINGASTA-RIVADAVIA,COMUNA DE VICUÑA                | 18.000                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40007337-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PUENTE MONTE GRANDE RUTA D-487 COMUNA DE PAIHUANO                          | 35.000                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40011774-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE LAS ROJAS EN RUTA D-325, PROV. DEL ELQUI, REGION DE COQUIMBO             | 21.000                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40011842-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE CUNCUMEN EN RUTA D-835, SALAMANCA, PROVINCIA DE CHOAPA                   | 26.000                                          | 6.953     | 26,7 %      |
|        | 40017867-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO       | 4.098.000                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | 40019295-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION CONECTIVIDAD INTEGRAL COQUIMBO - SAN JUAN                            | 935.000                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40020258-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021                      | 6.287.500                                       | 1.934.115 | 30,8 %      |
|        | 40021441-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA COSTERA CALETA HORNOS - LIMITE REGIONAL ATACAMA            | 198.000                                         | 43.015    | 21,7 %      |
|        | 40027835-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO AÑO 2020 - 2022                                | 10.000                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40027836-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022                             | 14.000                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40027837-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION           | 29.000                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40028928-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI RUTA D-215, SECTOR MARQUESA - TALCUNA ORIENTE, VICUÑA                  | 1.000                                           | 0         | 0,0 %       |
|        | 40030451-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 41 CH, SECTOR PTE. LA LAGUNA - PTE. GARGANTA DEL DIABLO, VICUÑA       | 194.000                                         | 58.458    | 30,1 %      |
|        | 40030673-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026                 | 6.550.000                                       | 2.441.209 | 37,3 %      |
|        | 40031211-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE PUPIO EN RUTA 47, LOS VILOS - ILLAPEL                                    | 135.000                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40038056-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE EL DURAZNO EN RUTA D-779, COMUNA DE COMBARBALÁ, PROVINCIA DE LIMARI      | 265.000                                         | 128.034   | 48,3 %      |
|        | 40038081-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION RUTA D-51, TRAMO 1, SECTOR CRUCE RUTA 43 - MAITENCILLO, COMUNA DE ANDACOLLO     | 289.000                                         | 88.741    | 30,7 %      |
|        | 40038498-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2027                 | 1.912.000                                       | 806.180   | 42,2 %      |
|        | 40040178-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024                                      | 1.050.000                                       | 80.917    | 7,7 %       |
|        | 40046622-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA 41 CH POR LA COMUNA DE LA SERENA                  | 47.120                                          | 26.317    | 55,9 %      |
|        | 40048592-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA 2023-2024, PROV. ELQUI, LIMARÍ Y CHOAPA    | 57.000                                          | 56.721    | 99,5 %      |
|        | 40049000-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RUTA 41 CH 2023 - 2024, REGION DE COQUIMBO                  | 2.000                                           | 0         | 0,0 %       |
|        | 40049813-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 41 CH, SECTOR CORTINA EMBALSE LA LAGUNA - LIMITE FRONTERIZO, VICUÑA      | 524.000                                         | 80.099    | 15,3 %      |
|        | 40049814-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PUENTE MORRILLOS D-595, COMUNA DE RIO HURTADO                                 | 113.000                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40049815-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI RUTA D-205 SECTOR SANTA GRACIA - ALMIRANTE LATORRE, PROVINCIA DE ELQUI | 1.013.000                                       | 963.193   | 95,1 %      |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
A MAYO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/05/2026  
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 24/06/2026  
Hora : 15:21  
Página : 35

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

| Región |                                                                                                                             | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |            |             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------|
|        |                                                                                                                             | Identificado                                    | Ejecutado  | % Ejecutado |
| 05     | 40049816-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA DE ACCESO A CALETAS DE PUNTA DE CHOROS, COMUNA DE LA HIGUERA                    | 129.000                                         | 18.342     | 14,2 %      |
|        | 40049817-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA DE ACCESO CALETA TOTORALILLO NORTE COMUNA DE LA HIGUERA                         | 172.000                                         | 81.625     | 47,5 %      |
|        | 40049819-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD VIAL SECTORES: MARQUESA - VICUÑA - RIVADAVIA      | 390.000                                         | 204.848    | 52,5 %      |
|        | 40049823-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA D- 445, SECTOR VICUÑA-HURTADO, ELQUI - LIMARÍ, RUTA ANTAKARI                    | 356.000                                         | 105.317    | 29,6 %      |
|        | 40049824-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTA D-539, SECTOR LOS AROMOS DE TABALÍ, OVALLE 2023-2024                         | 570.000                                         | 357.498    | 62,7 %      |
|        | 40049832-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025                                             | 4.368.000                                       | 3.625.191  | 83,0 %      |
|        | 40049905-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE COQUIMBO 2024 - 2025                                  | 6.463.000                                       | 5.338.022  | 82,6 %      |
|        | 40050019-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2025-2029                        | 3.450.510                                       | 0          | 0,0 %       |
|        | 40050281-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2025-2026, REGION DE COQUIMBO                      | 742.200                                         | 0          | 0,0 %       |
|        | 40050282-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA 2025-2026, REGION DE COQUIMBO                     | 2.616.000                                       | 263.859    | 10,1 %      |
|        | 40050479-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION RUTA 41 CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO II                                   | 5.500.000                                       | 44         | 0,0 %       |
|        | 40059557-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE COQUIMBO AÑO 2024                          | 2.047.000                                       | 0          | 0,0 %       |
|        | 40060935-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2025-2030                        | 576.000                                         | 0          | 0,0 %       |
|        | 40061224-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO DE ESTABILIDAD DE TALUDES PARA LA RUTA D-485, COMUNA DE PAIHUANO                     | 252.000                                         | 18.685     | 7,4 %       |
|        | 40061643-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA D-55, S: EL PALQUI, COMUNA DE MONTEPATRIA | 294.360                                         | 226.587    | 77,0 %      |
|        | 40066221-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2025-2026                               | 25.285.000                                      | 2.387.593  | 9,4 %       |
|        | REGIÓN DE VALPARAISO                                                                                                        | 87.248.450                                      | 33.995.287 | 39,0 %      |
|        | 20191064-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE ALGARROBO Y CASABLANCA            | 50.000                                          | 625        | 1,2 %       |
|        | 30005719-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON                                 | 129.000                                         | 0          | 0,0 %       |
|        | 30080312-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN RUTA 60 CH, SECTOR: CRUCE SAN PEDRO - ENLACE QUILLOTA                               | 2.900.000                                       | 95         | 0,0 %       |
|        | 30080632-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - ARTIFICIO, PROVINCIA DE PETORCA                            | 1.686.600                                       | 1.272.427  | 75,4 %      |
|        | 30081531-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTA F-360 COLMO - F-366 LO ROJAS                                   | 119.000                                         | 30.345     | 25,5 %      |
|        | 30106369-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL COM. CASABLANC A ALGARROBO                        | 75.000                                          | 510        | 0,7 %       |
|        | 30106452-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA F-300 S:LA CALERA-PACHACAMA-OCOA PROV.QUILLOTA                                  | 409.000                                         | 188.567    | 46,1 %      |
|        | 30106702-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE EL MOLINO,RUTA E-405,PROV.SAN FELIPE                                         | 10.000                                          | 170        | 1,7 %       |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A MAYO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/05/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Fecha : 24/06/2026
Hora : 15:21
Página : 35

| Región |                                                                                                                        | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 |           |             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------|
|        |                                                                                                                        | Identificado                                 | Ejecutado | % Ejecutado |
|        | 30107026-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO             | 239.000                                      | 0         | 0,0 %       |
|        | 30121216-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE RAPEL EN RUTA G-80-I, COMUNA DE SANTO DOMINGO                              | 120.000                                      | 0         | 0,0 %       |
|        | 30123830-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUÉ ETAPA III, COMUNA CASABLANCA                     | 1.000                                        | 68        | 6,8 %       |
|        | 30137246-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A SAN ANTONIO                                     | 1.000                                        | 0         | 0,0 %       |
|        | 30218272-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA                        | 70.000                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | 30219274-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION RUTA F-210, ACCESO A QUINTERO                                                  | 1.100.000                                    | 4.340     | 0,4 %       |
|        | 30469338-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION TUNEL LA GRUPA 2, PROV. PETORCA                                              | 80.000                                       | 37        | 0,0 %       |
|        | 30480266-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION BY PASS RUTA E-85, TRAMO URBANO CIUDAD DE LOS ANDES                             | 1.069.000                                    | 404.013   | 37,8 %      |
|        | 30482391-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PROYECTO INTEGRAL DE CICLOVIAS ETAPA II, REG VALPARAISO                         | 17.620                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | 30483803-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ENLACE EL VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO LA PÓLVORA)                              | 1.900                                        | 1.468     | 77,3 %      |
|        | 40007060-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS                                | 2.168.930                                    | 693.369   | 32,0 %      |
|        | 40011041-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020                      | 5.000                                        | 0         | 0,0 %       |
|        | 40017172-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO                        | 18.430.000                                   | 9.363.806 | 50,8 %      |
|        | 40026101-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTAS F-382 Y F-326 COMUNA QUILLOTA Y LA CRUZ.                    | 20.000                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | 40026107-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE COLMO EN RUTA F-190, COMUNA DE QUILLOTA                                    | 448.000                                      | 130.428   | 29,1 %      |
|        | 40027404-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-411 CON RUTA E-525, SECTOR EL TÁRTARO , COMUNA DE PUTAENDO | 11.000                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | 40029858-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE  | 53.700                                       | 745       | 1,4 %       |
|        | 40030654-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026.                | 9.988.000                                    | 4.844.611 | 48,5 %      |
|        | 40031020-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE CHAGRES EN RUTA E-661 COMUNA DE CATEMU                                     | 88.000                                       | 30.630    | 34,8 %      |
|        | 40031025-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE LOS MILITARES EN RUTA E-767 PROVINCIA DE LOS ANDES                         | 323.000                                      | 111.582   | 34,5 %      |
|        | 40031031-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE LA LAGUNA Y ACCESOS, RUTA E-30-F, COMUNA ZAPALLAR                          | 202.000                                      | 122.086   | 60,4 %      |
|        | 40036124-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA F-830 CRUCE LA DRAGA- CASABLANCA, COMUNA DE CASABLANCA                     | 164.000                                      | 51.613    | 31,5 %      |
|        | 40036449-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA E-30-F, SECTOR PUCHUNCAVÍ - ACCESO QUINTERO, COMUNAS PUCHUNCAVÍ Y QUINTERO | 154.000                                      | 0         | 0,0 %       |
|        | 40046963-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PUENTE CONEXION PANQUEHUE - CATEMU EN RUTA E-635, COMUNA PANQUEHUE              | 208.000                                      | 28.905    | 13,9 %      |
|        | 40047046-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA G-966 SAN SEBASTIAN - LO ABARCA, COMUNAS EL TABO Y CARTAGENA               | 161.000                                      | 67.535    | 41,9 %      |

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
A MAYO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/05/2026  
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 24/06/2026  
Hora : 15:21  
Página : 35

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

| Región |                                                                                                                            | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |            |             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------|
|        |                                                                                                                            | Identificado                                    | Ejecutado  | % Ejecutado |
| 06     | 40049945-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL COSTERA ORIENTE S: PAPUDO- CRUCE RUTA F-20                   | 600.000                                         | 58.375     | 9,7 %       |
|        | 40049949-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION RUTA E-35 CRUCE LONGITUDINAL - LA LIGUA - CABILDO                                     | 513.000                                         | 0          | 0,0 %       |
|        | 40050021-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2029                     | 5.657.000                                       | 2.124.539  | 37,6 %      |
|        | 40050022-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2026                           | 4.802.000                                       | 2.992.304  | 62,3 %      |
|        | 40050216-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE SEMINARIO EN RUTA G-986, COMUNA EL QUISCO                                      | 285.000                                         | 154.468    | 54,2 %      |
|        | 40050245-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA E-411 SECTOR PUTAENDO - RUTA 60 CH, COM. PUTAENDO Y S. FELIPE    | 245.000                                         | 138.171    | 56,4 %      |
|        | 40050398-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION RUTA F-62 S: CR. RUTA 64 (SAN PEDRO) - CR. RUTA F-610, COM. QUILLOTA Y LIMACHE        | 798.000                                         | 0          | 0,0 %       |
|        | 40050636-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CRUCE VIAL 5 EN RUTA E-85: LOS ANDES-SAN FELIPE POR SANTA MARIA                  | 600.200                                         | 342.282    | 57,0 %      |
|        | 40056583-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA ISLA DE PASCUA REGION DE VALPARAISO 2023-2025                 | 8.771.000                                       | 2.594.231  | 29,6 %      |
|        | 40057409-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL TALUDES REGION DE VALPARAISO 2024-2026                                  | 1.112.000                                       | 331.993    | 29,9 %      |
|        | 40057594-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2024-2025 REG. VALPARAISO      | 168.000                                         | 66.899     | 39,8 %      |
|        | 40059867-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CICLOVIA EN RUTA G-986, SECTOR SAN SEBASTIAN - MIRASOL, COM. EL TABO - ALGARROBO    | 74.000                                          | 43.782     | 59,2 %      |
|        | 40060427-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2025-2027                                          | 1.700.000                                       | 0          | 0,0 %       |
|        | 40060670-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EMERGENCIA RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2025                               | 10.100                                          | 10.080     | 99,8 %      |
|        | 40061571-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE CATAPILCO EN RUTA E-462, COMUNA DE ZAPALLAR                                    | 200.000                                         | 0          | 0,0 %       |
|        | 40063098-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO PASADA URBANA DE LA RUTA G-986 POR LA COMUNA DE EL QUISCO | 285.000                                         | 102.534    | 36,0 %      |
|        | 40065775-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026                    | 18.887.400                                      | 7.266.538  | 38,5 %      |
|        | 40066892-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION COBERTIZOS Y AMPLIACIÓN RUTA 60 CH. SECTOR JUNCAL TUNEL CRISTO REDENTOR             | 717.000                                         | 421.116    | 58,7 %      |
|        | 40069784-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS RED VIAL ISLA DE PASCUA REGION DE VALPARAISO 2025-2027         | 731.000                                         | 0          | 0,0 %       |
|        | 40070138-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO                               | 590.000                                         | 0          | 0,0 %       |
|        | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS                                                                           | 82.967.102                                      | 33.661.714 | 40,6 %      |
|        | 30043498-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA H-45-G SECTOR: CUESTA CHADA A LÍMITE REGIONAL                               | 4.779.010                                       | 2.672.788  | 55,9 %      |
|        | 30083002-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR SANTA CRUZ DIVERSAS RUTAS                                      | 8.134.000                                       | 2.727.190  | 33,5 %      |
|        | 30121431-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO - LO CONTI, OLIVAR                                       | 5.000                                           | 62         | 1,2 %       |
|        | 30122160-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA                                        | 3.774.000                                       | 2.152.066  | 57,0 %      |

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
A MAYO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/05/2026  
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 24/06/2026  
Hora : 15:21  
Página : 35

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

| Región |                                                                                                                          | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------|
|        |                                                                                                                          | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
|        | 30123731-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA I-112 LITUECHE - PUPUYA, KM 0,0 A KM 11.0                                    | 257.000                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 30131977-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 90 (EX I-50) SECTOR: SAN FERNANDO-CRUCE RUTA I-860               | 416.000                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 30135536-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CICLOVIAS VI ETAPA, REGION DE O'HIGGINS                                           | 7.000                                           | 0         | 0,0 %       |
|        | 30241072-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE QUIAHUE 1, RUTA I-572, KM 4.3, LOLOL                                      | 2.318.000                                       | 1.211.073 | 52,2 %      |
|        | 30447937-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021                              | 80.000                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 30459773-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL MACHALÍ - RUTA 5 - H-10                                             | 200                                             | 140       | 70,0 %      |
|        | 30484904-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA I-870 E I-890 SECTOR CUESTA LO GONZALEZ CHIMBARONGO              | 568.000                                         | 83.628    | 14,7 %      |
|        | 30485128-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO RUTA I-45 S: LA RUFINA - ACCESO A TERMAS DEL FLACO, PROV. COLCHAGUA      | 204.000                                         | 103.903   | 50,9 %      |
|        | 40003014-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTES POBLACION, CANAL S. CRUZ Y CHOMEDAHUE 2, RUTA I760, COMUNA DE SANTA CRUZ | 4.196.069                                       | 703.477   | 16,8 %      |
|        | 40008921-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE LA LIGUA, RUTA I-510 PAREDONES                                            | 227.000                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40016792-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PASO SUPERIOR LOS LIRIOS PONIENTE, COMUNA DE REQUINOA                               | 51.000                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40018404-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE O´HIGGINS V ETAPA                                    | 63.000                                          | 6.000     | 9,5 %       |
|        | 40018408-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PASARELAS LA PALMA CHICA Y LA PALMA GRANDE, COMUNA DE RANCAGUA                 | 1.103.010                                       | 2.336     | 0,2 %       |
|        | 40027840-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE O'HIGGINS 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION              | 60.000                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40028273-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE O´HIGGINS VI ETAPA                                   | 59.000                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40030551-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION Y NORMALIZACION DE PUENTES GRUPO I EN REGION DE O'HIGGINS.                          | 23.000                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40030657-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026                    | 18.367.500                                      | 9.932.224 | 54,1 %      |
|        | 40031614-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUENTE CLONQUI Y ACCESOS, EN RUTA H-265, COMUNA DE MACHALI                     | 1.810.000                                       | 180       | 0,0 %       |
|        | 40032185-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE O´HIGGINS VII ETAPA                                  | 864.000                                         | 37.923    | 4,4 %       |
|        | 40036827-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE CODAO, CAMINO H-774, COMUNA PEUMO - PICHIDEGUA                               | 562.000                                         | 41.463    | 7,4 %       |
|        | 40038452-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2027                     | 2.356.000                                       | 1.261.192 | 53,5 %      |
|        | 40039345-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTES CADENAS 1 Y CADENAS 2, RUTA 90, COMUNA DE MARCHIGUE                      | 5.334.000                                       | 3.951.599 | 74,1 %      |
|        | 40040112-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2025                                          | 3.067.000                                       | 1.388.826 | 45,3 %      |
|        | 40043726-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE OHIGGINS 2023-2024                                   | 50.000                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40044675-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PUENTE SANTA TERESA, CAMINO I-620, PUMANQUE                                       | 12.000                                          | 3.913     | 32,6 %      |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A MAYO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/05/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Fecha : 24/06/2026
Hora : 15:21
Página : 35

| Región |                                                                                                                       | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |            |             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------|
|        |                                                                                                                       | Identificado                                    | Ejecutado  | % Ejecutado |
| 07     | 40044978-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL CORCOLEN - PUENTE ALTA, COMUNAS DE MALLOA Y QUINTA DE TILCOCO    | 314.000                                         | 49.814     | 15,9 %      |
|        | 40046668-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUENTE CACHAPOAL DE OHIGGINS AÑO 2023-2025                                  | 6.885.000                                       | 2.512.392  | 36,5 %      |
|        | 40047847-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION DIVERSAS PASARELAS, III ETAPA, REGION DE OHIGGINS                              | 661.000                                         | 124.876    | 18,9 %      |
|        | 40047979-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO H-634 KM 18,3 AL 20,6 SECTOR LA VINILLA, COMUNA DE SAN VICENTE       | 390.313                                         | 5.201      | 1,3 %       |
|        | 40049834-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2025-2026                                       | 5.700.000                                       | 900.728    | 15,8 %      |
|        | 40049909-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE OHIGGINS 2024 - 2025                          | 3.344.000                                       | 2.984.273  | 89,2 %      |
|        | 40050023-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL L. G. BERNARDO O'HIGGINS 2025-2029 | 2.924.000                                       | 0          | 0,0 %       |
|        | 40050291-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL ,DEMARCACIÓN REGIÓN DE O'HIGGINS 2025-2026                | 1.060.000                                       | 0          | 0,0 %       |
|        | 40050292-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS 2025-2026  | 1.148.000                                       | 86.158     | 7,5 %       |
|        | 40050293-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE PASADAS URBANAS - TRAVESIAS REGION DE OHIGGINS 2025-2026                 | 1.121.000                                       | 398.658    | 35,6 %      |
|        | 40054783-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION RUTA 90, SECTOR: PLACILLA-SAN GREGORIO                                           | 673.000                                         | 319.631    | 47,5 %      |
|        | REGIÓN DEL MAULE                                                                                                      | 118.522.089                                     | 43.652.326 | 36,8 %      |
|        | 20166923-1 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA M - 50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO                              | 213.210                                         | 15.075     | 7,1 %       |
|        | 20169881-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACIÓN CIRCUNVALACIÓN SUR DE TALCA                                                 | 78.000                                          | 0          | 0,0 %       |
|        | 30062103-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN                                    | 39.300                                          | 23.400     | 59,5 %      |
|        | 30063344-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCES RUTA COSTERA                         | 75.000                                          | 1.290      | 1,7 %       |
|        | 30077630-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCES RUTA J-60                     | 216.000                                         | 2.558      | 1,2 %       |
|        | 30080989-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE                           | 4.006.500                                       | 98.598     | 2,5 %       |
|        | 30081316-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCES RUTA 126                            | 6.089.250                                       | 860.229    | 14,1 %      |
|        | 30081378-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES                 | 4.672.000                                       | 570        | 0,0 %       |
|        | 30082059-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS                              | 1.000                                           | 0          | 0,0 %       |
|        | 30107547-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA                | 11.929.000                                      | 6.814.971  | 57,1 %      |
|        | 30122001-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO       | 930.000                                         | 5.184      | 0,6 %       |
|        | 30122189-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERA SECTOR: RUTA L-535- COLVINDO Y 4 PUENTES                 | 910.000                                         | 331.314    | 36,4 %      |
|        | 30123520-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES                              | 267.000                                         | 92         | 0,0 %       |

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
A MAYO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/05/2026  
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 24/06/2026  
Hora : 15:21  
Página : 35

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

| Región |                                                                                                                               | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------|
|        |                                                                                                                               | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
|        | 30131057-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020                                  | 2.348.500                                       | 968.707   | 41,2 %      |
|        | 30132620-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y REPOS. RUTA K-16; S: LONTUE-SAG. FAMILIA; PRV. CURICO                                | 35.860                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 30132633-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 KM 0,80                                                 | 26.500                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 30137598-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ENLACE RUTA K 610 CON RUTA 120                                                      | 1.200.000                                       | 1.080     | 0,1 %       |
|        | 30224326-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017)                                                     | 2.500                                           | 0         | 0,0 %       |
|        | 30398835-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA 115-CH SECTOR: LA MINA - LÍMITE INTERNACIONAL.       | 5.800.248                                       | 1.045.638 | 18,0 %      |
|        | 30479809-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUENTE EL COIGÜE EN RUTA L-45, KM. 25,34                                            | 2.250.000                                       | 42        | 0,0 %       |
|        | 30481269-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022)                                | 3.200                                           | 0         | 0,0 %       |
|        | 30483261-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION RUTA K-15, SECTOR: RUTA 5(LONTUE)-MOLINA, PROV. CURICO                                   | 14.000                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40004155-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL                      | 4.764.000                                       | 1.861.657 | 39,1 %      |
|        | 40011061-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020                                 | 11.727.000                                      | 6.236.906 | 53,2 %      |
|        | 40017202-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CAMINO COSTERO SECTOR: PUEBLO HUNDIDO - BIF. CHOVELLEN, ETAPA 1                     | 20.000                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40021482-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE VILLASECA EN CAMINO ROL L-600, COMUNA DE RETIRO                                | 945.385                                         | 352.017   | 37,2 %      |
|        | 40025899-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUENTE LA RECOVA DE TROCHA ANGOSTA EN RUTA L-45, KM. 24,067, PROVINCIA LINARES      | 453.441                                         | 303.441   | 66,9 %      |
|        | 40026687-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION VARIANTE CHANCO, RUTA M-50, SECTOR: CAUQUENES - CHANCO                        | 250.000                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40027077-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION)                        | 18.045                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40027080-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION)                               | 33.100                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40027841-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022                                               | 64.200                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40030658-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026                            | 15.203.000                                      | 6.016.632 | 39,6 %      |
|        | 40030998-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION CONEXION VIAL REGION DEL MAULE, SECTOR: RIO MAULE ENTRE RUTA 5 Y RUTA COSTERA | 286.000                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40035374-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN                    | 5.500                                           | 0         | 0,0 %       |
|        | 40035375-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023                                  | 227.100                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40038455-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2027                            | 3.061.080                                       | 2.142.217 | 70,0 %      |
|        | 40039742-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2023                                  | 100                                             | 0         | 0,0 %       |
|        | 40040107-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2025                                                 | 121.900                                         | 0         | 0,0 %       |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A MAYO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/05/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Fecha : 24/06/2026
Hora : 15:21
Página : 35

| Región |                                                                                                                           | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 |            |             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|
|        |                                                                                                                           | Identificado                                 | Ejecutado  | % Ejecutado |
| 08     | 40043727-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2024                                       | 133.400                                      | 77.693     | 58,2 %      |
|        | 40047711-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DEL MAULE                     | 8.700                                        | 0          | 0,0 %       |
|        | 40047848-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTAS K-45 Y K-235, SECTOR ASTILLERO ALTO - CRUCE K-275   | 9.700                                        | 9.667      | 99,7 %      |
|        | 40049663-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION RUTA L-391, SECTOR DERRUMBE EMBALSE ANCOA, COMUNA DE LINARES                         | 33.000                                       | 292        | 0,9 %       |
|        | 40049835-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2026                                             | 3.658.000                                    | 1.545.208  | 42,2 %      |
|        | 40049910-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2025                                      | 123.000                                      | 9.084      | 7,4 %       |
|        | 40050294-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL, REGIÓN DEL MAULE 2025 - 2026                    | 1.019.000                                    | 0          | 0,0 %       |
|        | 40050296-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PASADAS URBANAS -TRAVESIAS REGION DEL MAULE 2025 - 2026                         | 605.030                                      | 308.991    | 51,1 %      |
|        | 40056930-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024                             | 2.106.000                                    | 208        | 0,0 %       |
|        | 40058379-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE CHUPALLAR PROVINCIA DE LINARES, REGIÓN DEL MAULE                              | 312.100                                      | 56.859     | 18,2 %      |
|        | 40058380-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- REPOSICION PUENTE LOS VIENTOS EN RUTA ZK-426, COMUNA DE SAN CLEMENTE                      | 182.000                                      | 94.403     | 51,9 %      |
|        | 40059787-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2025 - 2027                                | 1.837.000                                    | 1.085.276  | 59,1 %      |
|        | 40060372-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2025-2027                                             | 6.461.000                                    | 5.046.176  | 78,1 %      |
|        | 40060873-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ESTABILIZACION DE TALUDES RUTA 115 CH, S: LA MINA-LTE. INTERNACIONAL-COBERTIZOS | 33.240                                       | 0          | 0,0 %       |
|        | 40066635-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2025                              | 23.714.000                                   | 8.336.851  | 35,2 %      |
|        | REGIÓN DEL BIO BIO                                                                                                        | 147.217.940                                  | 61.555.210 | 41,8 %      |
|        | 20090722-1 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO                                                  | 242.000                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | 20183209-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIONES                               | 2.274.010                                    | 0          | 0,0 %       |
|        | 30067364-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN                      | 197.500                                      | 45.014     | 22,8 %      |
|        | 30077015-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS                | 768.200                                      | 203.559    | 26,5 %      |
|        | 30123855-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN RUTA P-70 PELECO - TIRÚA, ARAUCO                                                  | 660.000                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | 30132689-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION INTERCONEXIÓN VIAL DICHATO, FLORIDA Y HUALQUI                                      | 383.000                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | 30136947-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE                                    | 208.000                                      | 144.125    | 69,3 %      |
|        | 30257623-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO                 | 1.000                                        | 233        | 23,3 %      |
|        | 30259523-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO                    | 108.500                                      | 0          | 0,0 %       |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
 A MAYO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/05/2026  
 Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Fecha : 24/06/2026  
 Hora : 15:21  
 Página : 35

| Región |                                                                                                                        | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 |           |             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------|
|        |                                                                                                                        | Identificado                                 | Ejecutado | % Ejecutado |
|        | 30290173-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA Q-45, ABANICO-PASO INTERNACIONAL PICHACHEN, ANTUCO                         | 12.000                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | 30370479-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO                                | 20.000                                       | 20        | 0,1 %       |
|        | 30387097-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL                                       | 3.079.000                                    | 1.937.853 | 62,9 %      |
|        | 30395625-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS                    | 5.924.500                                    | 2.911.642 | 49,1 %      |
|        | 30445322-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO, RUTA Q - 689 RALCO-PALMUCHO, A BIO BIO             | 6.869.000                                    | 2.062.185 | 30,0 %      |
|        | 30447975-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021                          | 12.200                                       | 5.051     | 41,4 %      |
|        | 30458874-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA P-950-R TIRÚA- RELÚN POR LA CAMPANA                                     | 440.000                                      | 0         | 0,0 %       |
|        | 30481242-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020)                                      | 9.800                                        | 0         | 0,0 %       |
|        | 40002712-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024)                 | 92.010                                       | 6         | 0,0 %       |
|        | 40003142-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y EXTENSION COSTANERA S: CALLE SCHAUB - RUTA O-60, CHIGUAYANTE                  | 1.419.010                                    | 246.930   | 17,4 %      |
|        | 40003276-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2                                  | 11.252.000                                   | 4.245.809 | 37,7 %      |
|        | 40004534-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PTE. LAJA EN RUTA N-59-Q, COMUNA DE TUCAPEL                                  | 15.000                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | 40011102-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020                         | 10.368.000                                   | 4.970.417 | 47,9 %      |
|        | 40011105-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2020                                 | 20.000                                       | 2.985     | 14,9 %      |
|        | 40011255-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION DE PUENTES CON DIAGNOSTICO SEGUNDA ETAPA , REGION DEL BIOBIO                    | 35.000                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | 40011261-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION AVENIDA LAS INDUSTRIAS EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES                                | 945.010                                      | 234.502   | 24,8 %      |
|        | 40011265-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO CURANILAHUE- NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS (ACTUALIZACIÓN) | 746.000                                      | 185.218   | 24,8 %      |
|        | 40025518-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL PUENTE BICENTENARIO - AVDA. CHACABUCO                          | 14.603.000                                   | 2.379.640 | 16,3 %      |
|        | 40027042-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL      | 2.111.300                                    | 1.686.282 | 79,9 %      |
|        | 40027103-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION)                 | 89.100                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | 40027106-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION)                        | 302.000                                      | 37.656    | 12,5 %      |
|        | 40027217-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE HUEPIL EN RUTA Q-975, COMUNA DE TUCAPEL                                    | 5.000                                        | 954       | 19,1 %      |
|        | 40027218-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE EL ARENAL EN RUTA S/R O-726, COMUNA DE HUALQUI                             | 5.000                                        | 0         | 0,0 %       |
|        | 40027219-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE CUPAÑO EN RUTA P-464, PROVINCIA DE ARAUCO                                  | 5.000                                        | 0         | 0,0 %       |
|        | 40027842-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO 2020                                             | 15.000                                       | 0         | 0,0 %       |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
A MAYO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/05/2026  
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Fecha : 24/06/2026  
Hora : 15:21  
Página : 35

| Región |                                                                                                                                   | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------|
|        |                                                                                                                                   | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
|        | 40029493-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2020 -2022                                            | 10.000                                          | 718       | 7,2 %       |
|        | 40029507-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020                                              | 60                                              | 0         | 0,0 %       |
|        | 40030369-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RUTA O-274, SECTOR COCHOLGUE, COMUNA DE TOMÉ                                              | 120.000                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40030384-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA P-436, CRUCE RUTA 160 (LOS RIOS) - CRUCE RUTA P-424 (TRONGOL BAJO)                    | 5.000                                           | 0         | 0,0 %       |
|        | 40030393-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CBI RUTA Q340, CRUCE RUTA Q380 (PTE. BAUTMANN) - CRUCE RUTA Q350 , NACIMIENTO              | 5.000                                           | 59        | 1,2 %       |
|        | 40030515-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PASADAS URBANAS REGION DEL BIOBIO GLOSA 7                                               | 42.000                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40031617-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE RECUPERACIÓN)                     | 20.000                                          | 1.819     | 9,1 %       |
|        | 40035058-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION COSTANERA SUR SAN PEDRO DE LA PAZ                                                          | 714.000                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40035384-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN                       | 1.132.000                                       | 957.167   | 84,6 %      |
|        | 40035396-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023                                        | 49.000                                          | 24.335    | 49,7 %      |
|        | 40037608-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CAMINO ROL N-48-O, SECTOR PUENTE 7 - AGUA DE LA GLORIA, PROVINCIA CONCEPCIÓN               | 875.000                                         | 65.135    | 7,4 %       |
|        | 40038305-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE RANQUILCO EN CAMINO ROL P-544, COMUNA DE LOS ALAMOS                                   | 40.000                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40038493-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2027                               | 5.046.000                                       | 3.667.265 | 72,7 %      |
|        | 40038494-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2023-2025                                           | 621.000                                         | 410.461   | 66,1 %      |
|        | 40038732-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO Q-148, CR. RUTA 180 (LA SUERTE)-CR. Q-34 (LAS QUILAS), LOS ANGELES               | 1.879.000                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | 40038736-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CAMINO ROL Q-60-O, SECTOR RERE-TALCAMAVIDA                                                 | 246.000                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40038838-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO EJE AV. JORGE ALESSANDRI SECTOR: TREBOL DE AUTOPISTA-COSTANERA                    | 184.000                                         | 126.943   | 69,0 %      |
|        | 40038846-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION DE VARIOS PUENTES REGION DEL BIOBIO                                                       | 189.000                                         | 57.999    | 30,7 %      |
|        | 40039762-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION INTECONEXION VIAL DICHATO, FLORIDA Y HUALQUI: TRAMO 1-B                                    | 274.000                                         | 99.547    | 36,3 %      |
|        | 40040130-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025                                                    | 1.877.000                                       | 979.442   | 52,2 %      |
|        | 40042816-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE LAS BASAS EN CAMINO ROL Q-685, COMUNA DE SANTA BARBARA                                | 9.100                                           | 0         | 0,0 %       |
|        | 40044942-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE CHILE EN CAMINO ROL P-348, COMUNA DE ARAUCO                                           | 32.630                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40045238-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CAMINO Q-561, SECTOR CRUCE Q-469, CEMENTERIO QUILLECO CAÑICURA LOS PRADOS, COMUNA QUILLECO | 5.000                                           | 155       | 3,1 %       |
|        | 40045968-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DEL BIOBIO AÑO 2022 -2024                                      | 55.000                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40046658-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025                                  | 35.000                                          | 0         | 0,0 %       |

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
A MAYO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/05/2026  
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 24/06/2026  
Hora : 15:21  
Página : 35

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

| Región |                                                                                                                          | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |            |             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------|
|        |                                                                                                                          | Identificado                                    | Ejecutado  | % Ejecutado |
| 09     | 40046662-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025                               | 49.000                                          | 10.664     | 21,8 %      |
|        | 40046663-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025                                 | 25.000                                          | 0          | 0,0 %       |
|        | 40046876-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CAMINO ROL P-60-R, SECTOR TRES PINOS - LAS MISIONES, PROVINCIA DE ARAUCO         | 457.000                                         | 8.147      | 1,8 %       |
|        | 40049836-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2024-2026                                   | 2.304.000                                       | 1.300.953  | 56,5 %      |
|        | 40049865-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025                      | 836.000                                         | 478.714    | 57,3 %      |
|        | 40049911-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025                                | 8.835.000                                       | 6.194.544  | 70,1 %      |
|        | 40050034-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028                       | 13.237.000                                      | 9.142.282  | 69,1 %      |
|        | 40050121-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUENTE JUAN PABLO II REGION DEL BIOBIO                                         | 2.960.000                                       | 0          | 0,0 %       |
|        | 40050151-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION AMPLIACION RUTA O-60-Q SECTOR HUALQUI-LA LEONERA                         | 467.500                                         | 0          | 0,0 %       |
|        | 40050301-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGION DEL BIO BIO AÑO 2025-2026                   | 1.029.000                                       | 195.386    | 19,0 %      |
|        | 40050302-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA REGION DEL BIOBIO AÑO 2025-2026                | 914.000                                         | 152.344    | 16,7 %      |
|        | 40050303-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PASADAS URBANAS -TRAVESIAS REGION DEL BIO BIO AÑO 2024-2025                    | 530.000                                         | 337.407    | 63,7 %      |
|        | 40053033-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023 - 2025                                         | 60.000                                          | 0          | 0,0 %       |
|        | 40053478-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DEL BIOBIO AÑO 2023 - 2024                            | 93.000                                          | 0          | 0,0 %       |
|        | 40054624-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION SEGURIDAD VIAL VARIAS INTERSECCIONES EN RUTA 126, COMUNA DE TOME, REG. BIOBIO | 79.000                                          | 0          | 0,0 %       |
|        | 40056503-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2024-2025. INVIERNO 2023       | 139.000                                         | 382        | 0,3 %       |
|        | 40057215-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2023 -2025                                   | 2.275.000                                       | 974.096    | 42,8 %      |
|        | 40057218-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2023-2025                        | 2.776.000                                       | 1.058.903  | 38,1 %      |
|        | 40060438-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2025-2026                      | 4.046.000                                       | 3.357.832  | 83,0 %      |
|        | 40060936-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2025-2027                            | 389.000                                         | 0          | 0,0 %       |
|        | 40060945-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2025-2030                      | 2.532.500                                       | 1.547      | 0,1 %       |
|        | 40067531-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024       | 22.861.010                                      | 7.707.408  | 33,7 %      |
|        | 40070142-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL CAMINOS INDIGENAS ETAPA II, PROVINCIA DE BIOBIO, REGION DEL BIOBIO      | 389.000                                         | 0          | 0,0 %       |
|        | 40072498-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL CAMINOS - SUPRESOR DE POLVO - REGION DEL BIOBIO 2025-2026             | 3.234.000                                       | 2.943.475  | 91,0 %      |
|        | REGIÓN DE LA ARAUCANIA                                                                                                   | 165.801.069                                     | 58.600.830 | 35,3 %      |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A MAYO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/05/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Fecha : 24/06/2026
Hora : 15:21
Página : 35

| Región |                                                                                                         | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 |           |             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------|
|        |                                                                                                         | Identificado                                 | Ejecutado | % Ejecutado |
|        | 30043928-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS                                      | 1.000                                        | 0         | 0,0 %       |
|        | 30070012-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, AÑOS 2008-2010                     | 1.140                                        | 0         | 0,0 %       |
|        | 30076636-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PUENTE MUCO, LAUTARO                                            | 6.500                                        | 0         | 0,0 %       |
|        | 30080831-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO                            | 47.000                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | 30107157-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN                         | 58.000                                       | 109       | 0,2 %       |
|        | 30107162-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE                     | 10.000                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | 30124912-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RUTA S-31 CAJÓN - VILCÚN - REFUGIO LLAIMA                       | 2.900.000                                    | 24.672    | 0,9 %       |
|        | 30125055-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA R-60-P, LOS SAUCES - PURÉN - LÍMITE REGIONAL                | 502.000                                      | 16.740    | 3,3 %       |
|        | 30132761-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 181-CH SECTOR: VICTORIA-CURACAUTIN                          | 40.000                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | 30136611-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA)       | 2.000                                        | 0         | 0,0 %       |
|        | 30174772-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 2013-2016                          | 1.000                                        | 0         | 0,0 %       |
|        | 30221173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO CAMINO ANTIGUO TRAIGUÉN              | 2.600                                        | 0         | 0,0 %       |
|        | 30231672-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA                  | 3.515.000                                    | 11.159    | 0,3 %       |
|        | 30276122-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE                      | 171.000                                      | 714       | 0,4 %       |
|        | 30370477-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA ARAUCANIA                 | 70.000                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | 30371076-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020                     | 14.050                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | 30371278-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020                          | 5.000                                        | 0         | 0,0 %       |
|        | 30388735-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ACCESO NORPONIENTE A PADRE LAS CASAS                             | 600                                          | 526       | 87,7 %      |
|        | 30400279-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN PUENTE EDUARDO FREI MONTALVA Y ACCESOS,                            | 260.000                                      | 0         | 0,0 %       |
|        | 30444722-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PUENTE CARES, CURARREHUE                                        | 1.000                                        | 0         | 0,0 %       |
|        | 30458972-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION INTERCONEXION VIAL RUTAS 181-CH Y S-11-R, CURACAUTÍN    | 418.000                                      | 5.194     | 1,2 %       |
|        | 30458978-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO ALMAGRO- TEODORO SCHMIDT                               | 5.095.000                                    | 4.496     | 0,1 %       |
|        | 30461075-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA            | 21.000                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | 30480901-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION TALLER DE MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTÍN | 1.350.330                                    | 0         | 0,0 %       |
|        | 30481272-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022)         | 220.720                                      | 72.063    | 32,6 %      |

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
A MAYO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/05/2026  
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 24/06/2026  
Hora : 15:21  
Página : 35

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

| Región |                                                                                                                         | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------|
|        |                                                                                                                         | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
|        | 30482066-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021                               | 104.600                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 30482963-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA S-51, TRAMO PADRE LAS CASAS- CUNCO                                | 40.000                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 30483134-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE                                      | 30.100                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 30483167-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 ANGOL                                    | 5.922.000                                       | 4.780.397 | 80,7 %      |
|        | 30483236-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONEXION VIAL RIBERA NORTE LAGO VILLARRICA. S: LAGUNA LAS RANAS-RIO PLATA        | 12.300                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 30484343-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- AMPLIACION MEJORAMIENTO RUTA S-40. SECTOR: LABRANZA- IMPERIAL-CARAHUE                   | 385.000                                         | 152.632   | 39,6 %      |
|        | 40000118-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI EL NARANJO - MALLIN DEL TRAILE, LONQUIMAY.                                | 136.000                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40002696-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020                              | 47.000                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40002724-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021                         | 5.200                                           | 3.501     | 67,3 %      |
|        | 40003772-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUENTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70; TOLTEN        | 2.090.000                                       | 23        | 0,0 %       |
|        | 40009707-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS SUR Y OESTE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA                  | 120.000                                         | 47.000    | 39,2 %      |
|        | 40011167-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020                                   | 514.000                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40011169-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020                                          | 5.000                                           | 0         | 0,0 %       |
|        | 40012482-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA R-95, LIUCURA-ICALMA, LONQUIMAY                                          | 34.000                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40015138-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI VICTORIA LAS CARDAS SELVA OSCURA                                          | 105.000                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40016268-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO CHUFQUEN QUINO R-850                                 | 10.000                                          | 255       | 2,5 %       |
|        | 40016546-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO LAS HORTENSIAS QUECHEREHUE COLICO, COMUNA CUNCO      | 2.000                                           | 179       | 8,9 %       |
|        | 40017277-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12                         | 175.000                                         | 296       | 0,2 %       |
|        | 40018637-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO                                              | 2.500                                           | 0         | 0,0 %       |
|        | 40019598-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE                                           | 1.981.570                                       | 176.841   | 8,9 %       |
|        | 40020021-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO VARIANTE ZANJA KM 0 AL 2, PADRE LAS CASAS                                     | 1.000                                           | 0         | 0,0 %       |
|        | 40020186-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO S: PUENTE COLO-V. OHIGGINS, VICTORIA | 6.454.990                                       | 2.787.538 | 43,2 %      |
|        | 40020211-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI PUTUE BAJO RINCONADA Y CRUCE RUTA S-91 RINCONADA, VILLARRICA              | 6.000                                           | 0         | 0,0 %       |
|        | 40020285-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL DE LA ARAUCANIA 2021                                  | 1.390.000                                       | 1.198.575 | 86,2 %      |
|        | 40020287-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021                     | 8.515.010                                       | 3.355.432 | 39,4 %      |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A MAYO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/05/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Fecha : 24/06/2026
Hora : 15:21
Página : 35

| Región |                                                                                                                   | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 |           |             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------|
|        |                                                                                                                   | Identificado                                 | Ejecutado | % Ejecutado |
|        | 40021418-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RIPIO RUTA R-791; SECTOR: PTE CONTRACO-TROYO-LONQUIMAY (FIN PAV EXISTENTE) | 442.000                                      | 23.973    | 5,4 %       |
|        | 40025844-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE                    | 18.000                                       | 118       | 0,7 %       |
|        | 40026294-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO BY PASS SAAVEDRA                                                 | 20.300                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | 40026906-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL   | 10.000                                       | 8.757     | 87,6 %      |
|        | 40027817-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022                               | 1.100.000                                    | 822.473   | 74,8 %      |
|        | 40027818-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACION             | 29.500                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | 40027996-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION  | 138.800                                      | 0         | 0,0 %       |
|        | 40029496-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2021 - 2022                      | 40.000                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | 40030672-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025                      | 1.121.000                                    | 879.896   | 78,5 %      |
|        | 40030677-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026          | 15.290.000                                   | 5.428.997 | 35,5 %      |
|        | 40031194-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CBI DE VARIOS CAMINOS ARAUCANIA ETAPA 1                                    | 45.000                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | 40035399-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN  | 14.500                                       | 13.400    | 92,4 %      |
|        | 40037803-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS            | 355.019                                      | 253.738   | 71,5 %      |
|        | 40038513-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027          | 12.150.000                                   | 4.881.630 | 40,2 %      |
|        | 40038515-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2025                      | 2.405.000                                    | 1.276.950 | 53,1 %      |
|        | 40038944-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PASARELA VEHICULAR RAPANILAHUE Y ACCESOS, COMUNA DE LUMACO              | 1.573.000                                    | 744.682   | 47,3 %      |
|        | 40038954-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE SCHNEIDER Y ACCESOS EN RUTA S-689, GORBEA                          | 1.000                                        | 0         | 0,0 %       |
|        | 40043105-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL VARIAS RUTAS DE LA RED VIAL DE LA REGION DE LA ARAUCANIA  | 235.000                                      | 233.060   | 99,2 %      |
|        | 40045092-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI LOS LAURELES - PICHIPELLAHUÉN                                       | 2.460.010                                    | 255.049   | 10,4 %      |
|        | 40046641-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023                      | 101.900                                      | 0         | 0,0 %       |
|        | 40046643-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025                      | 55.500                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | 40046649-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023    | 700.000                                      | 382.282   | 54,6 %      |
|        | 40046654-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE CAUTIN 2023 - 2025                                | 157.000                                      | 0         | 0,0 %       |
|        | 40048728-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA S-69 LOS LAURELES PEDREGOSO                                        | 2.491.000                                    | 0         | 0,0 %       |
|        | 40049397-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS, VILCUN                             | 2.013.000                                    | 1.581.314 | 78,6 %      |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
A MAYO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/05/2026  
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 24/06/2026  
Hora : 15:21  
Página : 35

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

| Región |                                                                                                                            | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------|
|        |                                                                                                                            | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
|        | 40049912-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR PAVIMENTOS RURALES PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 1 2025 - 2026              | 3.830.000                                       | 560.191   | 14,6 %      |
|        | 40050036-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028                   | 8.587.000                                       | 4.683.070 | 54,5 %      |
|        | 40050304-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2026                     | 912.000                                         | 455.156   | 49,9 %      |
|        | 40050305-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE ZONAS DE ESCUELA REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2026                             | 913.000                                         | 616.377   | 67,5 %      |
|        | 40052889-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO RINCONADA, PERQUENCO                                             | 5.189.000                                       | 2.840.308 | 54,7 %      |
|        | 40054385-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO Y ANALISIS SISTEMA DE MONITOREO EN TIEMPO REAL DE PUENTES, REGION DE LA ARAUCANIA | 500.400                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40054663-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI CHOROICO HUICHAHUE FAJA 20.000, CUNCO                                        | 223.000                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40054665-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE CHUFQUEN Y ACCESOS, MELIPEUCO                                               | 1.000                                           | 0         | 0,0 %       |
|        | 40055058-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI VILCUN CODAHUE VEGA REDONDA                                                  | 56.000                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40056687-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA S-781 COLLICO HUINCACARA, VILLARRICA                                        | 844.000                                         | 4.677     | 0,6 %       |
|        | 40056888-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025                                 | 2.074.000                                       | 920.903   | 44,4 %      |
|        | 40056892-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR                   | 8.075.530                                       | 5.415.670 | 67,1 %      |
|        | 40056895-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS CAUTIN Y MALLECO 2023-2025 BUEN VIVIR              | 1.173.000                                       | 172.473   | 14,7 %      |
|        | 40056898-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 1 2023-2025 BUEN VIVIR                  | 3.871.000                                       | 2.046.103 | 52,9 %      |
|        | 40056899-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR                  | 2.100.000                                       | 396.731   | 18,9 %      |
|        | 40056901-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR                   | 4.150.000                                       | 2.917.499 | 70,3 %      |
|        | 40056966-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO METRENCO HUILLINCO Y HUILLINCO RINCONADA, P. LAS CASAS                    | 370.000                                         | 3.307     | 0,9 %       |
|        | 40057641-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VARIOS PUENTES MENORES PROVINCIA DE CAUTÍN 2025- 2027                            | 3.295.000                                       | 320.117   | 9,7 %       |
|        | 40059660-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 3 2025-2027 BUEN VIVIR                   | 2.550.000                                       | 470.538   | 18,5 %      |
|        | 40060938-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2029                   | 579.000                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40060939-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2029                         | 2.881.000                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | 40067087-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026                         | 23.833.000                                      | 7.353.049 | 30,9 %      |
|        | 40069144-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL, PUENTE NIGUE, TOLTÉN                                                 | 104.000                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40069145-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL, PUENTE QUEULE, TOLTÉN                                                | 103.400                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40070145-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA                             | 719.000                                         | 0         | 0,0 %       |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A MAYO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/05/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Fecha : 24/06/2026
Hora : 15:21
Página : 35

| Región |                                                                                                                         | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 |             |             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|
|        |                                                                                                                         | Identificado                                 | Ejecutado   | % Ejecutado |
| 10     | 40075064-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR EMERGENCIA PUENTE EDUARDO FREI MONTALVA, REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2026 | 3.100.000                                    | 0           | 0,0 %       |
|        | REGIÓN DE LOS LAGOS                                                                                                     | 325.156.627                                  | 125.306.235 | 38,5 %      |
|        | 20080167-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN                                                 | 2.231.000                                    | 336.548     | 15,1 %      |
|        | 30069055-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO                                   | 2.000                                        | 123         | 6,2 %       |
|        | 30069070-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI                                           | 5.000                                        | 0           | 0,0 %       |
|        | 30070762-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS                           | 7.534.000                                    | 1.366.174   | 18,1 %      |
|        | 30080507-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: ADUANA - LÍMITE                                  | 3.068.900                                    | 1.546.780   | 50,4 %      |
|        | 30083665-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- CONSTRUCCION PUENTE DALCAHUE EN RUTA W-59, ISLA DE QUINCHAO EN CHILOÉ                   | 1.779.000                                    | 145.472     | 8,2 %       |
|        | 30112219-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 1                                        | 21.000                                       | 0           | 0,0 %       |
|        | 30114721-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ                                                      | 12.763.000                                   | 6.914.275   | 54,2 %      |
|        | 30115547-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE                     | 1.455.000                                    | 489.735     | 33,7 %      |
|        | 30121997-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN RUTA W-20, COMUNA DE ANCUD                                      | 155.000                                      | 0           | 0,0 %       |
|        | 30125021-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS                                           | 0                                            | 47.462      | 0,0 %       |
|        | 30125021-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS                                        | 65.956.010                                   | 3.473.084   | 5,3 %       |
|        | 30131861-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ                           | 3.043.060                                    | 244.618     | 8,0 %       |
|        | 30137590-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN RUTA 7 SECTOR: VODUDAHUE - LEPTEPU (CMT)                                      | 342.000                                      | 0           | 0,0 %       |
|        | 30224128-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2015-2019                              | 1.040                                        | 1.037       | 99,7 %      |
|        | 30224327-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017)                                           | 146.000                                      | 0           | 0,0 %       |
|        | 30257872-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUERTO VARAS - LLANQUIHUE                                          | 367.000                                      | 68.451      | 18,7 %      |
|        | 30287426-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CONEXION VIAL CRUCE RUTA 231 CH - ACCESO NORTE LAGO ESPOLON                   | 4.819.963                                    | 957.795     | 19,9 %      |
|        | 30309675-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA GONZALO-LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU), CHAITEN      | 7.864.000                                    | 0           | 0,0 %       |
|        | 30319122-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | 5.817.000                                    | 3.639.756   | 62,6 %      |
|        | 30384429-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA V-69, SECTOR PUELO(FIN PAV.)-PUELCHÉ, COCHAMO                               | 333.000                                      | 0           | 0,0 %       |
|        | 30399823-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA V-30, CRUCE RUTA 5 (TOTORAL) - COLEGUAL - FRESIA                            | 3.520                                        | 0           | 0,0 %       |
|        | 30399934-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA V-860 S: FIN ZONA URBANA N. BRAUNAU - CR. RUTA V-60, PROV. LLANQUIHUE    | 120.000                                      | 20.836      | 17,4 %      |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A MAYO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/05/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 24/06/2026
Hora : 15:21
Página : 35

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

| Región |                                                                                                                        | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 |            |             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|
|        |                                                                                                                        | Identificado                                 | Ejecutado  | % Ejecutado |
|        | 30402825-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 231-CH. S:PUERTO RAMÍREZ-FUTALEUFÚ                                         | 27.000                                       | 0          | 0,0 %       |
|        | 30407375-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PUENTE PRIMER CORRAL CAMINO PUELO - EL BOLSON, COCHAMO                       | 15.000                                       | 0          | 0,0 %       |
|        | 30416124-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (FIN PAVIMENTO)- QUILANTO, FRUTILLAR          | 67.000                                       | 0          | 0,0 %       |
|        | 30458869-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 5. S: MOLULCO-COLONIA YUNGAY (3AS PISTAS Y BERMAS)                      | 3.777.000                                    | 1.436.961  | 38,0 %      |
|        | 30459747-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS                               | 400.000                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | 30481245-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020)                                   | 1.300                                        | 0          | 0,0 %       |
|        | 30483135-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PUENTE PALENA Nº 2, PALENA                                                      | 275.000                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | 40002920-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024)                | 1.637.750                                    | 520.443    | 31,8 %      |
|        | 40003392-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR: PUERTO RAMIREZ - PALENA                                  | 3.322.694                                    | 11.592     | 0,3 %       |
|        | 40003396-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO                              | 9.041.680                                    | 2.773.950  | 30,7 %      |
|        | 40003435-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA W-800, S.CRUCE RUTA 5 (NOTUCO)-HUILLINCO-CUCAO-CHANQUIN                    | 355.000                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | 40003559-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: HUITO-CALBUCO                                    | 3.738.000                                    | 2.867.265  | 76,7 %      |
|        | 40004549-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840      | 259.430                                      | 54.624     | 21,1 %      |
|        | 40007464-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO                 | 887.000                                      | 886.375    | 99,9 %      |
|        | 40011156-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020                       | 25.981.670                                   | 11.659.707 | 44,9 %      |
|        | 40012113-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTES MAYORES REGION DE LOS LAGOS GRUPO 3                                       | 326.140                                      | 62.767     | 19,2 %      |
|        | 40019529-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE QUILACAHUIN EN RUTA U-166 COMUNA DE SAN PABLO                              | 103.000                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | 40020032-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA V-613 S: RIO PESCADO - COLONIA RIO SUR, REGION DE LOS LAGOS                | 36.200                                       | 27.955     | 77,2 %      |
|        | 40020035-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA U-911 SECTOR CR. U-55-V - CR. U-981-T, PUERTO OCTAY                     | 8.241.000                                    | 4.709.155  | 57,1 %      |
|        | 40026957-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO                       | 13.976.000                                   | 3.191.440  | 22,8 %      |
|        | 40027820-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021                                 | 185.600                                      | 15.132     | 8,2 %       |
|        | 40027997-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 4                                       | 100.100                                      | 86.411     | 86,3 %      |
|        | 40029080-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA U-55-V SECTOR CRUCE NOCHACO-CASCADA, PUERTO OCTAY                          | 600.000                                      | 119.378    | 19,9 %      |
|        | 40029525-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO                      | 3.503.850                                    | 2.230.448  | 63,7 %      |
|        | 40029691-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 OSORNO - B MANSA, S: LOMA DE LA PIEDRA-B.MANSA, SN J COSTA | 870.000                                      | 1.580      | 0,2 %       |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A MAYO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/05/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 24/06/2026
Hora : 15:21
Página : 35

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

| Región |                                                                                                                   | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 |            |             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|
|        |                                                                                                                   | Identificado                                 | Ejecutado  | % Ejecutado |
|        | 40029771-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO                  | 1.900.000                                    | 1.565.613  | 82,4 %      |
|        | 40030679-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026             | 6.533.000                                    | 2.039.310  | 31,2 %      |
|        | 40035408-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023                   | 1.345.000                                    | 733.385    | 54,5 %      |
|        | 40036588-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTES MAYORES RUTA 7 GRUPO 1, REGION DE LOS LAGOS                          | 864.000                                      | 312.891    | 36,2 %      |
|        | 40036595-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE CHOROY-TRAIGUEN, RUTA U-302, SAN JUAN DE LA COSTA                     | 319.000                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | 40036598-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CAMINO U-911 SECTOR: PUENTE VESPERINA- LAS GAVIOTAS, PUERTO OCTAY          | 420.000                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | 40036599-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA 225-CH, PUERTO VARAS                  | 585.340                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | 40036602-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTES MAYORES REGION DE LOS LAGOS GRUPO 5                                  | 145.200                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | 40036618-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO EN CAMINOS ROL V-590 Y V-720, PROVINCIA DE LLANQUIHUE                      | 385.220                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | 40038505-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025               | 2.457.300                                    | 1.118.463  | 45,5 %      |
|        | 40040155-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025                                  | 1.918.000                                    | 0          | 0,0 %       |
|        | 40043732-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024                           | 1.278.600                                    | 0          | 0,0 %       |
|        | 40043887-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE YELCHO SOBRE EL RIO YELCHO EN RUTA 7, COMUNA DE CHAITEN               | 1.274.000                                    | 388.843    | 30,5 %      |
|        | 40046685-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUENTE ATIRANTADO YELCHO 2023                                           | 710.000                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | 40047558-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION GRUPO 1 PUENTES MAYORES ROL W-609, HUALAIHUE                                 | 390.400                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | 40047629-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA W-853 SECTOR: LIMITE URBANO SUR - CRUCE RUTA W-769, COMUNA DE CHONCHI | 320.000                                      | 251.495    | 78,6 %      |
|        | 40049839-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026                                  | 17.541.000                                   | 12.547.395 | 71,5 %      |
|        | 40049874-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2026       | 497.780                                      | 92.688     | 18,6 %      |
|        | 40049913-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025                       | 11.845.000                                   | 9.510.991  | 80,3 %      |
|        | 40050037-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028             | 9.338.700                                    | 5.837.243  | 62,5 %      |
|        | 40050260-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CAMPAMENTO DIRECCION DE VIALIDAD COMPLEJO FRONTERIZO CARDENAL SAMORE      | 2.597.480                                    | 0          | 0,0 %       |
|        | 40050311-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA, REGION DE LOS LAGOS                                   | 3.150.000                                    | 2.249.348  | 71,4 %      |
|        | 40054530-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO EVALUACION ESTRUCTURAL DE PUENTES MODULARES                              | 597.900                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | 40056519-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2023- 2024, REGIÓN DE LOS LAGOS             | 2.500.000                                    | 1.937.655  | 77,5 %      |
|        | 40056521-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONA DE TRAVESÍAS 2023-2024, REGIÓN DE LOS LAGOS         | 1.684.000                                    | 1.263.338  | 75,0 %      |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A MAYO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/05/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Fecha : 24/06/2026
Hora : 15:21
Página : 35

| Región |                                                                                                                            | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 |            |             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|
|        |                                                                                                                            | Identificado                                 | Ejecutado  | % Ejecutado |
|        | 40059025-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL RUTA 5, CHILOÉ REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025                          | 22.926.300                                   | 18.803.750 | 82,0 %      |
|        | 40060941-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2025-2030                      | 3.823.500                                    | 209.957    | 5,5 %       |
|        | 40062905-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS 2024-2026, REGION DE LOS LAGOS                 | 2.316.000                                    | 856.489    | 37,0 %      |
|        | 40065149-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS-LAFQUENMAPU E.II-REG. DE LOS LAGOS 2024-2026 | 1.618.000                                    | 475.998    | 29,4 %      |
|        | 40065302-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE LA RED VIAL, PASO CARDENAL SAMORE, REGIÓN DE LOS LAGOS 2024-2026              | 15.577.000                                   | 13.720.061 | 88,1 %      |
|        | 40066279-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS PLAN BUEN VIVIR REGIÓN DE LOS LAGOS 2024 -2026  | 3.043.000                                    | 1.117.167  | 36,7 %      |
|        | 40067009-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE LOS LAGOS AÑO 2025-2026                                | 1.877.000                                    | 0          | 0,0 %       |
|        | 40068213-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2025-2026                                | 1.817.000                                    | 360.661    | 19,8 %      |
|        | 40069098-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 226 SECTOR: RUTA 5 - LAGUNITAS, TRAMO URBANO (KM 0,3 - KM 3,0)              | 5.000.000                                    | 6.165      | 0,1 %       |
|        | 40070150-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS                                | 308.000                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | 40076570-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR EMERGENCIA PUENTE YELCHO, REGION DE LOS LAGOS                                | 700.000                                      | 0          | 0,0 %       |
| 11     | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO                                                                          | 125.412.405                                  | 31.260.573 | 24,9 %      |
|        | 30035697-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL COCHRANE - RÍO TRANQUILO - ENTRADA MAYER (CMT)                     | 1.000                                        | 0          | 0,0 %       |
|        | 30077144-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA                                       | 7.057.935                                    | 0          | 0,0 %       |
|        | 30093406-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE                          | 2.968.000                                    | 515.207    | 17,4 %      |
|        | 30098568-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, SECTOR: CALLE VICTORIA-ESC.AGRICOLA                                 | 471.000                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | 30113737-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN                   | 520.000                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | 30131496-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE - PUENTE EL MORO                                      | 1.634.300                                    | 0          | 0,0 %       |
|        | 30224329-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017)                        | 25.000                                       | 0          | 0,0 %       |
|        | 30231173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE                                            | 3.699.000                                    | 771.313    | 20,9 %      |
|        | 30231223-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE AYSEN                                                | 100.000                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | 30255323-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE PINUER EN CAMINO X-614, COMUNA DE COYHAIQUE                                    | 1.400                                        | 1.332      | 95,1 %      |
|        | 30257572-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, RUTA 7, XI REGION                                 | 21.580.000                                   | 0          | 0,0 %       |
|        | 30261422-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUENTE PASCUA EN RUTA 7, S.BALSA RIO PASCUA, XIR (CMT)                           | 7.000                                        | 0          | 0,0 %       |
|        | 30271072-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: CERRO CASTILLO-ALCANTARILLA CASCADA                          | 6.650.000                                    | 2.320.982  | 34,9 %      |

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
A MAYO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/05/2026  
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 24/06/2026  
Hora : 15:21  
Página : 35

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

| Región |                                                                                                                        | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |            |             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------|
|        |                                                                                                                        | Identificado                                    | Ejecutado  | % Ejecutado |
|        | 30283174-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CONFLUENCIA-PUENTE CHACABUCO          | 16.461.000                                      | 9.220.193  | 56,0 %      |
|        | 30283222-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO                               | 7.985.000                                       | 110.621    | 1,4 %       |
|        | 30283224-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: ALCANTARILLA CASCADA - COCHRANE                             | 766.010                                         | 308.203    | 40,2 %      |
|        | 30285173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL MAITÉN-GUADAL                                             | 3.346.700                                       | 0          | 0,0 %       |
|        | 30305872-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PUENTE RAUL MARIN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES                                   | 427.010                                         | 0          | 0,0 %       |
|        | 30353632-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RUTA 7 SUR SECTOR COYHAIQUE - PAMPA MELIPAL                                  | 410.000                                         | 0          | 0,0 %       |
|        | 30403479-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA X-608, CRUCE TTE. VIDAL-LAGO ATRAVESADO, COMUNA DE COYHAIQUE            | 3.903.000                                       | 1.143.300  | 29,3 %      |
|        | 30443927-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE BAGUALES 2, EN RUTA 240                                                 | 2.000                                           | 0          | 0,0 %       |
|        | 30459231-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN CAMINO PENETRACIÓN RUTA 7 - RUTA X-91 PUERTO YUNGAY - RIO BRAVO                 | 232.000                                         | 64.386     | 27,8 %      |
|        | 30481246-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020)                         | 38.700                                          | 0          | 0,0 %       |
|        | 30481274-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022)                        | 52.000                                          | 0          | 0,0 %       |
|        | 40002995-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO – ACCESO SUR          | 20.000                                          | 0          | 0,0 %       |
|        | 40011088-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2020                           | 4.330.000                                       | 582.941    | 13,5 %      |
|        | 40012594-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR FIORDO QUEULAT-PTE CHUCAO, COMUNA DE CISNES             | 5.131.000                                       | 0          | 0,0 %       |
|        | 40019922-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE RIO LOS PALOS, RUTA X-528, COMUNA DE AYSEN                                 | 338.000                                         | 142.441    | 42,1 %      |
|        | 40020702-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE AYSEN AÑO 2020-2022                                | 3.294.000                                       | 1.648.878  | 50,1 %      |
|        | 40029640-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG. AYSEN 2020                                | 1.704.000                                       | 112.019    | 6,6 %       |
|        | 40030681-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026                      | 17.258.000                                      | 11.347.385 | 65,8 %      |
|        | 40035412-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN              | 395.000                                         | 0          | 0,0 %       |
|        | 40040120-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2023-2025                                           | 213.000                                         | 48.351     | 22,7 %      |
|        | 40048019-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR CRUCE CABEZAS - PTE EMPERADOR GUILLERMO N°3. COMUNA PUERTO AYSEN | 585.000                                         | 0          | 0,0 %       |
|        | 40049245-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PUERTO AYSEN - PUERTO CHACABUCO                          | 416.000                                         | 255.548    | 61,4 %      |
|        | 40050312-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGION DE AYSEN AÑO 2024-2025                    | 1.000                                           | 0          | 0,0 %       |
|        | 40050316-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEGURIDAD VIAL TRAVESIAS Y ZONAS DE ESCUELA 2024-2025 REGION DE AYSEN        | 745.000                                         | 451.120    | 60,6 %      |
|        | 40056536-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS EN REGIÓN DE AYSEN AÑO 2023-2024                         | 3.915.200                                       | 1.999.056  | 51,1 %      |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A MAYO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/05/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 24/06/2026
Hora : 15:21
Página : 35

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

| Región |                                                                                                                           | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 |            |             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|
|        |                                                                                                                           | Identificado                                 | Ejecutado  | % Ejecutado |
| 12     | 40059881-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 243-CH SECTOR: LAS BANDURRIAS (FIN PAV) - DOS LAGUNAS, COMUNA DE COYHAIQUE | 200.000                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | 40060456-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE AYSEN 2025 - 2026                                   | 2.302.000                                    | 140.819    | 6,1 %       |
|        | 40062846-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS METODOLOGICO PARA LA EVALUACION DE IMPACTOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS   | 101.050                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | 40063253-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUENTE EL BLANCO EN RUTA X-518, AYSEN                                           | 3.765.000                                    | 0          | 0,0 %       |
|        | 40065279-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2025-2026                                              | 1.105.100                                    | 76.478     | 6,9 %       |
|        | 40068297-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2025-2029                         | 904.000                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | 40070154-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE AYSEN                                               | 20.000                                       | 0          | 0,0 %       |
|        | 40070155-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN                                   | 332.000                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA                                                                            | 93.170.041                                   | 38.008.783 | 40,8 %      |
|        | 20075933-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CAMINO PENETRACION CALETA EUGENIA-P.TORO, NAVARIN                                  | 341.000                                      | 70.050     | 20,5 %      |
|        | 30114347-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN                  | 2.933.300                                    | 6.413      | 0,2 %       |
|        | 30123602-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN DE VARIOS PUENTES REGIÓN DE MAGALLANES                                            | 2.692.000                                    | 1.489.974  | 55,3 %      |
|        | 30125637-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR AFLUENTE RÍO TOLEDO - RÍO CONDOR                | 8.190.000                                    | 4.208.977  | 51,4 %      |
|        | 30130944-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI                              | 8.482.000                                    | 3.844.197  | 45,3 %      |
|        | 30280722-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO                      | 4.483.000                                    | 3.509.517  | 78,3 %      |
|        | 30351005-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PTO. NATALES, AV. ULT. ESPERANZA                          | 1.874.000                                    | 1.402.098  | 74,8 %      |
|        | 30394375-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE CHORRILLO VAPOR, RUTA Y-50, RIO VERDE                      | 1.172.061                                    | 59         | 0,0 %       |
|        | 30458882-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO R 9-253-CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-CASAS VIEJAS                 | 1.410.700                                    | 1.230.232  | 87,2 %      |
|        | 30459291-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE RUBENS Y ACCESOS, PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA            | 14.801.000                                   | 7.363.823  | 49,8 %      |
|        | 30461122-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN CAMINO ESTERO WORSLEY - FIORDO STAINES - I ETAPA (CMT)                             | 655.000                                      | 95.148     | 14,5 %      |
|        | 30485416-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II                   | 1.279.000                                    | 0          | 0,0 %       |
|        | 30485466-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO          | 17.397.500                                   | 6.454.863  | 37,1 %      |
|        | 40020217-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES 2021                         | 6.766.500                                    | 649.046    | 9,6 %       |
|        | 40023995-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE RIO PEREZ, COMUNA DE RIO VERDE, XII REGION                                    | 54.000                                       | 0          | 0,0 %       |
|        | 40025069-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTAS Y-150, Y-156 E Y-160; CR. RUTA 9 - GUARD. SARMIENTO Y LAGUNA AMARGA, XIIR | 1.027.000                                    | 0          | 0,0 %       |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
A MAYO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/05/2026  
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Fecha : 24/06/2026  
Hora : 15:21  
Página : 35

| Región |                                                                                                                           | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------|
|        |                                                                                                                           | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
| 13     | 40030689-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE MAGALLANES 2022-2025                                | 1.450.300                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | 40036436-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 9 NORTE Y RUTA 252 CH, SECTOR BARRIO INDUSTRIAL - AEROPUERTO, PUNTA ARENAS | 571.000                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40038454-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE MAGALLANES 2023-2025                                | 2.824.700                                       | 1.190.184 | 42,1 %      |
|        | 40038629-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION HOLLEMBERG; SENO OBSTRUCCION - BAHIA PINTO, XII REGION       | 208.000                                         | 133.081   | 64,0 %      |
|        | 40049983-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO INTERSECCIONES RUTA 9 SECTOR: CIRCUNVALACION Y AVENIDA FREI               | 215.950                                         | 200.015   | 92,6 %      |
|        | 40057477-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2023-2026                                         | 1.011.000                                       | 527.593   | 52,2 %      |
|        | 40058454-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA 2023 -2025     | 7.000.000                                       | 4.696.085 | 67,1 %      |
|        | 40059816-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE SOMBRERO EN RUTA EN RUTA Y-665, COMUNA DE PRIMAVERA                        | 1.421.000                                       | 638.546   | 44,9 %      |
|        | 40060943-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2025-2029                    | 1.032.000                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | 40060953-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2025-2029                          | 753.000                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40064178-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL, CONS. PERIÓDICA, PTE. RÍO PENITENTE, COMUNA DE LAGUNA BLANCA,         | 792.000                                         | 298.882   | 37,7 %      |
|        | 40064320-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CONST. CAMINO ESTANCIA VICUÑA-YENDEGAIA, S. VEGA LARGA-RIO LAPATAIA ETAPA XII   | 1.794.020                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | 40070156-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE MAGALLANES                                          | 489.000                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40073849-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CAMINO ESTANCIA VICUÑA - YENDEGAIA, ETAPA XIII Y XIV (C.M.T)                    | 50.010                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO                                                                                          | 52.488.500                                      | 5.033.917 | 9,6 %       |
|        | 30065433-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA                                         | 747.000                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 30069739-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN                                              | 194.000                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 30074253-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN RUTA G-25 SECTOR: SAN JOSÉ DE MAIPO - SAN GABRIEL                                 | 1.500.000                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | 30081497-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505, COMUNA PAINE                              | 20.000                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 30083016-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68, COMUNA PADRE HURTADO                               | 959.000                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 30091237-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN CAMINO PADRE HURTADO RUTA G-45                                                    | 4.500.000                                       | 1.079     | 0,0 %       |
|        | 30130956-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE        | 47.000                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 30250572-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- CONSTRUCCIÓN BY PASS A LA CIUDAD DE TALAGANTE                                             | 165.000                                         | 122.318   | 74,1 %      |
|        | 30457895-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL,                           | 296.500                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 30459970-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTES LOS TALAVERAS Y SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHACABUCO                        | 116.500                                         | 0         | 0,0 %       |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
A MAYO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/05/2026  
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 24/06/2026  
Hora : 15:21  
Página : 35

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

| Región |                                                                                                                                | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |            |             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------|
|        |                                                                                                                                | Identificado                                    | Ejecutado  | % Ejecutado |
| 14     | 40011368-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION DE VARIOS DESNIVELES EN CRUCES CON LÍNEA FÉRREA REGIÓN METROPOLITANA           | 1.000                                           | 0          | 0,0 %       |
|        | 40011380-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION BASE OPERATIVA LA PATAGÜILLA DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD, CURACAVÍ                        | 30.500                                          | 0          | 0,0 %       |
|        | 40011477-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION COSTANERA DEL MAIPO, SECTOR 1, CALLE SERRANO - RUTA G-46, BUIN                       | 6.500.000                                       | 0          | 0,0 %       |
|        | 40013556-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CAMINO INTERNACIONAL, SECTOR: RUTA 5 - AVDA. EJERCITO LIBERTADOR                        | 533.000                                         | 92.500     | 17,4 %      |
|        | 40020214-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021                                     | 6.544.000                                       | 2.242.888  | 34,3 %      |
|        | 40021603-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA G-30 CERRILLOS - LONQUEN. SEGUNDA ETAPA TRAMO A                                    | 482.000                                         | 52.825     | 11,0 %      |
|        | 40029247-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO DE TERRENOS FISCALES DE LA RM                                                         | 75.000                                          | 0          | 0,0 %       |
|        | 40031145-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION DE 3 PUENTES EN PROVINCIAS: MELIPILLA, MAIPO Y CORDILLERA, R.M                            | 91.000                                          | 0          | 0,0 %       |
|        | 40040122-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025                                              | 10.721.000                                      | 2.019.729  | 18,8 %      |
|        | 40047697-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE SENDAS MULTIPROPÓSITOS Y CICLOVIAS EN RUTAS RM 2023                               | 345.000                                         | 0          | 0,0 %       |
|        | 40049867-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CONEXION VIAL LAMPA-PUDAHUEL-PEÑAFLOP-TALAGANTE-EL MONTE        | 690.000                                         | 113.017    | 16,4 %      |
|        | 40050284-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO 2025-2026                          | 1.167.000                                       | 227.102    | 19,5 %      |
|        | 40060394-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2027                                              | 4.918.000                                       | 0          | 0,0 %       |
|        | 40060954-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2029                         | 9.156.000                                       | 0          | 0,0 %       |
|        | 40061305-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION RUTA G-180 SECTOR: COSTANERA NORTE - AMERICO VESPUCIO                                     | 309.000                                         | 0          | 0,0 %       |
|        | 40063124-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION RUTA 76, SECTOR: ESQUINA BLANCA - MALLOCO RM                                     | 300.000                                         | 0          | 0,0 %       |
|        | 40068553-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA 2024 - 2025                                 | 2.081.000                                       | 162.459    | 7,8 %       |
|        | REGIÓN DE LOS RIOS                                                                                                             | 112.207.752                                     | 38.330.772 | 34,2 %      |
|        | 20190030-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL T-775 SECTOR CRUCE T-75 (PUERTO NUEVO) - T-85 (QUILLAICO) | 100.010                                         | 0          | 0,0 %       |
|        | 30070463-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA                                        | 360.960                                         | 0          | 0,0 %       |
|        | 30071390-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U SECTOR: CRUCERO-ENTRELAGOS                                      | 1.484.000                                       | 0          | 0,0 %       |
|        | 30072725-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE                                           | 7.539.300                                       | 5.147.916  | 68,3 %      |
|        | 30077029-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SEGUNDO ACCESO A SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA                                            | 212.000                                         | 0          | 0,0 %       |
|        | 30080601-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 S:RÍO BUENO-CAYURRUCA                                                   | 11.000                                          | 346        | 3,1 %       |
|        | 30090837-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PUENTE CIRUELO EN RÍO SAN PEDRO, COMUNA DE LOS LAGOS                                 | 84.000                                          | 0          | 0,0 %       |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A MAYO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/05/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Fecha : 24/06/2026
Hora : 15:21
Página : 35

| Región |                                                                                                                           | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 |           |             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------|
|        |                                                                                                                           | Identificado                                 | Ejecutado | % Ejecutado |
|        | 30090914-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE                                        | 45.000                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | 30091524-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN OFICINA PROVINCIAL Y TALLER DE VIALIDAD PROVINCIA DE VALDIVIA                     | 73.000                                       | 59.297    | 81,2 %      |
|        | 30093222-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA POR CORRAL                                                 | 6.720.000                                    | 109.701   | 1,6 %       |
|        | 30093450-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA                        | 990.000                                      | 0         | 0,0 %       |
|        | 30099344-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PUENTE QUINCHILCA EN RUTA T-39                                                    | 605.000                                      | 533.684   | 88,2 %      |
|        | 30099347-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699                               | 218.000                                      | 0         | 0,0 %       |
|        | 30099652-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA                           | 5.027.000                                    | 0         | 0,0 %       |
|        | 30106138-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL                                                         | 1.125.835                                    | 0         | 0,0 %       |
|        | 30106296-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS                                | 304.000                                      | 6.178     | 2,0 %       |
|        | 30106302-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL- VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN)                       | 1.541.000                                    | 542.966   | 35,2 %      |
|        | 30106340-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO T - 415, SECTOR ÑANCUL - RIÑIHUE                                 | 5.214.000                                    | 2.252     | 0,0 %       |
|        | 30123771-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS                  | 3.287.000                                    | 64.502    | 2,0 %       |
|        | 30123950-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN PUENTE Mulpun, comunas Máfil y los Lagos                                           | 71.000                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | 30132448-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION - RAPACO                                                      | 92.000                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | 30284822-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONECTIVIDAD VIAL MAIHUE-PUERTO FUY- PUERTO PIRIHUEICO                             | 979.000                                      | 28.527    | 2,9 %       |
|        | 30446273-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA T-851 S: CAYURRUCA -LAGO RANCO-ILIHUE                                         | 16.000                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | 30458842-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACIÓN RUTAS 210 Y T-71 LA UNIÓN - RÍO BUENO. REGIÓN DE LOS RÍOS                            | 77.000                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | 30458845-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR LICAN-RUTA 215-CH REG LOS RÍOS                                | 683.000                                      | 0         | 0,0 %       |
|        | 30458861-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CIUDAD DE LOS LAGOS                              | 2.700.000                                    | 2.006.236 | 74,3 %      |
|        | 30468383-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACIÓN PUENTE CAU CAU EN LA CIUDAD DE VALDIVIA                                         | 3.202.000                                    | 1.538.475 | 48,0 %      |
|        | 30480962-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS                                     | 4.408.000                                    | 2.430.630 | 55,1 %      |
|        | 30480980-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI RUTA T-931:CRUCE T-87(CHANCO)-CRUCE T-975-U(CARIMALLIN) COMUNA DE RIO BUENO | 4.213.000                                    | 1.079.241 | 25,6 %      |
|        | 30480995-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 COMUNA DE MÁFIL                                        | 762.000                                      | 16.689    | 2,2 %       |
|        | 30483136-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO                                                   | 9.487.000                                    | 3.148.686 | 33,2 %      |
|        | 40002588-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | 3.789.600                                    | 2.420.906 | 63,9 %      |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
A MAYO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/05/2026  
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 24/06/2026  
Hora : 15:21  
Página : 35

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

| Región |                                                                                                                      | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------|
|        |                                                                                                                      | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
|        | 40003407-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION INTERCONEXIÓN VIAL RUTAS T-225 A T-255 PANGUIPULLI S: HUELLAHUE CR COZCOZ     | 282.000                                         | 153.334   | 54,4 %      |
|        | 40003669-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA T-551 EN FUTRONO                                           | 403.000                                         | 57.129    | 14,2 %      |
|        | 40011127-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020                      | 8.141.000                                       | 5.071.714 | 62,3 %      |
|        | 40012473-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO AVENIDA ESPAÑA S: CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA-CAMINO CABO BLANCO VALDIVIA       | 487.000                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40021402-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CONEXIÓN RUTA T-230 Y RUTA T-20, COMUNA DE MARIQUINA                       | 922.000                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40021408-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTES CHAMIL Y LA PLATA EN RUTA T-60 COMUNA DE PAILLACO                       | 38.000                                          | 5.501     | 14,5 %      |
|        | 40021416-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CBI REGIÓN DE LOS RIOS IV PARTE                                               | 705.000                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40021423-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS II                                   | 211.000                                         | 64.214    | 30,4 %      |
|        | 40026159-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL LAGO NELTUME LIQUIÑE, COMUNA DE PANGUIPULLI.      | 2.200                                           | 0         | 0,0 %       |
|        | 40029499-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2020                                    | 35.000                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40030690-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2022-2025                             | 4.000                                           | 1.940     | 48,5 %      |
|        | 40030691-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026                 | 5.212.000                                       | 3.223.063 | 61,8 %      |
|        | 40031049-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA T-985 S: CHINCHIN-LICAN, COMUNA DE RIO BUENO                             | 403.000                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40035380-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN         | 952.000                                         | 304.736   | 32,0 %      |
|        | 40036799-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI RUTA T800 CRUCE RUTA 210 LA UNION HUEICOLLA VENECIA COMUNA DE LA UNION | 337                                             | 23        | 6,8 %       |
|        | 40038456-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2025                   | 2.766.200                                       | 1.151.526 | 41,6 %      |
|        | 40038708-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE BLANCO EN RUTA T-559 COMUNA DE FUTRONO                                   | 185.000                                         | 60.273    | 32,6 %      |
|        | 40039135-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS T-71 Y T-87 COMUNA DE RIO BUENO                  | 294.000                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40040157-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025                                      | 493.800                                         | 208.108   | 42,1 %      |
|        | 40040161-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024              | 4.810.000                                       | 2.257.019 | 46,9 %      |
|        | 40043731-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2023-2024                               | 700                                             | 626       | 89,4 %      |
|        | 40048145-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025         | 981.000                                         | 732.650   | 74,7 %      |
|        | 40048146-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEGURIDAD VIAL TRAVESÍAS REGIÓN DE LOS RÍOS 2023- 2024                     | 19.000                                          | 11.593    | 61,0 %      |
|        | 40049606-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA T-800 TRAMO PARQUE ALERCE COSTERO - HUEICOLLA                            | 228.000                                         | 42.581    | 18,7 %      |
|        | 40049607-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA T-551 DESDE KM 0 AL 31 EN COMUNAS DE LOS LAGOS - FUTRONO                 | 726.810                                         | 159.276   | 21,9 %      |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A MAYO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/05/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Fecha : 24/06/2026
Hora : 15:21
Página : 35

| Región |                                                                                                                         | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 |            |             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|
|        |                                                                                                                         | Identificado                                 | Ejecutado  | % Ejecutado |
| 15     | 40057630-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINO BASICO PROVINCIAS DE VALDIVIA Y RANCO REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | 1.000                                        | 0          | 0,0 %       |
|        | 40057701-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025                          | 3.629.000                                    | 1.699.850  | 46,8 %      |
|        | 40060703-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2025-2027                      | 1.578.000                                    | 0          | 0,0 %       |
|        | 40060704-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBALES MIXTAS - REGION DE LOS RÍOS 2025 - 2029                              | 4.514.000                                    | 26.710     | 0,6 %       |
|        | 40064557-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2025 -2026                         | 5.697.000                                    | 3.962.674  | 69,6 %      |
|        | 40066886-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE LOS RIOS 2025-2026                                  | 2.196.000                                    | 0          | 0,0 %       |
|        | 40070159-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS                              | 576.000                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | 40070161-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS RIOS                                | 294.000                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA                                                                                            | 82.053.416                                   | 20.593.296 | 25,1 %      |
|        | 30077061-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN RUTA 11 CH, SECTOR: ARICA TAMBO QUEMADO KM 170 AL 192                           | 52.000                                       | 0          | 0,0 %       |
|        | 30083248-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN RUTA A - 133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS                                     | 24.500                                       | 0          | 0,0 %       |
|        | 30083427-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACIÓN SENDA DE PENETRACIÓN CARITAYA - MUYURI                                        | 853.000                                      | 69         | 0,0 %       |
|        | 30132075-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN RUTA 11-CH; ARICA TAMBO QUEMADO SECTOR: CUESTA CARDONE ZAPAHUIRA                | 214.900                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | 30132117-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO SECTOR: ROSARIO - GUANTA                         | 213.000                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | 30239372-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RUTA 11 CH ARICA - TAMBO QUEMADO; ZAPAHUIRA PUTRE (KM 100 -127)                 | 12.034.000                                   | 133.485    | 1,1 %       |
|        | 30244022-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 11 CH ARICA TAMBO QUEMADO; CRUCE RUTA 5 - ROSARIO, KM 0-18               | 90.000                                       | 88.121     | 97,9 %      |
|        | 30300972-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION BY PASS Y REPOSICIÓN RED VIAL ANDINA, SECTOR: CRUCE 11 CH - KM 12             | 54.000                                       | 0          | 0,0 %       |
|        | 30364289-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191                        | 7.627.000                                    | 4.075.667  | 53,4 %      |
|        | 30364290-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-143 - CRUCE RUTA A-27                         | 8.873.500                                    | 4.156.572  | 46,8 %      |
|        | 30458889-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO DE CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS REGION XV ARICA Y PARINACOTA.                     | 73.000                                       | 0          | 0,0 %       |
|        | 30459183-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION RUTA 5,SECTOR: BIF. AEROPUERTO- COMPLEJO CHACALLUTA                             | 11.000                                       | 0          | 0,0 %       |
|        | 30459736-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO SECTOR: KM 147 - KM 170                          | 233.000                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | 30466542-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: ROT ARENAS-LU ORIENTE                         | 181.000                                      | 30.405     | 16,8 %      |
|        | 30481307-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION SANEAMIENTO RED VIAL PARINACOTA NORTE                                            | 5.000                                        | 0          | 0,0 %       |
|        | 30483079-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL RUTA A-27 - CRUCE RUTA 11CH                          | 165.000                                      | 0          | 0,0 %       |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A MAYO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/05/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Fecha : 24/06/2026
Hora : 15:21
Página : 35

| Región |                                                                                                                       | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 |            |             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|
|        |                                                                                                                       | Identificado                                 | Ejecutado  | % Ejecutado |
| 16     | 30483141-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RUTA 5 SECTOR: CUESTA CHACA SUR                                               | 2.353.000                                    | 0          | 0,0 %       |
|        | 40004007-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA SECTOR C                              | 1.715.000                                    | 1.063      | 0,1 %       |
|        | 40010935-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020             | 426.820                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | 40022986-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 11-CH, ARICA -TAMBO QUEMADO S : PUTRE - CRUCE RUTA A -235                 | 80.010                                       | 0          | 0,0 %       |
|        | 40027285-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA A - 27 , SECTOR :SAN MIGUEL DE AZAPA - KM 32                              | 324.000                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | 40033187-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA A-93 SECTOR CRUCE RUTA 11 CH-LIMITE PARQUE NACIONAL LAUCA, XV REGION      | 353.000                                      | 40.554     | 11,5 %      |
|        | 40037286-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA A-93 SECTOR LIMITE PARQUE NACIONAL LAUCA - HITO TRIPARTITO, XV REGION     | 803.000                                      | 188.335    | 23,5 %      |
|        | 40038462-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2027        | 4.187.100                                    | 1.166.050  | 27,8 %      |
|        | 40038474-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2024                                     | 406.500                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | 40043720-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024                      | 665.000                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | 40047688-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2023 XV REGIÓN         | 3.300                                        | 0          | 0,0 %       |
|        | 40049748-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PUENTE RIO ACHA EN RUTA A-133                                                  | 84.010                                       | 0          | 0,0 %       |
|        | 40049918-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025                | 1.704.776                                    | 1.326.769  | 77,8 %      |
|        | 40050040-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024-2028        | 12.629.000                                   | 4.294.520  | 34,0 %      |
|        | 40050274-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PASADAS URBANAS -TRAVESIAS REGION DE ARICA Y PARINACOTA AÑO 2025 - 2026     | 927.000                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | 40051786-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA 5 EN ARICA, SECTOR A Y B: LÍMITE URBANO NORTE LAS BRISAS | 1.400.000                                    | 0          | 0,0 %       |
|        | 40054024-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL                           | 8.292.000                                    | 1.820.521  | 22,0 %      |
|        | 40063096-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, AÑO 2024              | 11.924.000                                   | 3.051.406  | 25,6 %      |
|        | 40063221-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO PARA CAMIONES SECTOR DE CUYA                             | 2.269.000                                    | 0          | 0,0 %       |
|        | 40066422-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PUENTE DE CODPA RUTA A-335 COMUNA DE CAMARONES                                 | 85.000                                       | 0          | 0,0 %       |
|        | 40068592-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO RUTA 5, S: CUESTA CULTURA CHINCHORRO                   | 400.000                                      | 219.759    | 54,9 %      |
|        | 40074834-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO POR EMERGENCIA ESTABILIDAD TALUDES RUTA 5 S: CUESTA CULTURA CHINCHORRO REG AYP | 318.000                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | REGIÓN DE ÑUBLE                                                                                                       | 80.649.510                                   | 30.986.440 | 38,4 %      |
|        | 20079319-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME                                 | 1.742.000                                    | 1.157      | 0,1 %       |
|        | 30099535-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY                                         | 5.180.000                                    | 240.233    | 4,6 %       |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A MAYO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/05/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Fecha : 24/06/2026
Hora : 15:21
Página : 35

| Región |                                                                                                                      | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 |           |             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------|
|        |                                                                                                                      | Identificado                                 | Ejecutado | % Ejecutado |
|        | 30130385-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO RUTA N-114, O-14 COBQUECURA-DICHATO                            | 307.000                                      | 57.904    | 18,9 %      |
|        | 30451323-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE                         | 212.000                                      | 6.349     | 3,0 %       |
|        | 40006136-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PUENTE CERRO NEGRO, COMUNA DE QUILLÓN                                         | 94.000                                       | 53.271    | 56,7 %      |
|        | 40008536-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE(2019-2023)                   | 133.510                                      | 0         | 0,0 %       |
|        | 40011094-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020                         | 7.710                                        | 0         | 0,0 %       |
|        | 40011107-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, PROVINCIA DIGUILLIN                           | 5.953.000                                    | 529.743   | 8,9 %       |
|        | 40011116-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUENTE ÑIPAS EN RUTA O-122 REGION DE ÑUBLE 2023                            | 223.070                                      | 0         | 0,0 %       |
|        | 40020935-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA N-31, SECTOR SAN CARLOS - SAN FABIAN                         | 31.000                                       | 3.602     | 11,6 %      |
|        | 40025508-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE                              | 11.035.000                                   | 8.048.704 | 72,9 %      |
|        | 40026112-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025.    | 242.800                                      | 126.938   | 52,3 %      |
|        | 40027107-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION                  | 8.400                                        | 0         | 0,0 %       |
|        | 40029641-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN ÑUBLE 2020                            | 201.800                                      | 0         | 0,0 %       |
|        | 40030688-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE ÑIPAS EN RUTA N-122, REGION DE ÑUBLE                                     | 296.000                                      | 0         | 0,0 %       |
|        | 40030997-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION PASADAS URBANAS QUIRIHUE-TREHUACO-COELEMU RUTA 126                   | 73.000                                       | 32.044    | 43,9 %      |
|        | 40035393-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE AÑOS 2021-2023                             | 279.120                                      | 0         | 0,0 %       |
|        | 40036828-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CBI RUTA N-70-M, KM 32.75 A KM 47.75, LTE REG.-TORRECILLAS, NINHUE SAN CARLOS | 220.000                                      | 170.837   | 77,7 %      |
|        | 40037092-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA N-86, KM 5.5 A KM 13.5, SECTOR LIUCURA, COMUNA DE QUILLON                | 220                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40040166-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025                                         | 1.042.940                                    | 95.736    | 9,2 %       |
|        | 40043728-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2024                                  | 106.000                                      | 106.000   | 100,0 %     |
|        | 40047588-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUENTE EL ALA Y OTROS, REGIÓN DE ÑUBLE 2024 - 2026                         | 2.108.500                                    | 442.109   | 21,0 %      |
|        | 40047698-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA PERIODO 2023-2024 REGIÓN DEL ÑUBLE      | 3.000                                        | 2.872     | 95,7 %      |
|        | 40049699-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE EL ROBLE, N-48-O, COMUNAS DE QUILLON Y BULNES, REGION DE ÑUBLE           | 649.500                                      | 0         | 0,0 %       |
|        | 40049846-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2025-2027                                         | 1.822.000                                    | 1.540.741 | 84,6 %      |
|        | 40049919-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 - 2025                              | 8.653.000                                    | 5.045.693 | 58,3 %      |
|        | 40049987-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION RUTA N-59-Q, SECTOR CHILLAN VIEJO - VARIANTE SAN IGNACIO                        | 1.570.000                                    | 109.968   | 7,0 %       |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A MAYO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/05/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Fecha : 24/06/2026
Hora : 15:21
Página : 35

| Región |                                                                                                                       | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 |           |             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------|
|        |                                                                                                                       | Identificado                                 | Ejecutado | % Ejecutado |
| 98     | 40050041-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2024-2028                     | 6.812.000                                    | 3.858.650 | 56,6 %      |
|        | 40050299-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ZONAS DE ESCUELAS, REGIÓN DE ÑUBLE 2025-2026                                | 1.948.000                                    | 82.794    | 4,3 %       |
|        | 40050300-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE PASADAS URBANAS - TRAVESÍAS, REGIÓN DE ÑUBLE 2025-2026                   | 550.100                                      | 0         | 0,0 %       |
|        | 40051980-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION VARIANTE INTERURBANA RUTA N-59-Q, SECTOR QUIRIQUINA - PUEBLO SECO              | 486.000                                      | 119.954   | 24,7 %      |
|        | 40054109-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025                               | 463.800                                      | 434.406   | 93,7 %      |
|        | 40055542-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG DE ÑUBLE 2023-2027                        | 3.907.600                                    | 2.481.775 | 63,5 %      |
|        | 40055557-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II                 | 1.393.080                                    | 423.604   | 30,4 %      |
|        | 40056516-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024                          | 27.520                                       | 13.250    | 48,1 %      |
|        | 40059142-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION RUTA N-447, KM 11,55 A KM 25,95, TRES ESQUINAS DE CATO-COIHUECO, COMUNA COIHUECO | 367.500                                      | 0         | 0,0 %       |
|        | 40060406-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2025-2026                                          | 2.774.000                                    | 2.078.480 | 74,9 %      |
|        | 40060437-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGION DE ÑUBLE 2025 - 2027                                 | 5.070.740                                    | 2.601.768 | 51,3 %      |
|        | 40060903-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE GLOSA 5 2024 - 2025                       | 138.300                                      | 0         | 0,0 %       |
|        | 40060956-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2025-2029                     | 4.937.300                                    | 838.180   | 17,0 %      |
|        | 40068179-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2024-2025                          | 9.579.000                                    | 1.439.678 | 15,0 %      |
|        | INTERREGIONAL                                                                                                         | 5.064.770                                    | 1.819.192 | 35,9 %      |
|        | 30466158-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2017                   | 580                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40011260-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PUENTES E IMPLEMENTACION SISTEMA GESTIÓN PARA CONSERV. ETAPA II              | 110.000                                      | 0         | 0,0 %       |
|        | 40015705-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO ESPECIFICACIONES TECNICAS M. C. (V-5) ACTUALIZACION POR DESEMPEÑO            | 49.300                                       | 39.227    | 79,6 %      |
|        | 40024373-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION LEVANTAMIENTO DE CENSO DE TRANSITO DE LA RED VIAL                          | 434.790                                      | 414.259   | 95,3 %      |
|        | 40026598-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION            | 10.200                                       | 10.181    | 99,8 %      |
|        | 40032573-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTENCION DE PUENTES DE LA RED VIAL ETAPA 1. REGION V        | 133.100                                      | 0         | 0,0 %       |
|        | 40035427-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA PERIODO 2021 - 2023                      | 3.000                                        | 0         | 0,0 %       |
|        | 40035428-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021 - 2023    | 3.300                                        | 3.279     | 99,4 %      |
|        | 40043117-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION DE PUNTOS CENSALES DE TRÁNSITO Y SU ASIGNACIÓN A LA RED VIAL               | 661.800                                      | 589.554   | 89,1 %      |
|        | 40043135-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACION NUEVO SISTEMA DE INFORMACION PARA LA GESTION VIAL           | 60.020                                       | 58.849    | 98,0 %      |

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
A MAYO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/05/2026  
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 24/06/2026  
Hora : 15:21  
Página : 35

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

| Región               |                                                                                                                                              | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |             |             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                      |                                                                                                                                              | Identificado                                    | Ejecutado   | % Ejecutado |
|                      | 40043145-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO ESTIMACION Y REDUCCION HUELLA CARBONO EN OBRAS VIALES V Y VI REG                                    | 85.000                                          | 0           | 0,0 %       |
|                      | 40043828-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION METODOLOGIAS GESTION Y DET ESTADO CNOS PAV, NO PAV Y SOL BASICAS                                  | 843.000                                         | 641.630     | 76,1 %      |
|                      | 40048171-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS Y ACTUALIZACION RUTA INTERLAGOS                                                                        | 112.000                                         | 62.213      | 55,5 %      |
|                      | 40054548-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO DECLARACION AMBIENTAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA DIRECCION DE VIALIDAD                     | 162.000                                         | 0           | 0,0 %       |
|                      | 40063382-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO AUSCULTACIÓN AUTOMATIZADA DE CAMINOS PAVIMENTADOS                                                   | 800.000                                         | 0           | 0,0 %       |
|                      | 40063383-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS MEDICIONES DE RUIDO EN RUTAS REGIONES ZONA AUSTRAL DE CHILE                                            | 270.000                                         | 0           | 0,0 %       |
|                      | 40063936-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA COSTERA SECTOR: SANTO DOMINGO - PICHILEMU                                          | 10                                              | 0           | 0,0 %       |
|                      | 40065877-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS ESTRUCTURAL DE CAMINOS BASICOS Y NO PAVIMENTADOS SIST. ALTO RENDIMIENTO ETAPA I                        | 845.170                                         | 0           | 0,0 %       |
|                      | 40071004-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION LEVANTAMIENTO DE CENSO DE TRANSITO DE LA RED VIAL DE TUICIÓN DE LA DV                             | 409.000                                         | 0           | 0,0 %       |
|                      | 40072773-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO E INVESTIGACION DE METODOLOGIAS DE DISENO DE PAVIMENTOS QUE POSIBILITEN SOSTENIBILIDAD E INNOVACION | 72.500                                          | 0           | 0,0 %       |
| 99                   | INTERNACIONAL                                                                                                                                | 0                                               | 0           | 0,0 %       |
| TOTAL NIVEL NACIONAL |                                                                                                                                              | 1.800.869.380                                   | 614.978.818 | 34,1 %      |