

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A MAYO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/05/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 24/06/2026
Hora : 15:21
Página : 2

PROGRAMA: 180201 PARQUE METROPOLITANO

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	0	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	30.891.596	7.137.970	23,1 %
	30304773-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION , MANTENCIÓN Y SEGURIDAD ZOOLOGICO NACIONAL, PMS	1.411.819	417.388	29,6 %
	30392131-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE LA HONDONADA, CERRO NAVIA	2.179.857	519.061	23,8 %
	30399831-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y MANTENCIÓN PARQUE PIERRE DUBOIS, PEDRO AGUIRRE CERDA	750.000	166.197	22,2 %
	30459437-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE ANDRE JARLAN, PAC	550.370	172.992	31,4 %
	30459438-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE BERNARDO LEIGHTON, ESTACIÓN CENTRAL	445.347	104.556	23,5 %
	30459440-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE LA CASTRINA, SAN JOAQUIN	867.692	191.889	22,1 %
	30459460-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE PEÑALOEN	781.008	205.282	26,3 %
	30459493-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE RENATO POBLETE, QUINTA NORMAL	1.310.128	308.347	23,5 %
	30459541-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE LA BANDERA, SAN RAMON	799.651	186.752	23,4 %
	30459542-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE LO VARAS, RENCA	257.380	60.847	23,6 %
	30459544-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE SANTA MÓNICA,	337.074	79.048	23,5 %
	30459546-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE VIOLETA PARRA, LO	340.521	82.151	24,1 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A MAYO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/05/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 24/06/2026
Hora : 15:21
Página : 2

PROGRAMA: 180201 PARQUE METROPOLITANO

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	30459549-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE MAHUIDAHUE, RECOLETA	524.860	126.970	24,2 %
	30459585-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE CERRILLOS, CERRILLOS	2.009.788	476.830	23,7 %
	30459586-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE MAPOCHO PONIENTE, CERRO NAVIA	4.881.052	1.096.413	22,5 %
	30459589-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE BICENT. DE LA INFANCIA, RECOLETA	652.000	154.660	23,7 %
	30459592-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE LA PLATINA, LA PINTANA	558.552	130.904	23,4 %
	30459652-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE CERRO SAN CRISTÓBAL	4.519.603	864.582	19,1 %
	30484880-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE BRASIL, LA GRANJA	1.694.500	522.500	30,8 %
	40005816-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED ELÉCTRICA Y LUMINARIAS PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO	472.899	47.197	10,0 %
	40008385-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCION Y SEGURIDAD PARQUE HUECHURABA, COMUNA DE HUECHURABA	630.625	145.833	23,1 %
	40008386-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE CERRO BLANCO, COMUNA DE RECOLETA	522.055	123.399	23,6 %
	40008388-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE MAPUHUE, COMUNA DE LA PINTANA	412.755	98.100	23,8 %
	40014592-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE AREAS FORESTALES PARQUEMET	1.450.000	230.350	15,9 %
	40014658-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE LA SERENA, COMUNA DE LA PINTANA	340.500	79.597	23,4 %
	40014661-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE JARDINES PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO	950.000	136.461	14,4 %
	40014664-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION BALNEARIOS TUPAHUE Y ANTILEN, PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO	740.101	219.620	29,7 %
	40042143-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL BOSQUE SANTIAGO	139.500	102.812	73,7 %
	40062896-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS DE RECURSOS HÍDRICOS, PARQUEMET	361.959	87.232	24,1 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
	TOTAL NIVEL NACIONAL	30.891.596	7.137.970	23,1 %