

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A JUNIO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/06/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 23/07/2026
Hora : 00:30
Página : 2

PROGRAMA: 120202 DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	232.196	0	0,0 %
	40069601-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION PROCURADURÍA FISCAL DE ANTOFAGASTA	232.196	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	6.898.384	3.079.119	44,6 %
	30132033-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA	5.660.233	1.855.753	32,8 %
	40066563-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLAN ESCUELAS Y LICEOS REGIÓN DE ATACAMA	1.238.151	1.223.366	98,8 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	4.969.750	657.539	13,2 %
	30108083-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA SAN ANTONIO	4.969.750	657.539	13,2 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	618.600	0	0,0 %
	30132335-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION LICEO JOSÉ DE LA CRUZ MIRANDA, CAÑETE	618.600	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	6.856.744	5.311.132	77,5 %
	30460322-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION ESCUELA G-512 MOLLULCO DE TEMUCO	5.876.488	4.433.549	75,4 %
	40019008-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- REPOSICION EDIFICIO MOP REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	99.924	36.336	36,4 %
	40051205-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO FERIA LIBRE COMUNA DE TRAIGUEN	64.091	26.390	41,2 %
	40059148-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OFICINAS EDIFICIO PRINCIPAL DIRECCIÓN REGIONAL DE OBRAS HIDRÁULICAS ARAUCANÍA	816.241	814.857	99,8 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	265.948	51.580	19,4 %
	30394079-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CENTRO ANTARTICO INTERNACIONAL, XII REGIÓN	265.948	51.580	19,4 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	3.010.368	1.437.914	47,8 %
	40041259-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MOP	16.070	16.022	99,7 %
	40054840-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS, LO PRADO	525.708	65	0,0 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A JUNIO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/06/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 23/07/2026
Hora : 00:30
Página : 2

PROGRAMA: 120202 DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
14	40054843-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO	2.468.590	1.421.827	57,6 %
	REGIÓN DE LOS RIOS	331.982	103.118	31,1 %
15	30309972-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MOP, VALDIVIA	331.982	103.118	31,1 %
	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	5.510.438	32.676	0,6 %
16	40053823-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024	5.510.438	32.676	0,6 %
	REGIÓN DE ÑUBLE	72.669	0	0,0 %
98	40070591-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION EDIFICIO MINISTERIO OBRAS PUBLICAS REGIÓN DE ÑUBLE	72.669	0	0,0 %
	INTERREGIONAL	574.245	478.556	83,3 %
99	40002551-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2021	16.200	16.199	100,0 %
	40030197-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024	558.045	462.357	82,9 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
	TOTAL NIVEL NACIONAL	29.341.324	11.151.634	38,0 %