

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A JUNIO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/06/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Fecha : 23/07/2026
Hora : 00:30
Página : 4

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ 40012727-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, REGION DE TARAPACÁ 40012727-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, REGION DE TARAPACÁ 40057009-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA CIUDAD DE IQUIQUE 40070314-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE AEREO PARA EMERGENCIAS REGION DE TARAPACA	689.400 -24.742 26.114 358.108 329.920	91.690 0 1.251 90.439 0	13,3 % 0,0 % 4,8 % 25,3 % 0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA 40002462-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA 40057181-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION PLATAFORMAS COMERCIAL Y GENERAL AERÓDROMO EL LOA COMUNA DE CALAMA 40057181-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION PLATAFORMAS COMERCIAL Y GENERAL AERÓDROMO EL LOA COMUNA DE CALAMA 40058171-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AERÓDROMO EL LOA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 40060343-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA 2024 - 2025 40060344-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA 2024 - 2025, REGIÓN DE ANTOFAGASTA 40068549-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA SOCOMPA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA 40077208-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD AERÓDROMO EL LOA	5.927.685 27.500 13.968 506.200 340.000 1.935.291 2.754.804 2.782 347.140	2.200.385 0 7.425 0 157.459 1.800.161 92 2.724 232.524	37,1 % 0,0 % 53,2 % 0,0 % 46,3 % 93,0 % 0,0 % 97,9 % 67,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA 40060627-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DESIERTO DE ATACAMA, AÑO 2025 40070204-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE VALLENAR	3.441.965 1.551.654 1.890.311	394.184 0 394.184	11,5 % 0,0 % 20,9 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO 40027215-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AERÓDROMO LA FLORIDA 40070487-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO LA FLORIDA, LA SERENA	2.965.063 402.273 2.562.790	2.589.936 100.261 2.489.675	87,3 % 24,9 % 97,1 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO 40007451-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO 40007451-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO 40024610-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION UMBRAL 14 AERODROMO ROBINSON CRUSOE 40030542-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION ÁREA TERMINAL AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA RAPA-NUI	12.773.721 -83 20.800 237.247 94.688	5.304.655 716 15.026 4.404 4.880	41,5 % -862,7 % 72,2 % 1,9 % 5,2 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A JUNIO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/06/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Fecha : 23/07/2026
Hora : 00:30
Página : 4

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40054128-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINO ACCESO AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE 2024-2025	1.735.000	0	0,0 %
	40059813-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION OBRAS COMPLEMENTARIAS AEROPUERTO MATAVERI	5.781.069	2.819.579	48,8 %
	40071390-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERODROMO VIÑA DEL MAR, CONCON VALPARAISO	4.905.000	2.460.050	50,2 %
	40073490-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO ISLA SAN FÉLIX, REGIÓN DE VALPARAÍSO	0	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	1.143.582	266	0,0 %
	30446422-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION	1.100.088	169	0,0 %
	40071964-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA, MACROZONA CENTRO SUR	43.494	97	0,2 %
	40074741-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION Y CONSERVACIÓN RED PUNTOS DE POSADA, REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	4.180.278	1.550.264	37,1 %
	30370325-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO LAS MISIONES DE CAÑETE	68.056	0	0,0 %
	40009728-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO CARRIEL SUR CONCEPCION	1.861.020	1.019	0,1 %
	40036741-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AERÓDROMO MARÍA DOLORES DE LOS ANGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO	447.712	174.980	39,1 %
	40051190-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN AERÓDROMO CARRIEL SUR, REGIÓN DEL BIOBIO	1.374.438	1.352.746	98,4 %
	40060794-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTOS DE POSADA AERODROMO MARIA DOLORES, REGION DEL BIOBIO	21.520	21.519	100,0 %
	40060801-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA ESCUELA DE GRUMETES ISLA QUIRIQUINA, COMUNA DE TALCAHUANO	297.432	0	0,0 %
	40072439-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO CARRIEL SUR CONCEPCIÓN	110.100	0	0,0 %
	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	1.806.402	113.229	6,3 %
	30485932-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA	353.000	0	0,0 %
09	40019910-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERODROMO DE PUCON	0	0	0,0 %
	40039741-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE LA ARAUCANIA	70.000	0	0,0 %
	40059794-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA OBSTÁCULOS AD. PUCON	428.539	2.325	0,5 %
	40069619-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL RED DE PEQUEÑOS AERODROMOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	336.400	110.904	33,0 %
	40074969-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS TRAIGUÉN.	618.463	0	0,0 %
	REGIÓN DE LOS LAGOS	4.647.399	401.785	8,6 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A JUNIO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/06/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 23/07/2026
Hora : 00:30
Página : 4

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
11	30471983-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL - PUERTO MONTT	16.970	0	0,0 %
	40011593-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO EL TEPUAL REGIÓN DE LOS LAGOS	261.680	206.497	78,9 %
	40054643-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS ANEXAS DEL AERÓDROMO DE CHAITÉN	0	0	0,0 %
	40060987-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOE	1.707.211	86	0,0 %
	40060988-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE	10.526	0	0,0 %
	40060991-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA	154.753	0	0,0 %
	40066393-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO NUEVO CHAITEN 2024- 2025	4.788	4.718	98,5 %
	40069849-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS ISLA PULUQUI, CALBUCO	334.000	190.484	57,0 %
	40078011-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERODROMO CAÑAL BAJO, COMUNA DE OSORNO	1.810.932	0	0,0 %
	40078326-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CUBIERTA TERMINAL DE PASAJEROS AERÓDROMO MOCOPULLI	346.539	0	0,0 %
	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	15.209.573	4.527.358	29,8 %
	40026169-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE BALMACEDA	12.428.539	2.709.689	21,8 %
	40060166-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROD. LAGUNA SAN RAFAEL, REGION DE AYSEN	1.325.876	1.325.875	100,0 %
	40060185-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AD. FACHINAL, REGIÓN DE AYSÉN	234.942	233.716	99,5 %
	40067778-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO POSADA CALETA TORTEL, REGIÓN DE AYSÉN REGIÓN DE AYSÉN	98.509	98.508	100,0 %
12	40069348-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS COYHAIQUE ALTO REGIÓN DE AYSÉN	320.000	72.377	22,6 %
	40069349-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA HELICOPTEROS P.NACIONAL JEINIMENI REGIÓN DE AYSÉN	306.544	87.193	28,4 %
	40069898-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERODROMO LAGO VERDE	495.163	0	0,0 %
	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	24.068.584	18.900.040	78,5 %
	30100036-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12	1.707.172	1.664.746	97,5 %
	40031610-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO TENIENTE RODOLFO MARSH MARTIN	252.215	0	0,0 %
	40036488-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AD TENIENTE JULIO GALLARDO, PUERTO NATALES	2.200	3.237	147,1 %
	40036488-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AD TENIENTE JULIO GALLARDO, PUERTO NATALES	1.200	0	0,0 %
	40047542-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	330.000	126.911	38,5 %
	40048326-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERODROMO GUARDIAMARINA ZAÑARTU	110.200	0	0,0 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A JUNIO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/06/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 23/07/2026
Hora : 00:30
Página : 4

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
13	40060499-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PISTA AERÓDROMO TTE. MARSH DE LA ANTÁRTICA	21.665.597	17.105.146	79,0 %
	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	16.222.260	4.229.928	26,1 %
	30084724-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA	677.063	159.145	23,5 %
	40011616-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ - REGIÓN METROPOLITANA	3.440.000	2.575.863	74,9 %
	40051136-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION CERCOS PERIMETRALES AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ	1.090.322	0	0,0 %
	40056421-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ	20	0	0,0 %
	40061010-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ PISTA 17L-35R, SANTIAGO, R.M.	1.467.457	1.002.024	68,3 %
	40061029-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 2025 REGIÓN METROPOLITANA	5.387.000	492.807	9,1 %
14	40061163-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO AMB, SANTIAGO	428.877	89	0,0 %
	40069975-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PISTA 17R/35L AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ DE SANTIAGO	3.731.521	0	0,0 %
	REGIÓN DE LOS RIOS	30.207.954	10.485.567	34,7 %
	40009164-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AREA TERMINAL AERODROMO PICHROY, VALDIVIA	29.500.604	10.455.419	35,4 %
	40017276-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO PICHROY, VALDIVIA	696.824	30.148	4,3 %
15	40049594-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE LOS RÍOS	10.526	0	0,0 %
	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	330.060	35.243	10,7 %
	40062267-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA CERCOS PERIMETRALES, AEROPUERTO CHACALLUTA	140	140	100,0 %
	40075259-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE AEREO PARA EMERGENCIAS REGION DE ARICA Y PARINACOTA	329.920	35.103	10,6 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	114.172	103.202	90,4 %
	40058872-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS DE DEMANDA AÉREA AERÓDROMO GENERAL BERNARDO OHIGGINS	103.646	103.202	99,6 %
	40070539-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO GENERAL BERNARDO O'HIGGINS DE CHILLÁN	10.526	0	0,0 %
	98 INTERREGIONAL	616.965	258.049	41,8 %
99	40059941-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLANES MAESTROS RED PRIMARIA	616.855	258.049	41,8 %
	40073527-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLANES MAESTROS AERÓDROMOS REDES SECUNDARIA Y PEQUEÑOS AERÓDROMOS	110	0	0,0 %
	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		124.345.063	51.185.781	41,2 %