

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A JUNIO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/06/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Fecha : 23/07/2026
Hora : 00:30
Página : 19

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	5.058.922	591.006	11,7 %
	40022764-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL MIQUILJAWA, COMUNA DE COLCHANE	1.023.787	294.978	28,8 %
	40049170-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARAMUCHO COMUNA DE IQUIQUE	1.326.299	36.669	2,8 %
	40059940-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUAVIÑA - RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023	54.925	49.759	90,6 %
	40060178-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARIQUIMA CARIQUIMA	2.244.202	4.443	0,2 %
	40060517-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL PACHICA Y LAONZANA - RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023	19.000	18.842	99,2 %
	40066051-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE MACAYA, COMUNA POZO ALMONTE	72.854	72.854	100,0 %
	40066813-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE MOCHA, COMUNA DE HUARA	72.854	72.854	100,0 %
	40068950-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- REPOSICION CON AMPLIACIÓN DEL SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE MAMIÑA	68.212	40.607	59,5 %
	40070233-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- REPOSICION CON AMPLIACIÓN SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE LAONZANA LAONZANA	126.539	0	0,0 %
	40075458-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO SERVICIOS SANITARIOS RURALES CALETAS BORDE COSTERO IQUIQUE	50.250	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	4.013.422	1.383.106	34,5 %
	40039986-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE A.P.R CHIU CHIU (RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023)	2.101.109	1.079.572	51,4 %
	40060750-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHUNCHURI, COMUNA DE CALAMA, REGION DE ANTOFAGASTA	82.621	35.409	42,9 %
	40060751-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE ALFALFA, COMUNA DE CALAMA, REGION DE ANTOFAGASTA	78.649	33.707	42,9 %
	40069616-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAPTACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL OLLAGUE - REGIÓN DE ANTOFAGASTA	377.023	234.418	62,2 %
	40069789-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AGUAS SERVIDAS DE TOCONAO , COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA REGIÓN DE ANTOFAGASTA	900.010	0	0,0 %
	40075618-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE MATRICES SSR LASANA - COMUNA DE CALAMA - REGIÓN DE ANTOFAGASTA	474.010	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	2.268.238	767.804	33,9 %
	40036892-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL LOCALIDAD ALTO DEL CARMEN	3.000	921	30,7 %
	40047809-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR LA ANGOSTURA - LA PAMPA, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGION DE ATACAMA	337.659	312.884	92,7 %
	40049921-0 -ETAPA DISEÑO- INSTALACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL CAVANCHA, VALLENAR	22.041	21.063	95,6 %
	40049923-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO SSR RETAMO, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN REGION DE ATACAMA	26.601	25.970	97,6 %
	40049927-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO SSR CARRIZAL BAJO, COMUNA DE HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA	204.860	34.700	16,9 %
	40058081-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO SSR EL TRÁNSITO, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN (RES DOH N°1012/2023)	6.003	1.315	21,9 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A JUNIO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/06/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 23/07/2026
Hora : 00:30
Página : 19

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
04	40060048-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR DE LLANOS DEL LAGARTO, COMUNA DE HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA	424.949	68.809	16,2 %
	40060062-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN QUEBRADA EL JILGUERO COMUNA DE VALLENAR	206.190	0	0,0 %
	40060639-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR TATARA COMUNA DE FREIRINA	52.617	41.133	78,2 %
	40061810-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION FUENTE COMPLEMENTARIA SSR JILGUERO COMUNA DE VALLENAR REGION DE ATACAMA	317.130	165.477	52,2 %
	40066263-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO FUENTE DE CAPTACIÓN SSR CONAY ALTO - MALAGUÍN REGIÓN DE ATACAMA	3.905	1.433	36,7 %
	40066271-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO FUENTES CAPTACIÓN SSR MARQUESAS COMUNA ALTO DEL CARMEN, REGIÓN DE ATACAMA	150.071	94.099	62,7 %
	40072931-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR LOS LOROS REGIÓN DE ATACAMA	513.212	0	0,0 %
	REGIÓN DE COQUIMBO	12.702.181	4.344.986	34,2 %
	40042767-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR LAS RAMADAS DE PUNITAQUI	2.018.391	978.130	48,5 %
	40060937-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, LIMARÍ (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023)	324.608	324.427	99,9 %
	40061135-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, ELQUI (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023)	333.072	316.564	95,0 %
	40061256-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SISITEMA APR VARILLAR, COMUNA DE VICUÑA (RES.DOH N°1012/2023)	291.145	152.299	52,3 %
	40061351-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, CHOAPA (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023)	51.609	0	0,0 %
	40061765-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR LIMARI, COMUNA DE OVALLE (RES. DOH N°1012/2023)	55.393	0	0,0 %
	40061795-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR LA TORRE LA SOSSA, OVALLE (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH. N°1012/2023)	70.128	17.379	24,8 %
	40062283-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DISTINTOS SSR, REGIÓN DE COQUIMBO (DISEÑO Y OBRA)	1.041.829	503.720	48,3 %
	40063405-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR TAHUINCO COMUNA DE SALAMANCA	61.032	0	0,0 %
	40063515-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR LA GRANJITA- MORRO ALEGRE COMUNA DE PUNITAQUI	353.772	313.014	88,5 %
	40063577-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR EL GUINDO, COMUNA DE OVALLE	17.514	17.513	100,0 %
	40063616-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO	64.792	64.792	100,0 %
	40064844-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR TULAHUEN, COMUNA DE MONTE PATRIA	322.665	0	0,0 %
	40064931-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR SANTA VIRGINIA, COMUNA ILLAPEL	638.297	0	0,0 %
	40065450-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIO SSR TAHUINCO, COMUNA DE SALAMANCA	48.213	33.749	70,0 %
	40065462-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIO Y OBRA DE HABILITACIÓN SSR MINCHA NORTE, COMUNA DE CANELA	41.582	29.107	70,0 %
	40065470-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR TRANQUILLA, COMUNA DE SALAMANCA	172.567	73.029	42,3 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A JUNIO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/06/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 23/07/2026
Hora : 00:30
Página : 19

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
05	40065471-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POI DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO	971.127	430.098	44,3 %
	40065474-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION HABILITACION DE FUENTES EN DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO (DISEÑO Y OBRA)	734.980	0	0,0 %
	40066446-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR CERRILOS DE TAMAYA, COMUNA DE OVALLE	429.674	286.353	66,6 %
	40066452-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR PAN DE AZUCAR, COMUNA DE COQUIMBO	155.079	45.725	29,5 %
	40066457-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR ISLON, COMUNA DE LA SERENA	121.538	95.999	79,0 %
	40066476-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR EL DURAZNO, COMUNA DE COMBARBALA	185.067	50.362	27,2 %
	40066485-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DISTINTOS SSR, REGIÓN DE COQUIMBO	4.883	0	0,0 %
	40066515-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO SSR EL ESFUERZO, COMUNA DE LOS VILOS	152.069	0	0,0 %
	40068330-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INTEGRAL DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO	515.888	40.504	7,9 %
	40068389-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO	1.039.000	111.200	10,7 %
	40068405-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION HABILITACIÓN DE FUENTE DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO	327.058	0	0,0 %
	40068435-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR LAS CAÑAS 1 COMUNA DE ILLAPEL	250.000	0	0,0 %
	40068497-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE LA CANTIDAD DE AGUA DINSITNTOS SSR, REGION DE COQUIMBO	689.377	461.022	66,9 %
	40071007-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SANEAMIENTO PTAS SSR EL TAMBO, COMUNA DE SALAMANCA	50.100	0	0,0 %
	40075019-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DISTINTOS SSR, PROVINCIA DE ELQUI	75.070	0	0,0 %
	40075034-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR TRIGALES DE GUANAQUEROS, COMUNA DE COQUIMBO COQUIMBO	200.000	0	0,0 %
	40075037-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR PUERTO ALDEA, COMUNA DE COQUIMBO	166.208	0	0,0 %
	40075039-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR PICHASCA, COMUNA DE RIO HURTADO	138.124	0	0,0 %
	40075081-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR ARBOLEDA GRANDE, COMUNA DE SALAMANCA	180.250	0	0,0 %
	40075262-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR LIMARI, COMUNA DE COQUIMBO COQUIMBO	350.010	0	0,0 %
	40076308-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR BATUCO, COMUNA DE SALAMANCA SALAMANCA	60.070	0	0,0 %
	REGIÓN DE VALPARAISO	18.080.891	8.424.742	46,6 %
	30069980-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL BARTOLILLO COMUNA DE CABILDO	2.093.732	917.228	43,8 %
	30098834-0 -ETAPA EJECUCIÓN- -- INSTALACION SERVICIO SANITARIO RURAL LOS MOLLES QUILPUÉ	600.000	0	0,0 %
	40020297-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LO GAMBOA, COMUNA DE LIMACHE	765.775	227.927	29,8 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A JUNIO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/06/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 23/07/2026
Hora : 00:30
Página : 19

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40027921-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE VALPARAÍSO, GLOSA 05 APR (PREFAT., FACT., DISEÑO)	0	0	0,0 %
	40030068-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SISTEMA INTERCONECTADODE ABASTECIMIENTO VARIOS SSR DE LA COMUNA DE OLMUÉ OLMUE	704.079	5.003	0,7 %
	40033833-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR POCOCHAY COMUNA DE LA CRUZ	800.405	727.924	90,9 %
	40036181-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO, COMUNA DE SANTO DOMINGO	2.335.104	1.398.378	59,9 %
	40044803-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR LOS LEONES SANTA ROSA COMUNA DE LIMACHE	1.968.818	1.138.183	57,8 %
	40051429-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SANTA ROSA, COMUNA DE CATEMU	2.100.149	1.072.920	51,1 %
	40057626-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LLANOS NORTE, COMUNA DE SAN ESTEBAN	400.612	398.502	99,5 %
	40060303-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL LO ABARCA CUNCUMEN MALVILLA COMUNAS DE CARTAGENA Y SAN ANTONIO	77.350	71.995	93,1 %
	40060304-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL MOLINO LOS YUYOS AGUAS DEL MARGA MARGA Y CERRO LA VIRGEN PROVINCIAS DE MARGA MARGA Y QUILLOTA	74.075	35.475	47,9 %
	40060306-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO BLANCO, RIECILLO Y RIO COLORADO COMUNAS DE LOS ANDES Y SAN ESTEBAN	47.356	36.703	77,5 %
	40060307-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL CAMPOS DE AHUMADA Y EL HIGUERAL COMUNA DE SAN ESTEBAN	70.210	63.666	90,7 %
	40061269-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACIÓN SSR SAN ENRIQUE, ÑILHUE, CINCO SECTORES Y EL ALGARROBAL, (RESDOHN°1012/2023)	299.780	144.215	48,1 %
	40062230-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION SSR EL SAUCE, SSR EL ASIENTO, SSR QUEBRADA ESCOBARES Y SSR LAS	225.471	12.919	5,7 %
	40063646-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR PARADERO 4, GUAYACÁN Y EL CARMEN, COMUNAS DE CABILDO Y LA LIGUA	734.153	548.679	74,7 %
	40064550-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION DESALADORA OBRAS DE CONDUCCIÓN OPTIMIZACIÓN SSR, PROV PETORCA, VALPARAÍSO	501.041	0	0,0 %
	40067342-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL EL RINCÓN, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ	184.081	184.043	100,0 %
	40070453-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR LOS MAITENES LIMACHE	43.540	43.450	99,8 %
	40070456-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAS COIMAS, COMUNA DE PUTAENDO	50.000	0	0,0 %
	40070459-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR EL CAJON DE SAN PEDRO, COMUNA DE QUILLOTA	312.141	0	0,0 %
	40070461-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS LAURELES, COMUNA DE LIMACHE	280.141	0	0,0 %
	40070463-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAS COMPUERTAS, COMUNA DE CATEMU	440.141	0	0,0 %
	40070655-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SSSR RINCONADA DE GUZMANES PUTAENDO	1.304.454	610.423	46,8 %
	40071745-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR JHON KENNEDY Y EX-HACIENDA DE CATAPILCO ZAPALLAR	1.267.411	787.109	62,1 %
	40072949-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SSSR EL ASIENTO Y EL SAUCE SAN FELIPE Y LOS ANDES	366.872	0	0,0 %
	40076327-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL ARTIFICIO, COMUNA DE CABILDO	3.000	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A JUNIO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/06/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 23/07/2026
Hora : 00:30
Página : 19

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
06	40076335-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VALLE HERMOSO, COMUNA DE LA LIGUA	5.000	0	0,0 %
	40076336-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL POLCURA LA CHIMBA, COMUNA DE PETORCA	5.000	0	0,0 %
	40076338-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL PEDEGUA, COMUNA DE PETORCA	21.000	0	0,0 %
	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	36.228.504	8.777.118	24,2 %
	40012170-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR MEMBRILLO LOS TRICAHUES, LOLOL	1.499.428	449.575	30,0 %
	40019320-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA FINCA, SANTA CRUZ	233.175	214.460	92,0 %
	40020575-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PUPUYA, NAVIDAD	5.221.795	1.160.097	22,2 %
	40024026-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA DEHESA, PLACILLA	552.879	357.732	64,7 %
	40027924-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	0	309	0,0 %
	40027924-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	73.759	0	0,0 %
	40028345-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN LUIS VILLA ALEGRE, PLACILLA	604.503	308.800	51,1 %
	40029382-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR DE PUQUILLAY, COMUNA DE PERALILLO	5.636	0	0,0 %
	40029550-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL RASTROJOS, SAN VICENTE DE TT	990.000	284.540	28,7 %
	40031343-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PATAGUA ORILLA,PICHIDEGUA	960.000	0	0,0 %
	40033934-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR HACIENDA DE LOLOL, LOLOL	0	0	0,0 %
	40034551-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SAN JOAQUÍN DE LOS MAYOS, MACHALI	2.041.287	1.119.393	54,8 %
	40041144-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR CAJÓN EL GUINDAL , COMUNA DE MACHALÍ	9.949	668	6,7 %
	40045603-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL ROMA ARRIBA, SAN FERNANDO	165.000	147.983	89,7 %
	40047771-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LA ALIANZA, RENGÓ	900.000	0	0,0 %
	40048682-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL PUQUILLAY, PERALILLO	427.766	357.957	83,7 %
	40058172-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL HIJUELA EL MEDIO, COLTAUCO	1.750.014	1.749.552	100,0 %
	40058451-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR EL QUILLAY, EL CALVARIO, EL POTRERO, PAREDONES	160.644	0	0,0 %
	40058729-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL EL CORTIJO, PERALILLO	0	0	0,0 %
	40059089-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE SSR EL ROSARIO, LITUECHE	3.300.000	0	0,0 %
	40059244-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL RAPEL, NAVIDAD	585.370	0	0,0 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A JUNIO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/06/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 23/07/2026
Hora : 00:30
Página : 19

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
07	40059529-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL RINCONADA ALCONES, MARCHIGUE	1.045.890	0	0,0 %
	40059923-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACIÓN, DISEÑO Y HABILITACIÓN FUENTE SSR LA ESTRELLA (RES. DOH	79.587	51.386	64,6 %
	40060051-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR CUTEMU LA QUEBRADA, DE PAREDONES. (RES. DOH N°1012/2023)	12.996	12.884	99,1 %
	40060179-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR LA ESTRELLA, COMUNA DE LA ESTRELLA	190.800	0	0,0 %
	40064789-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SERVICIO SERVICIO SANITARIO RURAL EL MANZANO, COMUNA DE LAS CABRAS	680.322	544.064	80,0 %
	40065408-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MARCHIGUE	3.477.362	1.397.120	40,2 %
	40065569-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR SAN JOSÉ LO TORO, COMUNA DE CHIMBARONGO	78.104	0	0,0 %
	40065747-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO SSR LA LLAVERÍA, COMUNA DE LAS CABRAS	95.865	0	0,0 %
	40065870-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL SALTO LOS YUYOS, PICHIDEGUA	2.180.000	0	0,0 %
	40066392-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR GUACARHUE , COMUNA DE QUINTA DE TILCOCO	12.764	0	0,0 %
	40066677-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE SSR CARMEN LOS LINGUES, SAN FERNANDO	4.430.025	0	0,0 %
	40066961-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL QUINTA, CHIMBARONGO	1.299.955	620.598	47,7 %
	40071788-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE FUENTE SSR PUMANQUE, COMUNA DE PUMANQUE	193.066	0	0,0 %
	40072957-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION FUENTE SSR CHACAYES, MACHALÍ	250.293	0	0,0 %
	40074290-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL CORCOLÉN, COMUNA DE MALLOA	36.379	0	0,0 %
	40074719-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR EL CALEUCHE - SAN ROBERTO - SAN LUIS, PICHIDEGUA	600.000	0	0,0 %
	40074761-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR AGUA BUENA, COMUNA DE SAN FERNANDO	191.952	0	0,0 %
	40074812-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR SAN VICENTE DE PUCALÁN, COMUNA DE LITUECHE	158.801	0	0,0 %
	40074864-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LICANCHEU, MATANZAS, VEGAS DE PUPUYA - COMUNA DE NAVIDAD	58.138	0	0,0 %
	40075532-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR BUCALEMU - SSR LAS VIÑAS EL POTRERO, COMUNA DE PAREDONES	500.000	0	0,0 %
	40075540-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR EL HUIQUE, COMUNA DE PALMILLA	430.000	0	0,0 %
	40075552-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CODEGUA, COMUNA DE CHIMBARONGO	190.000	0	0,0 %
	40075675-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR AUQUINCO, COMUNA DE CHÉPICA	555.000	0	0,0 %
	REGIÓN DEL MAULE	18.708.439	7.487.187	40,0 %
	30135625-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR COLBÚN ALTO - LA GUARDIA, COLBÚN	135.331	3.167	2,3 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A JUNIO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/06/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 23/07/2026
Hora : 00:30
Página : 19

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40011683-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BUENOS AIRES, SAN CLEMENTE	70.371	0	0,0 %
	40036417-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DEL APR VILLA ILLINOIS, TALCA.	50.000	0	0,0 %
	40052412-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA APR NAME SUR, CAUQUENES	50.000	0	0,0 %
	40058705-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR CHACARILLAS CAIVÁN, MAULE, REGIÓN DEL MAULE (RES. DOH N° 1012-2023)	201.457	0	0,0 %
	40059548-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR EL CISNE, TENO (GLOSA 8)	880.708	430.952	48,9 %
	40059569-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SISTEMA SSR LLANCANAO, LINARES, REGIÓN DEL MAULE (RESOLUCIÓN DOH N°1012/2023)	80	76	95,0 %
	40062545-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR VILLA REINA	686.618	555.914	81,0 %
	40063252-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LLANO BLANCO, YERBAS BUENAS	333.197	324.146	97,3 %
	40063578-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PALMA ROSA-LA FLORIDA, PARRAL	2.862.032	2.187.482	76,4 %
	40063581-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR PASO ANCHO, RÍO CLARO	1.024.908	0	0,0 %
	40063660-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR CORINTO, PENCAHUE	1.031.415	0	0,0 %
	40064728-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SSR PALMIRA HACIA PUERTAS NEGRAS Y ALTO LAS CRUCES, TALCA	1.342.244	1.026.364	76,5 %
	40064793-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR HUALEMU LO VALDIVIA, SAGRADA FAMILIA, REGIÓN DEL MAULE	355.338	241.051	67,8 %
	40067438-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR PASO CUÑAO HACIA ALTO LLOLLINCO, LONGAVÍ	1.597.559	763.289	47,8 %
	40067482-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR PICHINGAL, MOLINA	301.601	0	0,0 %
	40067982-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR HUALEMU, SAGRADA FAMILIA	135.000	57.311	42,5 %
	40068025-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR SAN LUIS, SAN RAÚL, LAS MOTAS, LONGAVÍ	90.260	0	0,0 %
	40068371-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR LA LAGUNA, TENO	271.750	0	0,0 %
	40069218-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR PAHUIL, CHANCO	100.000	0	0,0 %
	40069341-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR SANTA ROSA DE LAVADEROS, MAULE	134.000	62.630	46,7 %
	40069700-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR EL GUINDO, TENO	113.000	68.124	60,3 %
	40069809-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR SANTA INÉS, RETIRO	55.500	0	0,0 %
	40070032-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR CERRILLO BASCUÑAN, MOLINA	291.944	281.360	96,4 %
	40070124-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR POCILLAS, CAUQUENES	104.612	97.934	93,6 %
	40070193-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR PEUMO NEGRO - LAS DELICIAS, SAN CLEMENTE	75.701	75.701	100,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A JUNIO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/06/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 23/07/2026
Hora : 00:30
Página : 19

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
08	40070338-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR LOS CARROS VILLA ROSA, PARRAL	105.552	0	0,0 %
	40070492-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR LOS MAITENES, RÍO CLARO	41.694	0	0,0 %
	40070499-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR BAJO PERQUIN	62.930	0	0,0 %
	40070580-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR RARI, COLBÚN	100.000	23.930	23,9 %
	40070618-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES SSR SANTA OLGA-LOS AROMOS, CONSTITUCIÓN	100.423	0	0,0 %
	40070640-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR RAU, COLBÚN	203.852	46.982	23,0 %
	40070728-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR QUERI, SAN CLEMENTE	455.348	360.753	79,2 %
	40070817-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR LAS HORNILLAS, LINARES (GLOSA 8)	543.359	415.763	76,5 %
	40071010-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y PTAS DE LA CHIRIPA, COLBÚN	140.000	0	0,0 %
	40071600-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR SANTA CORINA HACIA LOS RANCHONES, TALCA	20.000	0	0,0 %
	40071700-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR RAU, COMUNA DE COLBUN	430.000	0	0,0 %
	40072505-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR VEGA DE ANCOA, LINARES	473.250	0	0,0 %
	40073581-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR PANGUILEMO UNIDO, TALCA	1.167.167	464.258	39,8 %
	40073724-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR LAS ENCINAS, LINARES	715.238	0	0,0 %
	40075644-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR CARMEN ORIENTE SAN MARCOS, RETIRO	475.000	0	0,0 %
	40075650-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR LUIS HUMBERTO CERONI, CAUQUENES	475.000	0	0,0 %
	40075816-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR PAHUIL , CHANCO	600.000	0	0,0 %
	40076424-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SONDAJES COMUNAS DE RIO CLARO, CUREPTO, TALCA Y VILLA ALEGRE	255.000	0	0,0 %
	40077497-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR LA CUESTA, CURICO	50.000	0	0,0 %
	REGIÓN DEL BIO BIO	28.577.658	14.393.832	50,4 %
	40015137-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL HUERTÓN, COMUNA DE LOS ÁNGELES	2.515.902	1.156.113	46,0 %
	40015142-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE UNIÓN BIO BIO - LA SUERTE, COMUNA DE LOS ÁNGELES	660.000	416.766	63,1 %
	40020367-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRICAUCO - PELÚN, SANTA JUANA	51.738	0	0,0 %
	40023573-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL	11.085	0	0,0 %
	40027929-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	319.759	36.181	11,3 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A JUNIO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/06/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 23/07/2026
Hora : 00:30
Página : 19

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40029298-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL LAUTARO ANTIQUINA, COMUNA DE CAÑETE	5.159	0	0,0 %
	40029483-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL LLONCAO PAICAVI, COMUNA DE CAÑETE	3.806	0	0,0 %
	40031108-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR DE ANTIHUALA - TEMUCO CHICO - LA ARAUCANÍA, LOS ÁLAMOS	3.859.403	1.974.346	51,2 %
	40036414-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHARRUA COMUNA DE CABRERO	40.037	3.083	7,7 %
	40036437-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPL. SERV. SANIT. RURAL DE HUALLEREHUE, COMUNA DE SANTA JUANA RESOLN°1012	527.448	148.361	28,1 %
	40038369-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO DE TUBUL, COMUNA DE ARAUCO	3.992.142	3.054.678	76,5 %
	40042150-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SONDAJES SSR RIHUE Y SSR COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE	1.200	780	65,0 %
	40045638-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE PICHIARAUCO, COMUNA DE CURANILAHUE	6.242	0	0,0 %
	40050584-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE	2.357.791	1.254.831	53,2 %
	40050585-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL SERVICIO SANITARIO RURAL LAS PLAYAS, COMUNA DE LAJA	1.043.909	961.407	92,1 %
	40057474-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL DE SANTA ROSA DE LEBU, COMUNA DE LEBU (RESOL.DOH N°1012/2023)	1.511.814	903.515	59,8 %
	40060056-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PEHUEN, COMUNA DE LEBU (RESOL.DOHN°1012/2023)	6.295.132	3.441.281	54,7 %
	40060141-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA FÉ Y SANTA LAURA, LOS ANGELES; LOS CANELOS, ANTUCO Y SAN RAMÓN - RANQUILHUE, TIRUA	205.199	0	0,0 %
	40060727-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR BAJO MININCO, COMUNA DE SANTA BÁRBARA, REGIÓN DEL BIOBÍO	1.660.118	0	0,0 %
	40062296-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS SERVICIO SANITARIO RURAL LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO	191.442	0	0,0 %
	40062398-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PTAS SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA AMELIA, COMUNA DE LAJA	99.694	75.576	75,8 %
	40063050-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHACAYAL; PUNTA LAVAPIÉ; RARINCO; S. LAJA ORIENTE; VIRQUENCO	790.965	472.747	59,8 %
	40064683-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRANAQUEPE, ISLA MOCHA Y TALCAMAVIDA	538.703	230.064	42,7 %
	40065449-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES CHAIMÁVIDA; COLIUMO; LA CAPILLA; EL ROSAL VILLA ALEGRE; VARIOS SANTA JUANA	467.877	127.184	27,2 %
	40066256-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES VARIOS SECTORES REGIÓN DEL BIOBÍO	313.197	8.530	2,7 %
	40066377-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LAJA, COMUNA DE LAJA	95.073	86.488	91,0 %
	40066410-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL PICHILLO, COMUNA DE ARAUCO Y SAN CARLOS DE PURÉN, COMUNA DE LOS ÁNGELES	54.739	0	0,0 %
	40067297-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION SERVICIO SANITARIO RURAL DE NUEVA ESPERANZA / SSR DIÑICO / SSR PASO LARGO, COMUNA DE SANTA JUANA	112.025	0	0,0 %
	40067305-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA FE Y SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL AROMO, LOS ANGELES	342.222	9.395	2,7 %
	40067925-0 -ETAPA DISEÑO- ESTUDIO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL CERRO PARRA, YUMBEL; SAN LUIS - SANTA LAURA, Y CORTE LIMA, LOS ÁNGELES	164.069	32.398	19,7 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A JUNIO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/06/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 23/07/2026
Hora : 00:30
Página : 19

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
09	40070226-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES EL POLÍGONO, COMUNA DE YUMBEL	76.500	0	0,0 %
	40073717-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO DISEÑO DE INGENIERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS LA CANTERA, COMUNA DE QUILLECO, PROVINCIA DE BIOBÍO, REGIÓN DE BIOBÍO	109.079	0	0,0 %
	40076361-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO HABILITACIÓN SONDAJE PLANTA AGUA POTABLE LOCALIDAD DE EL POLÍGONO DE YUMBEL	154.189	108	0,1 %
	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	33.479.330	14.254.411	42,6 %
	30064321-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA APR CATRIMALAL TEMUCO	859.316	0	0,0 %
	30073030-0 -ETAPA EJECUCIÓN- -- INSTALACION SISTEMA APR UNION RIO BLANCO CURACAUTIN	1.000.000	0	0,0 %
	30082374-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PEDREGOSO, FREIRE	884.329	685.331	77,5 %
	30130132-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑERECO, LAUTARO	243.101	135.737	55,8 %
	30463592-0 -ETAPA EJECUCIÓN- -- INSTALACION SISTEMA APR LAGUNA JARA LONQUIMAY	860.651	0	0,0 %
	30463626-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA APR MARIMENUCO ALTO, LONQUIMAY	206.078	175.286	85,1 %
	30463675-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA APR PEHUENCO, LONQUIMAY	652.101	0	0,0 %
	40008481-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL NARANJO, LONQUIMAY	680.788	390.670	57,4 %
	40021944-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA APR BOYECO, PANCO, COLLIMALLIN MANIUCO Y PAJAL, TEMUCO	2.204.595	0	0,0 %
	40023375-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA	12.047	0	0,0 %
	40027952-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO)	1.399.996	171.058	12,2 %
	40027952-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	0	21.573	0,0 %
	40030969-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SANTA JULIA, CURACAUTÍN	315.234	0	0,0 %
	40031094-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE RURAL TROMEN QUEPE, PADRE LAS CASAS	1.731.051	935.360	54,0 %
	40032007-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR CHAMPULLI CARAHUE	954.313	762.510	79,9 %
	40032011-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SANITARIO RURAL PUA, VICTORIA, COM. DE MALLECO, REG DE LA ARAUCANIA	671.283	0	0,0 %
	40034871-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUALLIPULLI, LONQUIMAY	657.953	412.307	62,7 %
	40035272-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUAPI TROVOLHUE Y MACHACO, CARAHUE	922.308	544.812	59,1 %
	40035350-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MOLCO QUEPE, PADRE LAS CASAS	365.138	205.574	56,3 %
	40035371-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA APR COLONIA MENDOZA VILCUN	1.476.497	1.063.958	72,1 %
	40036492-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN SISTEMA APR EL MEMBRILLO, MELIPEUCO	500.000	488.151	97,6 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A JUNIO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/06/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 23/07/2026
Hora : 00:30
Página : 19

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40054401-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR QUILLEM PERQUENCO	137.037	2.074	1,5 %
	40059387-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARUIO RURAL VILLA LOS BOLDOS, TOLTÉN, REGION DE LA ARAUCANIA	139.000	99.124	71,3 %
	40060031-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR ÑANCUL, VILLARRICA (RES.DOH	642.412	107.949	16,8 %
	40060083-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SSR STA FILOMENA PEDREGOSO, VILLARRICA	1.152.190	768.038	66,7 %
	40060085-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR RAPAHUE, CHOL CHOL (RES.DOH N°1012/2023)	714.893	535.098	74,9 %
	40060088-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR COMUY, PITRUFQUÉN (RES. DOH	859.374	390.828	45,5 %
	40060090-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR PUTUE VILLARRICA	1.031.001	510.437	49,5 %
	40060092-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LA ESPERANZA DE COLICO, CUNCO	748.894	11.509	1,5 %
	40060094-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR RADAL, COMUNA FREIRE (RES. DOH N°1012/2023)	1.191.416	591.170	49,6 %
	40060096-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSSR PUERTO DOMINGUEZ, SAAVEDRA	847.315	518.503	61,2 %
	40060097-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LICANCO GRANDE PADRE LAS CASAS	397.356	0	0,0 %
	40060098-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LA VICTORIA ALTA VILCUN	542.786	412.209	75,9 %
	40060099-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CAUPOLICÁN TRANAMAN, PURÉN	751.947	0	0,0 %
	40060101-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR REMOLINO MAQUEHUE PADRE LAS CASAS	528.618	282.928	53,5 %
	40061077-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR RARIRUCA COMUNA DE CURACAUTIN, PROVINCIA DE MALLECO, REGION DE LA ARAUCANIA	222.000	125.557	56,6 %
	40062692-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SISTEMA APR CHIHUIMPILLI, FREIRE, PROV. CAUTIN. REG. DE LA ARAUCANIA	753.000	695.634	92,4 %
	40063516-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR ILLAF PADRE LAS CASAS	1.265.658	448.674	35,4 %
	40063859-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIAION SSR SAN RAMON PADRE LAS CASAS	403.497	0	0,0 %
	40064437-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR PURAQUINA BAJO PITRUFQUEN	591.145	240.813	40,7 %
	40066508-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CUSACO NUEVA IMPERIAL	995.643	913.711	91,8 %
	40066710-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR HUINCACARA MOLCO ALTO VILLARRICA	726.377	267.885	36,9 %
	40066766-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR NUEVA QUEULE COMUNA DE TOLTÉN, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN ARAUCANÍA	107.901	107.705	99,8 %
	40067281-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR VILLA CAPRICH0 GALVARINO	1.662.229	1.174.821	70,7 %
	40067301-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR EL AMARGO, COLLIPULLI, PROV. MALLECO, REG. DE LA ARAUCANIA	280.862	0	0,0 %
	40071425-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR COLICURA (HUITRANLEBU) PUREN	190.000	57.417	30,2 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A JUNIO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/06/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 23/07/2026
Hora : 00:30
Página : 19

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	21.605.700	11.067.116	51,2 %
	40017344-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE DE HUILLINCO, COMUNA DE OSORNO	1.927.700	1.105.146	57,3 %
	40027914-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL HUENAO, COMUNA DE CURACO DE VELEZ	90	0	0,0 %
	40027928-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO)	115.712	48.320	41,8 %
	40029776-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHALIHUE, COMUNA PUQUELDON	5.958	5.957	100,0 %
	40033603-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUCHAURAN, COMUNA DE DALCAHUE	652	651	99,8 %
	40033642-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE EL VARAL, COMUNA DE HUALAIHUE	2.788.217	1.000.222	35,9 %
	40033650-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL RIACHUELO, COMUNA DE RIO NEGRO	2.305.133	1.512.493	65,6 %
	40035577-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE PETANES COMUNA DE CHONCHI	1.529.782	1.270.240	83,0 %
	40038434-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL QUECHE, COMUNA DE COCHAMO	2.107.588	863.094	41,0 %
	40060209-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR BAHIA MANSA COM SAN JUAN DE LA COSTA (RES DOH N°1012/2023)	2.824.399	849.871	30,1 %
	40060211-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CHIFCA, COMUNA DE SAN PABLO.	40.350	0	0,0 %
	40060861-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL TIGRE COMUNA DE PALENA	42.369	0	0,0 %
	40060919-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL LIMITE, COMUNA DE FUTALEUFU	55.350	69	0,1 %
	40060974-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LOS ANGELES ISLA QUEHUI COMUNA DE CASTRO	32.916	0	0,0 %
	40061294-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR POLLOICO, COMUNA DE OSORNO	273.420	121.060	44,3 %
	40061946-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE DE HUELECO, QUILLEN, TRECAIMO Y PUFAYO, COMUNA DE SAN PABLO	100.000	26.075	26,1 %
	40062419-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ESTANQUE SSR LAS QUEMAS BAJAS, COMUNA DE OSORNO. (RES. DOH 1012/2023)	750.324	104.918	14,0 %
	40063550-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION G2-2024 SSR DE TEUPA, COINCO ALTO Y TRINCAO, PROVINCIA DE CHILOE. (RES. DOH 1012/2023)	453.461	252.210	55,6 %
	40063626-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUE SSR COYAM, COMUNA DE MAULLIN	158.971	80.186	50,4 %
	40063854-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUE SSR PUNTA QUIHUA, COMUNA DE CALBUCO (RES. DOH 1012/2023)	598.438	563.968	94,2 %
	40064742-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL DE AYACARA, COMUNA DE CHAITÉN	2.111.690	1.355.761	64,2 %
	40065561-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR QUETALCO COMUNA DE DALCAHUE, PROVINCIA DE CHILOE	489.760	489.586	100,0 %
	40066682-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL AUCHAC, COMUNA DE QUELLON	95.844	50.358	52,5 %
	40066742-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA QUINCHAO, COMUNA DE QUINCHAO	68.278	27.175	39,8 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A JUNIO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/06/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 23/07/2026
Hora : 00:30
Página : 19

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40067254-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN G3-2024 SSR CURAMO, COMUNA DE ANCUD Y SSR LLIUCO, COMUNA DE QUEMCHI	277.500	0	0,0 %
	40067937-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE MOCOPULLI, COMUNA DE DALCAHUE	200.448	0	0,0 %
	40067950-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUE SSR TRUMAO, COMUNA DE SAN PABLO	678.536	666.287	98,2 %
	40067994-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGONI, COMUNA DE QUEILEN	73.710	37.401	50,7 %
	40068499-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL HUAYUN, COMUNA DE CALBUCO	294.449	71.466	24,3 %
	40069343-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL TEGUALDA, COMUNA DE FRESIA	33.253	30.763	92,5 %
	40069406-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE PALENA, COMUNA DE PALENA	68.350	69	0,1 %
	40069912-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUE SERVICIO SANITARIO RURAL DE POLIZONES, COMUNA DE FRESIA	291.984	48.212	16,5 %
	40069973-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SANEAMIENTO PTAS CRUCERO PURRANQUE	132.733	0	0,0 %
	40069999-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUE SERVICIO SANITARIO RURAL DE CHOPE CHECHIL, COMUNA DE CALBUCO	480.846	449.255	93,4 %
	40072805-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE ASTILLEROS PUNAHUEL, COMUNA DE DALCAHUE	165.139	36.303	22,0 %
	40078313-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE PILMAIQUEN, COMUNA DE PUYEHUE	32.350	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	14.364.814	4.687.678	32,6 %
	40029138-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL PAMPA BAHAMONDE	2.141.352	635.968	29,7 %
	40031161-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO LOS PALOS, COMUNA DE AYSEN	971.062	603.743	62,2 %
	40031165-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO TRANQUILO, COMUNA RÍO IBAÑEZ	2.225.906	952.903	42,8 %
	40039032-0 -ETAPA EJECUCIÓN- -- INSTALACION APR CHACRAS COCHRANE	1.131.400	0	0,0 %
	40048303-0 -ETAPA EJECUCIÓN- -- INSTALACION APR LAS BANDURRIAS COYHAIQUE	473.594	0	0,0 %
	40054071-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHÍA MURTA, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ, RES N°1012/2023	1.907.340	726.946	38,1 %
	40054082-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAGO VERDE, COMUNA DE LAGO VERDE. RES N°1012/2023	1.675.629	1.029.132	61,4 %
	40059708-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA, COMUNA DE LAS GUAITECAS. RES N°1012/2023	135.584	0	0,0 %
	40059709-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LA TAPERA, COMUNA DE LAGO VERDE. RES N°1012/2023	1.789.904	738.986	41,3 %
	40059762-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE.RES N°1012/2023	1.834.816	0	0,0 %
	40061225-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITAR VIVIANA NORTE, COMUNA DE AYSÉN	78.227	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	8.754.374	4.672.744	53,4 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A JUNIO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/06/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 23/07/2026
Hora : 00:30
Página : 19

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
13	40049655-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL AGUAS FRESCA, COMUNA DE PUNTA ARENAS	62.975	0	0,0 %
	40049658-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL HUERTOS FAMILIARES, COMUNA DE NATALES	7.783.538	4.226.407	54,3 %
	40059169-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO Y LEV. DE SIST. DE RECOLECCIÓN Y TTO DE A. S. EN LA REG. DE MAGALLANES	117.505	117.505	100,0 %
	40067840-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO Y LEV. DE NUEVOS SIST DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES EN LA REGIÓN DE MAGALLANES	449.653	148.995	33,1 %
	40070133-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION N SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA RENOVAL, COMUNA DE NATALES, 2025	28.452	28.452	100,0 %
	40071261-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL PUNTA DELGADA, COMUNA DE SAN GREGORIO, REGIÓN DE MAGALLANES	107.251	107.251	100,0 %
	40072824-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE VILLA TEHUELCHES, COMUNA LAGUNA BLANCA	205.000	44.134	21,5 %
	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	21.421.323	4.465.004	20,8 %
	40006910-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN APR EL TACO COMUNA DE LAMPA	145.588	0	0,0 %
	40024575-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR MAITENES DE ULMÉN COMUNA MELIPILLA	1.753.075	139.411	8,0 %
	40027922-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,,FACT.,,DISEÑO)	743	0	0,0 %
	40031792-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR QUINCANQUE COMUNA DE SAN PEDRO	66.285	48.230	72,8 %
	40036018-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE APR MARIA PINTO	956.549	952.149	99,5 %
	40036376-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR ESTACION POLPAICO	1.695.392	76.639	4,5 %
	40036961-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE APR LAS ROSAS, DE LA COMUNA DE CURACAVI	327.124	213.068	65,1 %
	40043109-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LO ESPINO, LAMPA	779.732	570.916	73,2 %
	40046137-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACIÓN SONDAJE E IMPULSIÓN CON REGULACIÓN SAN PEDRO SUR - ETAPA II	1.603.873	0	0,0 %
	40048673-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL CHILE NUEVO, COMUNA DE LAMPA	960.719	605.337	63,0 %
	40051761-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AMPLIACION SISTEMA DE APR SAN PEDRO SUR ETAPA III SAN PEDRO SUR	330.000	0	0,0 %
	40060109-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DOMINGO ORTÍZ DE ROZAS, COMUNA DE ALHUÉ, GLOSA 13	22.000	21.731	98,8 %
	40062282-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR SAN ALFONSO SAN JOSE DE MAIPO	2.217.772	755.235	34,1 %
	40069337-0 -ETAPA EJECUCIÓN- -- AMPLIACION SSR LONQUEN SORRENTA TALAGANTE	1.200.000	0	0,0 %
	40069798-0 -ETAPA EJECUCIÓN- -- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CHIÑIHUE EL MONTE	4.262.291	720.422	16,9 %
	40069806-0 -ETAPA EJECUCIÓN- -- AMPLIACION SSR EL ROSARIO LOS OLMOS EL MONTE	550.000	0	0,0 %
	40069811-0 -ETAPA EJECUCIÓN- -- AMPLIACION SSR SAN MANUEL MELIPILLA	1.815.000	361.866	19,9 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A JUNIO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/06/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 23/07/2026
Hora : 00:30
Página : 19

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
14	40071585-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO SSR DOMINGO ORTIZ DE ROZAS COMUNA DE ALHUE	1.035.180	0	0,0 %
	40074306-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR QUILAPILÚN , COMUNA DE COLINA	500.000	0	0,0 %
	40074342-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POZOS PROFUNDOS PROVINCIA DE MELIPILLA	400.000	0	0,0 %
	40074819-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POZOS PROFUNDOS PROVINCIA DE CHACABUCO COLINA	400.000	0	0,0 %
	40074871-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR RANGUE LOS HORNOS PAINE	400.000	0	0,0 %
	REGIÓN DE LOS RIOS	19.292.765	6.768.461	35,1 %
	40027926-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	113.614	13.933	12,3 %
	40029728-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SECTORES UNIDOS, LA UNIÓN	120.000	117.816	98,2 %
	40036418-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA	1.154.061	610.677	52,9 %
	40046526-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MARIQUINA, FUTRONO	23.890	0	0,0 %
	40048239-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI	10.000	0	0,0 %
	40049790-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA SANITARIO RURAL DE TRINGLO B LAGO RANCO	734.069	154.435	21,0 %
	40051838-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR IGNAO, LAGO RANCO	1.992.096	1.031.580	51,8 %
	40052374-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR LA LUMA, LOS LAGOS	15.146	12.684	83,7 %
	40052444-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE HUIFCO, MARIQUINA	67.572	62.372	92,3 %
	40054050-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE LIPINGUE, LOS LAGOS	55.093	36.020	65,4 %
	40054694-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SSSR MORRO GONZALO COMUNA DE CORRAL	2.067.551	1.350.636	65,3 %
	40060073-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR CAYURRUCA (RES DOH N°1012/2023)	4.909	4.463	90,9 %
	40060488-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CHAMPEL, LA UNION	30.000	0	0,0 %
	40060493-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRINGLO A, LAGO RANCO	16.500	0	0,0 %
	40060495-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LA ENSENADA, LAGO RANCO	16.500	0	0,0 %
	40060512-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LLONGAHUE, PANGUIPULLI	16.500	0	0,0 %
	40060570-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LA TRACA, COMUNA MAFIL	550.000	0	0,0 %
	40061340-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA ISABEL BOQUIAL Y LOS AZADORES, COMUNA RÍO BUENO	58.628	0	0,0 %
	40061341-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUEIMEN ORIENTE, LAGO RANCO	51.579	0	0,0 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A JUNIO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/06/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 23/07/2026
Hora : 00:30
Página : 19

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40065006-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SSR TRES ESPINOS, VALDIVIA	105.311	31.074	29,5 %
	40065288-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CERRILLOS, FUTRONO (AGUA POTABLE)	1.512.000	556.698	36,8 %
	40065312-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS RURAL DE CUESTA SOTO- FILUN VALDIVIA	113.873	17.956	15,8 %
	40065346-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR ESTACION MARIQUINA, MARIQUINA MARIQUINA	119.070	55.723	46,8 %
	40066092-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LLASCAHUE LOS LAGOS	9.400	8.400	89,4 %
	40066093-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- ESTUDIO SSR PURRIÑE COMUNA LAGO RANCO	10.163	10.163	100,0 %
	40066094-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SSR EL TALLO COMUNA DE LANCO	16.501	11.900	72,1 %
	40066098-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL ALTO LAS QUEMAS FUTRONO	7.000	7.000	100,0 %
	40066099-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- INSTALACION SSR CIRUELO COMUNA DE LOS LAGOS	9.413	9.413	100,0 %
	40066100-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- ESTUDIO SSR MAYAY COMUNA DE LAGO RANCO	10.163	10.163	100,0 %
	40066101-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- ESTUDIO SSR HUEIMA COMUNA DE LANCO	9.372	0	0,0 %
	40066102-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- ESTUDIO SSR HUANE COMUNA DE LANCO	10.372	0	0,0 %
	40066103-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- ESTUDIO SSR HUICHAHUE COMUNA DE PAILLACO	10.205	10.204	100,0 %
	40066105-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- ESTUDIO SSR LOS SILOS COMUNA DE PAILLACO	10.205	10.204	100,0 %
	40066106-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- ESTUDIO SSR MIRADOR CHAPUCO COMUNA DE PAILLACO	16.501	0	0,0 %
	40066108-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- -- ESTUDIO SSR ANTILHUE ALTO COMUNA DE LANCO	16.501	13.566	82,2 %
	40066109-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- ESTUDIO SSR SANTA CARLA COMUNA DE LOS LAGOS	9.413	9.413	100,0 %
	40066177-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL RINCON DE LA PIEDRA, VALDIVIA VALDIVIA	1.207.500	292.918	24,3 %
	40068357-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL KO WINCUL PUCURA, COMUNA PANGUIPULLI	94.023	22.119	23,5 %
	40068428-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE PAMPA NEGRON LA UNIÓN	1.348.586	697.122	51,7 %
	40068446-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE CALCURRUPE BAJO LAGO RANCO	1.538.011	331.820	21,6 %
	40068450-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR MEHUIN BAJO, MARIQUINA	55.000	0	0,0 %
	40068452-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR CHOSHUENCO PANGUIPULLI	1.260.000	461.977	36,7 %
	40068474-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION APR CRUCERO COMUNA DE RIO BUENO	401.500	0	0,0 %
	40068484-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SSR RUNCA LINGUENTO COMUNA DE MAFIL	1.260.000	790.306	62,7 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A JUNIO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/06/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 23/07/2026
Hora : 00:30
Página : 19

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40069176-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SSR EL TREBOL COMUNA DE LOS LAGOS	114.898	0	0,0 %
	40069682-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE ROFUCO BAJO LA UNION	30.000	0	0,0 %
	40071198-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SSR CONTRA CORONEL COMUNA RIO BUENO	880.000	15.706	1,8 %
	40071214-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CUINCO, LA UNIÓN	55.861	0	0,0 %
	40071283-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE PURO CHILE-VICTORIA, COMUNA RÍO BUENO	330.000	0	0,0 %
	40071322-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE LAGO NELTUME, PANGUIPULLI	530.000	0	0,0 %
	40071492-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR NIEBLA LOS MOLINOS COMUNA DE VALDIVIA	403.757	0	0,0 %
	40073455-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL ROPULLI - PICHIQUEMA, PAILLACO	70.000	0	0,0 %
	40073840-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL RUTA 5 SUR, PAILLACO	30.000	0	0,0 %
	40073851-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL HUECHUL, COMUNA DE RIO BUENO	330.000	0	0,0 %
	40075308-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR LOS TAYOS ALTOS PANGUIPULLI	200.458	0	0,0 %
	40075398-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR LLIFEN, COMUNA DE FUTRONO	60.000	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	6.184.664	3.649.998	59,0 %
	40020282-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR CHAPISCA - MOLINO - SORA, REGIÓN XV	378.583	304.809	80,5 %
	40028428-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR LAS MAITAS, COMUNA DE ARICA	152.368	138.694	91,0 %
	40028433-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SANITARIO RURAL DE TIGNAMAR REGIÓN XV	9.442	9.440	100,0 %
	40028434-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR CODPA, COMUNA DE CAMARONES	2.362.805	1.217.504	51,5 %
	40028448-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAGO GÓMEZ NORTE, COMUNA DE ARICA	211.041	146.550	69,4 %
	40038041-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE SOBRAYA (RESOL.DOH N°1012/2023)	2.266.777	1.829.913	80,7 %
	40064909-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL DE LLUTA COMUNA DE ARICA	3.088	3.088	100,0 %
	40067577-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS SERVIDAS RURALES DE PUTRE Y BELEN	677.923	0	0,0 %
	40069071-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACIÓN FUENTE DE SISTEMA SANITARIO RURAL DE SOCOROMA, COMUNA DE	122.637	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	19.497.934	3.147.420	16,1 %
	40017220-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)	10.247	0	0,0 %
	40027927-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	1.685	1.685	100,0 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A JUNIO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/06/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 23/07/2026
Hora : 00:30
Página : 19

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40036985-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LLOLLINCO, COMUNA DE CHILLAN VIEJO	300.935	0	0,0 %
	40036986-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LA ERMITA, COMUNA DE SAN IGNACIO	801.000	0	0,0 %
	40036987-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL NOGAL, COMUNA DE BULNES	268.917	265.379	98,7 %
	40041178-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SSR PUAHUN BOCA ITATA COMUNA DE TREHUACO	180.609	21.471	11,9 %
	40045584-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR CHACAYAL DE CATO, COMUNA DE COIHUECO	1.194.115	252.951	21,2 %
	40045589-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR BULI CASERIO - TIUQUILEMU, COMUNA DE ÑIQUEN	165.000	0	0,0 %
	40049391-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR SAN PEDRO COMUNA DE SAN IGNACIO	1.262.526	387.513	30,7 %
	40049899-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR CHACAY COMUNA DE ÑIQUÉN	2.174.503	110.992	5,1 %
	40053244-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL MONTAÑA GARAY COMUNA DE SAN IGNACIO	1.451.000	0	0,0 %
	40057311-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LA ESPERANZA LOS MAITENES COMUNA DE SAN IGNACIO	733.774	0	0,0 %
	40057888-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR PERALES COMUNA DE CHILLAN	1.151.000	0	0,0 %
	40061385-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR SAN MIGUEL DE ITATA, COMUNA DE YUNGAY (RES DOH N°1012/2023)	17.915	16.721	93,3 %
	40063618-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR COIPIN, COMUNA DE SAN NICOLAS, REGIÓN DE ÑUBLE	70.857	53.148	75,0 %
	40063667-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL ZEMITA COMUNA DE ÑIQUÉN	2.881.282	1.410.661	49,0 %
	40064719-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR COLVINDO COMUNA DE ÑIQUEN Y MIRAFLORES COMUNA DE COIHUECO COMUNA DE ÑIQUEN Y COMUNA DE COIHUECO	267.510	266.509	99,6 %
	40064796-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR NUEVA ALDEA DE RÁNQUIL, EL CULBÉN DE QUILLÓN Y SAN MIGUEL ALTO DE PEMUCO COMUNAS DE RÁNQUL, QUILLÓN Y PEMUCO	367.506	141.271	38,4 %
	40064845-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR HEROES DE LA CONCEPCION COMUNA DE COIHUECO	585.966	219.119	37,4 %
	40067449-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR PORTAL DE LUNA DE SAN NICOLAS, GENERAL CRUZ, SAN MIGUEL DE PEMUCO Y CHORRILLOS	2.865	0	0,0 %
	40070114-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MAITENES VIRGUIN LAS ROSAS, COMUNA DE ÑIQUEN	1.500.800	0	0,0 %
	40071850-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUE SSR BUCHUPUREO COBQUECURA, Y SSR VEGAS DE ITATA COELEMU	36.490	0	0,0 %
	40071887-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUE SSR CENTRO CEMENTERIO RANQUIL Y SSR HUENUTIL DEL CENTRO ÑIQUEN RANQUIL Y ÑIQUEN	36.490	0	0,0 %
	40071893-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR CHUDAL, PORTEZUELO Y SSR DADINCO Y SSR EL OLIVO DE LAJUELAS SAN NICOLAS COMUNA DE SAN NICOLÁS	72.490	0	0,0 %
	40071894-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUE SSR EL ROBLE YUNGAY Y SSR SAN MIGUEL ALTO PEMUCO YUNGAY Y PEMUCO	72.490	0	0,0 %
	40071895-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUE SSR SAN MANUEL BULNES Y SSR EL CRUCERO BULNES BULNES	36.490	0	0,0 %
	40071897-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR VISTA BELLA SAN IGNACIO Y SSR HOSAIN SABAG EL	35.490	0	0,0 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A JUNIO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/06/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 23/07/2026
Hora : 00:30
Página : 19

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
98	40074321-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LA QUEBRADA LA HERRADURA COMUNA DE QUILLÓN	699.095	0	0,0 %
	40074345-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL HUACAMALA COMUNA DE QUILLON	1.178.562	0	0,0 %
	40074366-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE LA CAPTACIÓN, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN SSR RANGUELMO, COMUNA DE COELEMU	50.010	0	0,0 %
	40074370-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR CAPILLA COX COMUNA COX	968.612	0	0,0 %
	40074995-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR CHUDAL PORTEZUELO Y SSR SANTA CRUZ DE CUCA, CHILLÁN, REGIÓN DE ÑUBLE REGION DE ÑUBLE	50.010	0	0,0 %
	40074999-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR EL BARCO, AGUAS FINAS BATUCO, BUSTAMANTE NIBLINTO, NEVADAS DE YUNGAY	50.010	0	0,0 %
	40075005-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR SAN PEDRO HUENUCHEO, SANTA ANA CAIMACO, SAN RAMÓN Y CANCHILLAS	50.010	0	0,0 %
	40075006-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR HUACALEMU, PORTEZUELO, PILICURA, SANTA GRACIELA Y VIDICO	50.010	0	0,0 %
	40075032-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR EL CARDAL Y SSR MONTE BLANCO REGION DE ÑUBLE	50.010	0	0,0 %
	40076843-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMBIO DE LECHOS FILTRANTES SSR LOS LLEUQUES, COMUNA DE PINTO	90.071	0	0,0 %
	40076870-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR BULI ORIENTE COMUNA DE SAN CARLOS	20.000	0	0,0 %
	40076871-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR COREA COMUNA DE PEMUCO	560.562	0	0,0 %
	40076872-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR QUINCHAMALI COMUNA DE CHILLAN	1.020	0	0,0 %
	INTERREGIONAL	3.171.224	661.357	20,9 %
	40056357-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNICA DE ACTIVOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS INTERREGIONAL	1.574.902	661.357	42,0 %
99	40058602-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN DE INVERSION PÚBLICA EN SANEAMIENTO RURAL PARA SISTEMAS UNIFICADOS IR	1.596.322	0	0,0 %
	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		273.410.383	99.543.970	36,4 %