

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A JULIO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/07/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 24/08/2026
Hora : 09:08
Página : 2

PROGRAMA: 182601 SERVIU REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	0	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	14.641.053	5.630.356	38,5 %
	30110324-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL EJE M.E.BALAGUER- REPUBLICA- MACHALI	2.283.296	311.277	13,6 %
	30118748-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION AVENIDA BAQUEDANO, RANCAGUA	2.294.917	23.093	1,0 %
	30123894-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO EJE VIAL AVENIDA HERNAN CIUDAD - MACHALI	72.120	0	0,0 %
	30123980-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONEXION VIAL A.PRAT-AV.SAN JUAN Y C.EL COBRE MACHALI	68.100	0	0,0 %
	30129366-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION AVENIDA LA COMPAÑÍA, RANCAGUA	116.820	0	0,0 %
	30379432-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD SECTOR PANIAHUE, SANTA CRUZ	162.000	39.488	24,4 %
	30441776-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE CORDILLERA, RANCAGUA	119.850	50.988	42,5 %
	40001003-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CONEXIONES VIALES SECTOR ORIENTE RANCAGUA	75.797	0	0,0 %
	40002478-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION 20 VIVIENDAS TUTELADAS ADULTO MAYOR COMUNA RANCAGUA	915.460	582.031	63,6 %
	40002479-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION 15 VIVIENDAS TUTELADAS ADULTO MAYOR COMUNA RANCAGUA	782.230	505.041	64,6 %
	40003927-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ACERAS Y AREAS VERDES AVDA. OBISPO EDUARDO LARRAIN, LITUECHE URBANO	0	171.246	0,0 %
	40003927-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ACERAS Y AREAS VERDES AVDA. OBISPO EDUARDO LARRAIN, LITUECHE URBANO	185.000	0	0,0 %
	40005519-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CALLE EL LITORAL, TRAMO AVDA. LA VICTORIA Y CALLE CONSTANZA, RANCAGUA	444.877	0	0,0 %
	40014215-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION MACROURBANIZACIÓN PUH LOMAS DE MACHALÍ, COMUNA MACHALÍ	42.052	0	0,0 %
	40023354-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA 30°LLAMADO, VI REGIÓN	778.214	201.360	25,9 %
	40023631-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CICLOVIA EJE GRAL BAQUEDANO-JOSE RAMIREZ- NUEVO AMANECER, COMUNA DE RENGO	1.348.013	325.815	24,2 %
	40027187-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AREA VERDE CALLE LAGUNA LOS CRISTALES, COMUNA SANTA CRUZ	83.440	20.860	25,0 %
	40031825-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA 31 LLAMADO, VI REGIÓN	673.345	651.346	96,7 %
	40032606-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO EEPF CALLE LUIS BARROS B. NORTE: TRAMO AV LA COMPAÑIA-CALLE STA MARIA, GRANEROS	0	27.800	0,0 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A JULIO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/07/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 24/08/2026
Hora : 09:08
Página : 2

PROGRAMA: 182601 SERVIU REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40032606-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO EEPP CALLE LUIS BARROS B. NORTE: TRAMO AV LA COMPAÑIA-CALLE STA MARIA, GRANEROS	83.000	0	0,0 %
	40036451-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONSERVACION PARQUE LA PAZ, SANTA CRUZ	173.934	93.572	53,8 %
	40041444-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA 32 LLAMADO, VI REGIÓN	866.219	481.953	55,6 %
	40042553-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION STOCK VIVIENDAS SERVIU ADULTO MAYOR VI REGION	60.673	48.823	80,5 %
	40051621-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA 33 LLAMADO, VI REGIÓN	505.190	503.690	99,7 %
	40054499-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE O	442.299	335.259	75,8 %
	40059556-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE ORIENTE DE RENGO	229.659	131.227	57,1 %
	40062065-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO PROGRAMA DE RUTAS PEATONALES DE PICHIDEGUA	43.840	16.440	37,5 %
	40062221-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA 34 LLAMADO, VI REGIÓN	1.308.434	667.594	51,0 %
	40067939-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION VEREDAS Y PLATABANDAS CALLE JAVIERA CARRERA SUR, COMUNA DE CHIMBARONGO	178.878	162.295	90,7 %
	40067943-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION MULTICANCHA Y ZONA DEPORTIVA VILLA LOS CÁNTAROS COMUNA CHIMBARONGO	193.473	175.757	90,8 %
	40068892-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION Y REPAV. DE VEREDAS PAR VIAL LAS BRISAS-PATRIA NUEVA QMB STA TERESA MACHALI	109.923	103.401	94,1 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	0	0	0,0 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
	TOTAL NIVEL NACIONAL	14.641.053	5.630.356	38,5 %